

云浮市 2025 年第四季度房屋市政工程质量安全文明施工管理综合执法检查情况汇总表

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
1	2025 年 12 月 2 日	郁南 县	广东哈力新材料有限公司年产 15000 吨新型环保型真空镀膜材料、光固化丙烯酸树脂新建项目（一期）	广东渝粤建筑工程有限公司	广东顺策工程管理有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 外脚手架开口不规范，局部桥架缺挡脚板，局部缺少横杆，桥架上杂物未及时清理；</p> <p>(2) 施工用电存在一闸多机，接地线径过小，检修通道不顺畅；</p> <p>(3) 局部支模顶托伸出钢管大于 200 mm，最后一道水平连杆离顶托距离大于 500 mm，局部缺水平连杆；</p> <p>(4) 灭火器配备不足，未设置消防水源；</p> <p>(5) 未安装燃气报警器，部分燃气管长度超过 2m；</p> <p>(6) 塔吊未设置开关箱，塔吊基础位置配电箱去电无标识；</p> <p>(7) 钢筋加工场部分机械无防护棚；</p> <p>(8) 钢筋弯曲机无设置开关箱；</p> <p>(9) 机械防护罩缺失；</p> <p>(10) 钢筋加工场个别开关箱破损；</p> <p>(11) 堆土不规范，存在石块滑落风险；</p> <p>(12) 项目经理没有带班记录，项目没有施工日志。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1) 现场未按要求放置同条件混凝土，未有设置标准养护室；</p> <p>(2) 工程材料报审表使用前意见用词不当，审查日期在复检报告日期前；</p> <p>(3) 基础隐蔽验收、检验批验收、大部分检测报告及资料均未能提供；</p> <p>(4) 施工未制定见证送检制度和方案。</p>	发出《责令改正通知书》1 份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
2	2025年12月2日	郁南县	郁南县连滩镇连东大酒店	广东竣崑建设有限公司	广东顺策工程管理有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 施工用电存在电线没分色，接地线径过小，没有重复接地；</p> <p>(2) 洞口防护不规范，防护不严；</p> <p>(3) 外脚手架开口处没设之字斜撑，局部桥架缺挡脚板，局部缺连墙件；</p> <p>(4) 灭火器配备不足；</p> <p>(5) 塔吊基础螺栓无保养；</p> <p>(6) 塔吊最高附着杆调节螺杆无保护措施；</p> <p>(7) 塔吊最高附着杆存在二次加工情况，检查资料无附着合格证明；</p> <p>(8) 10层脚手架连墙件未连接在节点位置；</p> <p>(9) 临时消防水管道敷设进度滞后，拆模作业面施工场所无消防措施；</p> <p>(10) 悬挑卸料平台钢缆绳卡数量不足，方向错误。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1) 砌体墙超5米未设置构造柱；</p> <p>(2) 未有抗震135度弯钩；</p> <p>(3) 混凝土同条件养护与标准养护不符合要求；</p> <p>(4) 未对混凝土构件拆模条件进行审核。</p> <p>【文明施工】：</p> <p>(1) 电梯井有长积水。</p>	发出《责令改正通知书》1份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
3	2025年12月3日	罗定市	罗定福泰花园C区	罗定市建筑工程有限公司	广东华杰建设工程监理咨询有限公司	<p>【安全】:</p> <p>(1) 施工用电没有接地保护, 电线拖地, 电箱前堆放材料;</p> <p>(2) 电梯井防护不规范, 高度不符合要求;</p> <p>(3) 外脚手架第一步未张挂安全网, 架底堆放材料, 桥架上杂物未及时清理, 部分连墙件采用螺纹钢, 部分立杆卸荷不在同一水平;</p> <p>(4) 施工升降机的桥箱与外脚手架的间隙过大, 卸料平台搭设不规范;</p> <p>(5) 工地未有全封闭施工, 人员可以随意进入工地;</p> <p>(6) 砂浆机防护棚防护范围不足, 砂堆放在脚手架底;</p> <p>(7) 楼层灭火器配备不是, 消防水未及时设置到施工层;</p> <p>(8) 安全警示标志不足, 安全通道没有照明;</p> <p>(9) 2号施工梯基础积水;</p> <p>(10) 2号施工梯通道平台正向未使用硬质材料防护;</p> <p>(11) 2号施工梯开关箱漏保使用可调节参数装置, 参数不满足开关设备参数要求;</p> <p>(12) 塔吊爬梯无护圈;</p> <p>(13) 楼层电箱设置民用插座;</p> <p>(14) 脚手架个别转角位缺立杆;</p> <p>(15) 场内多处预留洞口、分隔缝无防护或防护不严;</p> <p>(16) 项目经理、安全员、总监未能按规定落实实名制打卡签到要求。</p> <p>【质量】:</p> <p>(1) 层高超四米未设置圈梁;</p> <p>(2) 现场未设置混凝土标准养护室。混凝土试件放置不符合要求;</p> <p>(3) 门过梁高度、嵌入宽度不符合要求;</p> <p>(4) 现场所用砌体砖不符合设计要求;</p> <p>(5) 二十栋二十四至二十六层部分结构存在蜂窝, 涨模未及时处理;</p> <p>(6) 20栋十层柱施工日志与钢筋隐蔽验收记录不符。</p> <p>【文明施工】:</p> <p>(1) 工地文明施工较差, 道路泥泞, 建筑垃圾随意堆放, 建筑材料随意堆放;</p> <p>(2) 未对非道路移动机械实施管理, 场内装载机未见环保标识。</p>	发出《责令改正通知书》1份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
4	2025年12月3日	罗定市	深南高铁罗定北站综合交通枢纽配套设施工程项目(第一标段)	广州建筑股份有限公司	广东建发工程管理有限公司	<p>【安全】:</p> <p>(1) K2+883 段基坑壁局部出现开裂;</p> <p>(2) K2+883 段基坑边的防护栏杆不牢固, 防护不规范;</p> <p>(3) 接地线径过小;</p> <p>(4) 现场 K2+883 段已开挖, 方案未明确深度及支护方式;</p> <p>(5) K2+883 段未按方案要求设置排水措施。</p> <p>【质量】:</p> <p>(1) 施工日志 2025 年 7 月 9 日至 7 月 28 日记录缺失;</p> <p>(2) 土方回填隐蔽验收记录缺失。</p>	发出《责令改正通知书》1份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
5	2025年12月4日	新兴县	新兴县工人文化宫新建项目	广东翔顺建设集团有限公司	广州高新工程顾问有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 局部位置安全网破损，拉挂不严密；</p> <p>(2) 钢筋加工场未封闭；</p> <p>(3) 钢筋加工场电箱重复接地串联设置；</p> <p>(4) 钢筋加工场重复接地线线径过小，未使用镀锌材料；</p> <p>(5) 塔吊吊具钢缆连接未使用鸡心环；</p> <p>(6) 场内灭火器未能固定位置及成组设置；</p> <p>(7) 塔吊开关箱漏电保护器灭弧片缺失，电箱门跨接线未使用双色线；</p> <p>(8) 未规范出入口设置；</p> <p>(9) 消防方案未按项目实际情况编制，无消防设置平面布置图；</p> <p>(10) 材料堆放阻碍消防器材使用。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1) 首层个别柱有蜂窝、麻面未及时处理；</p> <p>(2) 三层柱钢筋隐蔽验收与施工日志施工内容不符，逻辑不通。</p> <p>【文明施工】：</p> <p>(1) 现场裸露土没有覆盖，防扬尘措施不足；</p> <p>(2) 未能提供备案的建筑垃圾处理方案及处置核准证，场内未设置存放点标识牌。</p>	发出《责令改正通知书》1份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
6	2025年12月4日	新兴县	广东中匠福医疗科技有限公司适老化医疗产品研发生产项目（一期）	致邦住宅工业集团有限公司	广东中元工程咨询有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 钢筋加工场电箱重复接地串联设置；</p> <p>(2) 钢筋加工场机具电箱未设置隔离开关，电箱门跨接线使用编织软铜线，部分已断裂；</p> <p>(3) 塔吊开关箱不符合四个一标准，照明与动力混用；</p> <p>(4) 塔吊开关箱设置民用插座；</p> <p>(5) 塔吊基础螺栓无保养；</p> <p>(6) 个别位置脚手架安全网未满挂；</p> <p>(7) 存在长短钢筋混吊情况；</p> <p>(8) 电焊作业未设置焊机开关箱，一次线长度过长，作业范围无灭火器；</p> <p>(9) 临边防护不足。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1) 三层板面筋未满扎；</p> <p>(2) 施工日志过于简单，重要环节未有记录，未有签名，12月3日未有记录；</p> <p>(3) 未有制定见证送检制度与方案。</p> <p>【文明施工】：</p> <p>(1) 现场裸露土没有覆盖，防扬尘措施不足。</p>	发出《责令改正通知书》1份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
7	2025年12月5日	云城区	中国邮政储蓄银行股份有限公司云浮分公司邮电大厦装修改造项目	广东恒辉建设集团股份有限公司	广州市南粤工程建设监理有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1)总配电箱位置设置不合理，检查通道不顺畅，末端箱没有重复接地，部分小型电动工具使用民用插座，没漏电保护；</p> <p>(2)灭火器配备不足，局部消防水管采用PVC管；</p> <p>(3)局部外脚手架的水平横杆离墙间距过大，局部桥架设挡脚板，局部外脚手架第一步没有张挂安全网；</p> <p>(4)操作平台搭设不规范；</p> <p>(5)局部洞口防护不严；</p> <p>(6)梯间支模搭设不规范，缺水平连杆，顶托伸出长度大于500mm；</p> <p>(7)临时消防方案无报监理审批程序；</p> <p>(8)楼层内消防栓破损，检查无水；</p> <p>(9)场内使用的安全网未见出厂标签标识，无与送检报告产品一致产品的证明；</p> <p>(10)施工梯电箱通道堆积材料，道路不畅通；</p> <p>(11)施工梯开关箱不符合四个一要求，未设隔离开关；</p> <p>(12)施工梯笼漏电保护器参数偏大，不符合机械漏保要求。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1)首层砖缝砂浆不饱满；</p> <p>(2)八层个别柱有蜂窝、孔洞；</p> <p>(3)八层至九层楼梯平台有破损掉角，柱接驳处有孔洞露筋；</p> <p>(4)五、六、七层楼梯原旧柱、梁结构有破损、露筋并锈蚀；</p> <p>(5)pvc排水管材料报审，6月17日进场，至今未有审批同意使用，未有报告；</p> <p>(6)钢筋材料报审4月25日同意进场，当天同意使用，检测报告日期4月28日才出。</p>	发出《责令改正通知书》1份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
8	2025年12月5日	云城区	云浮市云城区第二人民医院升级改造项目（二期）新建业务综合楼A楼及地下室	贵州云帆建设有限公司	中投德创建工有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 梯井防护不规范；</p> <p>(2) 出入口通道设置不规范；</p> <p>(3) 外脚手架底堆放材料，架底的杂物未及时清理；</p> <p>(4) 操作平台搭设不规范；</p> <p>(5) 大部分工人未正确佩戴安全帽；</p> <p>(6) 施工用电不规范，局部使用民用插座；</p> <p>(7) 挤塑板材料未按消防要求存放；</p> <p>(8) 砂浆搅拌机无接地保护，开关箱无隔离开关，电箱门未设置跨接线，无电工巡视记录；</p> <p>(9) 砂浆机使用倒顺开关；</p> <p>(10) 施工升降机电箱不符合四个一要求，末端箱一箱多机，施工机接地保护线接线未连接到接线端子上；</p> <p>(11) 电缆随意穿脚手架未设套管；</p> <p>(12) 施工安全日记格式没有参照《房屋市政工程施工安全日志（范本）》要求编写；</p> <p>(13) 未能提供实名制打卡记录。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1) 地下室入口顶梁有涨模露筋，流浆未处理；</p> <p>(2) 首层墙超5米未设置构造柱；</p> <p>(3) 二层楼梯梁有蜂窝、孔洞、露筋；</p> <p>(4) 顶层抹灰不同材料挂网长度不符合要求；</p> <p>(5) 进入人防区内的管道阀门离墙体过大；</p> <p>(6) 工地现场未设置混凝土标准养护室。</p>	发出《责令改正通知书》1份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
9	2025年12月8日	云安区	云安区六都镇教师村、花园新村老旧小区改造项目	广东建华盛建设工程有限公司	广东译赏工程管理服务有限 公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 消防安全方案未按实际计划编制，内容与现场实际不符；</p> <p>(2) 局部位置防护棚未能双层设置；</p> <p>(3) 个别楼梯口与脚手架有间隙无防护；</p> <p>(4) 原建筑电线电缆无保护措施；</p> <p>(5) 外架架子工高处作业无使用安全带；</p> <p>(6) 外架侧外电线路无绝缘保护措施；</p> <p>(7) 外架架体内侧临空无防护措施；</p> <p>(8) 监理单位未能提供安全监理实施细则；</p> <p>(9) 未能提供安全防护材料见证送检合格证明；</p> <p>(10) 项目施工现场未设置消防水设施，消防安全警示不足，局部施工通道照明不足；</p> <p>(11) 外脚手架搭设长度超过该建筑物外立面周长的 1/2。</p>	发出《责令改正通知书》1份。