2024 年第二季度全市房屋市政工程质量安全文明施工管理综合执法

抽查情况汇总表

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
1	2024年6月19日	云安区	华大国际科创城建设项目—科创大厦5幢、科创大厦6幢	肇庆建设工程有限公司	广东城市建设监理有限公司	<p>【安全】：</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 上楼层施工用电线路拉设不规范；(2) 部分钢筋加工机械无防护棚；(3) 场内排水设施未完善，局部外架底部积水；(4) 6#楼处临边、洞口防护不严；(5) 局部模架支撑横杆步距过大，支撑管材残旧锈蚀；(6) 现场部分物料乱堆放，外架底部无封闭；(7) 水平剪刀撑没有按照方案施工（只有顶部剪刀撑、缺底部剪刀撑）；(8) 电线放在外脚手架；(9) 外脚手架与楼层间没有做好防护，而且出入通道不安全；(10) 外脚手架违规堆放材料；(11) 施工现场安全警示标志不足。 <p>【质量】：</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 现场未设置砼试件标准养护室，同条件砼试件未按要求放置；(2) 地基与基础分部，基础子分部，土方子分部，地下防水子分部验收记录均未签日期；(3) 防水材料未有进行进场检测。 <p>【文明施工】：</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 未编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案。	发出《责令改正通知书》1份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
2	2024年6月20日	新兴县	新兴县人民医院易地新建工程（二期）	广东筠筑科技有限公司	广东华工程建设监理有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 1#施工升降机登机平台正面防护不严；</p> <p>(2) 现场部分物料乱堆放，且离外架边沿过近；</p> <p>(3) 局部基坑边无防护栏；</p> <p>(4) 预留洞口没有做好防护；</p> <p>(5) 施工作业层缺消防器材；</p> <p>(6) 未能提供施工升降机司机（邓惠霞）入场报审记录、接受安全教育及技术交底记录。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1) 十三层卫生间柱底部偏位；</p> <p>(2) 住院楼十三层梁有一处露筋；</p> <p>(3) 住院楼十三层柱有蜂窝；</p> <p>(4) 住院楼后浇带未支撑；</p> <p>(5) 结构实体检测报告未收集。</p> <p>【文明施工】：</p> <p>(1) 现场较多积水，垃圾未清理；</p> <p>(2) 局部施工区域路面积泥尘。</p>	发出《责令改正通知书》1份。
3	2024年6月20日	新兴县	广东（新兴）万洋众创城四期1#-3#、5#-13#、15#、16#	浙江旭建设有限公司	浙江瓯建设项目管理有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 外架局部剪刀撑未设置到位；</p> <p>(2) 局部楼梯临边无防护；</p> <p>(3) 生活区食堂厨房煤气管材质不符合要求；</p> <p>(4) 多幢楼、多处首层安全网被打开，工人随意出入。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1) 3幢3层楼梯踏步砼局部有蜂窝；</p> <p>(2) 混凝土试验报告未提供。</p>	发出《责令改正通知书》1份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
4	2024年6月25日	云安区	河景湾房地产项目8#、9#	甘肃宏伟建设集团有限公司	中纳恒业项目管理有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 部分外脚手架没有剪刀撑；</p> <p>(2) 塔吊基础有积水。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1) 8#号楼八层梁箍筋安装不符合规范要求；</p> <p>(2) 工程材料使用前总监审查意见（“同意专监意见”）不符合要求。</p> <p>【文明施工】：</p> <p>(1) 未编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案、建筑垃圾出场记录。</p>	发出《责令改正通知书》1份。
5	2024年6月26日	郁南县	郁南循环热力发电项目场地平整及进场道路建设工程	广东筠诚建筑科技有限公司	华睿诚项目管理有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 没有安全用品发放记录。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1) 道路K0+300—K0+360上边坡一级土方塌陷；</p> <p>(2) 道路K0+300—K0+360上边坡格构梁砼外观差；</p> <p>(3) 商品混凝土公司材料出厂合格证和桩身完整性检测报告未提供。</p> <p>【文明施工】：</p> <p>(1) 未编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案。</p>	发出《责令改正通知书》1份。
6	2024年6月26日	郁南县	郁南产业转移工业园(大湾片区)基础设施建设及道路升级改造(一期)园区配套消防设施工程(±0.000以上阶段)	广东大建设工程有限公司	中通项目管理咨询有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 电线拖地；</p> <p>(2) 用电不规范，电箱内有裸露电源线；</p> <p>(3) 无安全用品发放记录。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1) 实训楼首层部分窗台压顶未留有伸入长度；</p> <p>(2) 实训楼顶层楼梯柱局部砼质量差；</p> <p>(3) 救援站首层梁砼局部蜂窝；</p> <p>(4) 未提供沉降观测报告和填充墙砌体植筋锚固力检测报告。</p> <p>【文明施工】：</p> <p>(1) 未编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案；</p> <p>(2) 场地道路、材料堆放场地没有硬底化，砂未采取覆盖措施。</p>	发出《责令改正通知书》1份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
7	2024年6月27日	罗定市	罗定中学城东学校学生宿舍建设工程	罗定市第四建筑工程有限公司	广东杰建设工程咨询有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 部分电梯井口防护不严；</p> <p>(2) 部分钢筋加工机械无防雨棚；</p> <p>(3) 部分外架连墙件未与立杆拉结；</p> <p>(4) 部分外架连墙件设置离杆件主节点距离大于 30cm；</p> <p>(5) 外架架体内侧与建筑结构间隙过大处无水平防护；</p> <p>(6) 现场部分物料乱堆放，且离外架边沿过近；</p> <p>(7) 易燃材料堆放处没有配备灭火器。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1) 未设置标准养护室；</p> <p>(2) 二层窗台压顶砼未有伸入长度；</p> <p>(3) 砌体植筋锚固力不足；</p> <p>(4) 砌体构造柱预留马槎尺寸不符合规范要求；</p> <p>(5) 五层楼梯柱砼有蜂窝；</p> <p>(6) 六层楼梯间柱层交接处砼不顺畅；</p> <p>(7) 未提供水泥及外加剂、掺合料、填充墙砌体植筋检测报告和预拌混凝土进场检验资料。</p> <p>【文明施工】：</p> <p>(1) 未编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案、无建筑垃圾出场记录。</p>	发出《责令改正通知书》1份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
8	2024年6月27日	罗定市	罗定市职教幼教中心项目(罗定市中等职业技术学校、罗定市幼教中心)二期	广州建筑股份有限公司	广东工程建设监理有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 悬挑式卸料平台周边封闭不严、无安全小门；</p> <p>(2) 模板作业无水平防护措施；</p> <p>(3) 部分外架连墙件钢管尾端伸出扣件边缘长度不足、扣件有混凝土浆覆盖；</p> <p>(4) 部分物料乱堆放、离外架边沿过近；</p> <p>(5) 首层未用安全网完全封闭；</p> <p>(6) 电箱放置在外脚手架上、电线搭在脚手架上。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1) J4 教学楼二层柱有蜂窝；</p> <p>(2) J4 教学楼楼梯间柱砼偏位；</p> <p>(3) 未提供工程桩承载力及桩身完整性检验报告和沉降观测报告。</p> <p>【文明施工】：</p> <p>(1) 未编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案、无建筑垃圾出场记录；</p> <p>(2) 楼层内较多生活生活垃圾；</p> <p>(3) 项目内裸露土未处理、部分道路积泥尘。</p>	发出《责令改正通知书》1份。
9	2024年6月28日	云城区	中共云浮市委党校(市行政学院、市社会主义学院)基础设施迁建项目	广州一建集团有限公司	广东宏茂建设管理有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 部分钢筋加工机械无防护棚；</p> <p>(2) 教学楼(二)天面处洞口临边无防护；</p> <p>(3) 现场部分物料堆放在外架边沿,现场排水措施未完善、外架底部积水；</p> <p>(4) 上楼电线禁止从外脚手架往上拉。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1) 教学楼(二)二层柱有一处偏位；</p> <p>(2) 教学楼(二)天面梁钢筋局部保护层不符合要求。</p> <p>【文明施工】：</p> <p>(1) 建筑物内各楼层有较多生活垃圾。</p>	发出《责令改正通知书》1份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
10	2024年6月28日	云城区	金山豪庭商住小区二期11栋、12栋、商铺6及地下室	广东中建集团有限公司	广西天柱建设管理有限公司	<p>【安全】：</p> <p>(1) 部分外架连墙件设置离杆件主节点距离大于 30cm；</p> <p>(2) 外架架体开口处缺横向斜撑；</p> <p>(3) 局部外架架体上杂物未清理；</p> <p>(4) 悬挑式卸料平台周边封闭不严、无安全小门；</p> <p>(5) 塔吊附着基础螺栓被泥浆覆盖；</p> <p>(6) 施工升降机基座处电缆拉设不规范；</p> <p>(7) 施工升降机登机平台口顶部防护不严；</p> <p>(8) 没有正确使用安全平网。</p> <p>【质量】：</p> <p>(1) 剪力墙蜂窝、破损；</p> <p>(2) 《工程材料、构配件、设备报审表》监理单位“使用前审查意见”在取得检测报告前已签署“同意使用”。</p> <p>【文明施工】：</p> <p>(1) 未编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案、无建筑垃圾出场记录。</p>	发出《责令改正通知书》1份； 发出《违规行为记分通知书》1份,共2条记6分。