

附件7

数据统计时间：
2023-1-1至2023-12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需要说明原因)	备注	
					合计安排金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金	合计支出金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金					
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%				
1			2023年美丽乡村建设项目	市本级	22.5	22.5		22.5	22.5		100.00%	已完结（完成）	2023年底，对全市566528户农村户厕进行全面摸排，发现问题户厕1490户，整改1427户，问题户厕整改率95.77%。对全市3567座农村公厕进行全面摸排，发现问题公厕319座，整改317座，问题公厕整改率99.37%。已完成614个行政村（居委）整村厕所改造提升，完成率71.48%。已完全市已基本建立农村生活污水长效管护机制。		
2			云城区南盛镇美丽乡村路灯光亮（第一期）工程	云城区	72.5	72.5	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中	完成95%	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨	
3			云城区腰古镇圩镇公共服务能力提升项目	云城区	78	78	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨	
4			云浮市云城区乡村振兴示范项目建设	云城区	1690	1690	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中	我区示范项目建设总体进度约为94%。	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨	
5			云城区前锋镇农村人居环境整治提升工程项目	云城区	268	268	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨	
6			云城区腰古镇镇村公共基础设施建设第2期项目	云城区	74	74	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨	
7			云城区南盛镇村道硬化建设提升工程	云城区	80	80	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨	
8			云安区美丽乡村建设项目	云安区	5234	5234	0	897	897	0	17.14%	建设（实施）中	实施城乡一体化集中供水项目，自然村集中供水覆盖率达到100%	项目涉及范围广，施工流程长，还未完工。	
9			云安区乡村振兴（摸底调查、动态监测、培训经费）项目	云安区	100	100	0	100	100	0	100.00%	已完结（完成）	委托华农大实施乡村振兴（摸底调查、动态监测、培训经费）项目		
10			云安区农村生活污水治理提升改造项目	云安区	1160	1160	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		项目涉及范围广，施工流程长，还未完工。	实施内容有调整，多次修改建设内容。
11			云安区民生实事农村生活污水治理提升改造项目	云安区	830	830	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		项目涉及范围广，施工流程长，还未完工。	项目涉及范围广，施工流程长，还未完工。
12			行政村综合性文化服务中心达标建设	云安区	260	260	0	78.539485	78.539485	0	30.21%	建设（实施）中		行政村综合性文化服务中心达标完成率96%，公共文化设施有效使用率达95%	项目涉及范围广，施工流程长，还未完工。
13			2023年罗定市村庄基础设施建设	罗定市	1424.267	1424.267	0	0	0	0	0	0	建设（实施）中	1. 平塘镇计划用154.267万元在各村开展村内道路硬化建设，项目正在进行前期规划中。2. 连州镇计划用200万元实施村内干路、支路、巷路硬化建设4公里，目前已立项，已出预算审核意见。3. 罗镜镇完成村道硬化建设约448米，涉及2个自然村。项目实现了改善人居环境，完善了罗镜镇村庄基础设施建设，建设美丽圩镇的目标。4. 南塘镇计划用150万元对镇域各村村庄道路硬化（硬化）建设，建设内容需要调整后实施。5. 黎少镇计划用200万元进行村道建设、维护工程和村道安全设施建设，包括路灯、围栏、安全标识标线、警示牌、减速带等。项目建设中，正在组织验收结算。6. 素龙街道计划用200万元实施村内道路硬化建设，总长约6公里，预计2024年7月建设完成。7. 双东街道计划用390万元在白岗村委规划建设村庄道路（巷道）硬化2.5公里及配套基础设施；在陈皮村委规划建设村庄道路（巷道）硬化4.5公里及配套基础设施；在以民村委规划建设村庄道路巷道硬化2.5公里及配套基础设施；在六竹村委进行村庄绿化建设、推进“四小园”小生态板块建设，项目已立项。	前期工作进度缓慢，承建合作方难落实，财政支出压力大，施工方担心进度款难以保障，影响项目进度。
14			大江镇合河村委合水村旧村活化提升项目（美丽乡村风貌带节点）	新兴县	96.933134	96.933134	0	71.26	71.26	0	0.735145941	已完结（完成）		在原有资金渠道保障镇村医疗、教育、文化等公共资源配置优化的基础上，支持用于完善镇村法律顾问服务机制，建设标准化卫生（院）室，乡村文化体育活动场所。改造提升农贸市场和农产品集散中心，推进乡村智慧化改造。	
15			新兴县大江镇党员教育基地建设工程（美丽乡村风貌带节点）	新兴县	150	150	0	150	150	0	1	已完结（完成）			
16			新兴县大江镇平岗（社区）石上岗梅林驿站建设工程项目	新兴县	40.983327	40.983327	0	40.983327	40.983327	0	1	已完结（完成）			
17			新兴县大江镇各自然村人居环境整治工程项目	新兴县	152.953434	152.953434	0	142.488499	142.488499	0	0.931580908	已完结（完成）			
18			新兴县大江镇农村基础设施建设项目	新兴县	108.880105	108.880105	0	105.013366	105.013366	0	0.964486267	已完结（完成）			

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注
					合计安排金额	1.省级涉农资金	2.其他资金	合计支出金额	1.省级涉农资金	2.其他资金				
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%			
合计					126202.7095	111411.5	14791.20948	45383.49197	35980.38901	9403.10296	35.96%			
19			大江镇合河村委水汶表村美丽宜居村整治工程	新兴县	50.25	50.25	0	50.25	50.25	0	1	已完结（完成）		
20			簕竹镇村村内道路建设工程	新兴县	38	38	0	38	38	0	0	建设（实施）中	用于完善镇内村庄环村道等村内道路及设施建设，原计划实施项目从其他资金支出，需要调整资金实施用途	
21			新兴县2023年省级提前下达驻镇帮镇扶村资金	新兴县	540	540	0	374.67596	374.67596	0	0.69	建设（实施）中	项目资金用于里洞镇 C2765线龙牙塘至新田道路硬化项目，里洞镇榕洞村委耀内村党建文化园项目等 22个项目	
22			2023年新兴县六祖镇驻镇帮镇扶村产业基础设施建设项目	新兴县	200	200	0	0	0	0	0	已完结（完成）	强化产业基础设施投入，营造农业绿色发展环境，夯实产业根基，打通产业扶贫与乡村产业振兴的重要路径。	
23			2023年新兴县水台镇驻镇帮镇扶村产业基础设施建设项目	新兴县	295	295	0	0	0	0	0	建设（实施）中	推进上庵村、下庵村、乐善村、长江村、云端村、布茅村等村容村貌提升和基础设施提升建设，建筑外立面改造提升约 1730㎡，绿化景观提升约 460㎡，鱼塘周边美化升级改造约 1550㎡，垃圾屋改造5座，四小园围蔽（水泥矮栏杆）约283米，美化围蔽（2.5米高）约178米，路灯灯光升级亮化约20盏，排水沟整治约 220米等，提升人民群众幸福感和获得感、安全感。	
24			2023年新兴县车岗镇驻镇帮镇扶村产业基础设施建设项目	新兴县	245	245	0	197.65	197.65	0	0.8067	建设（实施）中	支持必要的产业配套设施建设、支持智慧农业、数字农业发展，提升车岗镇产业基础设施水平。	
25			2023年新兴县太平镇驻镇帮镇扶村产业基础设施建设项目	新兴县	450	450	0	205.875892	205.875892	0	0.457501982	已完结（完成）	支持太平镇必要的产业配套设施建设、支持智慧农业、数字农业发展。	
26			2023年郁南县15个镇农村改厕问题摸排整改	郁南县	80	80	0	59.26	59.26	0	74.1%	建设（实施）中		
27			2023年云浮市农田建设及管护	市本级	10	5	5	5.5314	0.5314	5	55.31%	已完结（完成）	已完成2023年度全市7个高标准农田建设项目评审批复；完成2022年8个项目进行竣工验收；对在建项目进行监督检查	未能100%形成实际支出的原因主要为：2023年7个项目评审工作在2023年5月前完成，产生的费用在市级预算安排的5万元工作经费中支付。2022年项目竣工验收在2023年12月底进行，未能及时支出专家劳务费、车辆运行费、差旅费等费用，造成省级涉农资金未能及时支付。
28			2023年云浮市耕地质量管理项目	市本级	88.25	32	56.25	88.25	32	56.25	100.00%	已完结（完成）	培训、指导各县（市、区）按照国家、省要求完成第三次全国土壤普查工作，同步开展质量控制工作；要求完成表层样点外业调查+内业检测≥4039个的任务，至2023年12月底，已完成3321个样点外业调查和1182个内业测试化验，共4503个样点任务。	
29			2023年度云浮市云城区腰古镇等2个镇高标准农田建设项目	云城区	323	91	232	167.56	0	167.56	58.10%	已完结（完成）	2023年度云浮市云城区腰古镇等2个镇高标准农田建设项目于2023年11月28日进场施工，12月31日完成主体工程建筑，计划于2024年6月完成竣工验收工作	截止到2024年4月，已累计支出51万，后续资金将根据先后缓分批划拨
30			云安区高标准农田建设及管护项目	云安区	1079	1079	0	1019.07717	1019.07717	0	92.69%	建设（实施）中	完成22年高标准农田建设0.7万亩，完成23年高标准农田建设0.3万亩，完成23年高标准农田改造提升0.14万亩，截止至2023年12月，云安区完成样点外业采样363个，完成样品制备363个，完成样品检测349个，外业调查采样任务完成进度60.91%，制备进度60.91%，检测进度58.56%，按上级要求完成云安区表层样点（396个）一半以上普查面积外业调查采样和内业测试化验的指标任务。	22年已验收、23年待验收
31			罗定市第三次全国土壤普查	罗定市	1119.23	200	919.23	529	200	329	17.87%	已完结（完成）	罗定市第三次全国土壤普查；外业调查采样完成100%，内业检测完成50%	2023年项目任务已完成，2023年资金需求已满足。省级资金590.23万元于2023年12月下达，计划用于2024年项目支出。

附件7

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注
					合计安排 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	合计支出 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金				
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F				
合计					126202.7095	111411.5	14791.20948	45383.49197	35980.38901	9403.10296	35.96%			
32		农田建设及管护	2023年度云浮市罗定市高标准农田建设项目	罗定市	1800	400	1400	771.80473	88.2351	683.56963	42.88%	已完结（完成）	2023年度云浮市罗定市高标准农田建设项目，建成0.3万亩高标准农田，改造提升0.3万亩高标准农田。	未能100%形成实际支出的原因主要有以下二方面：一是高标准农田建设项目的田间水利设施建设的施工资金多在10月秋收后，导致部分资金无法在2023年及时形成支出。二是项目工程尾款和质量保证金需通过财政结算审核后根据批复申请，质量保证金需在工程竣工验收一年后申请。
33			2023年度云浮市新兴县天堂镇高标准农田建设项目（示范）	新兴县	1677	1050	627	758.41	131.41	627	45.22%	已完结（完成）	项目已基本完成，建成高标准农田面积0.8万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，达到预期绩效目标。	省级涉农资金1050万元，其中150万元资金来源《广东省财政厅关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2022〕189号）的年度执行数为131.41万元，执行率61%，900万元资金来源《广东省财政厅关于下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金（高标准农田）的通知》（粤财农〔2023〕152号）年度执行数为0。
34			箭竹镇六联村委上督排灌渠建设工程	新兴县	4	4	0	4	4	0	100.00%	已完结（完成）	用于整治抛荒弃耕，对农田排灌渠、机耕路进行建设和完善等，稳定粮食生产。	
35			整治抛荒弃耕等相关物料宣传设计制作项目	新兴县	3.0156	3.0156	0	3.0156	3.0156	0	100.00%	已完结（完成）		
36			箭竹镇良洞村委冬修农田水利工程项目	新兴县	4.5	4.5	0	4.5	4.5	0	100.00%	已完结（完成）		
37			箭竹镇粮根村委会大冲新建排灌渠工程	新兴县	1.98	1.98	0	1.98	1.98	0	100.00%	已完结（完成）		
38			非雷村委冬修农田水利工程	新兴县	12.5	12.5	0	12.5	12.5	0	100.00%	已完结（完成）		
39			箭竹镇六联村委马一村农田排灌渠工程	新兴县	3	3	0	3	3	0	100.00%	已完结（完成）		
40			箭竹镇六联村委洞尾村农田排灌渠工程	新兴县	4.2	4.2	0	4.2	4.2	0	100.00%	已完结（完成）		
41			永安村委禾地脚等片区农田排灌渠以及机耕路冬修项目	新兴县	1.98	1.98	0	1.98	1.98	0	100.00%	已完结（完成）		
42			箭竹镇整治耕地抛荒弃耕项目	新兴县	78.8244	78.8244	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		
43			新兴县河头镇撂荒耕地综合整治项目	新兴县	350	350	0	173.25	173.25	0	50.00%	建设（实施）中	为保护耕地红线，确保粮食安全，加强产业发展，投入350万元实施新兴县河头镇撂荒耕地综合整治项目，对河头镇撂荒耕地进行整治、清除杂草、恢复耕作地块、建设修复灌溉渠及排水设施、建设机耕路、机耕桥和其它便捷交通水利设施等，促进撂荒耕地复耕复种和粮食增产增收。预计2024年完成100亩种植示范基地的建设，2025年起完成复耕复种撂荒耕地500亩。	
44			2023年度云浮市郁南县千官镇高标准农田建设项目	郁南县	329.5	174.5	155	146.6	0	146.6	44.49%	已完结（完成）	新建设高标准农田0.2万亩	根据项目进度报账，优先使用中央资金。
45			郁南县第三次全国土壤普查项目	郁南县	520	500	20	201.81	181.81	20	38.81%	建设（实施）中	2023年完成一半的土壤普查任务（440个）	根据项目进度报账，优先使用县级涉农资金。
46			2023年云浮市农产品质量安全体系建设项目	市本级	45	45	0	41.9091	41.9091	0	93.13%	已完结（完成）	开展了农产品质量安全定量检测、农产品质量安全宣传、农产品质量安全监管和能力提升等工作，2023年完成农产品质量安全定量监测的抽检任务291批次（其中，畜禽监督80批次、水产监督40批次、水产例行60批次、证后养殖类监督51批次、证后种植类监督60批次）。	预留一部分用于开展元旦、春节及节日期间农产品质量安全监管工作

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注
					合计安排金额	1.省级涉农资金	2.其他资金	合计支出金额	1.省级涉农资金	2.其他资金				
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%			
47		农产品质量安全	云城区镇（街）农产品检测体系建设	云城区	33	26	7	32.84	25.84	7	99.5%	已完结（完成）	按照国家农产品质量安全县和省食品考核方案，区级要完成600批次定量检测，6000批次农产品速测，镇（街）要完成4800批次速测。截止2023年底，区级完成定量检测764批次，速测12388批次，镇（街）全部完成4800批次以上速测。	项目已完成，剩余结余资金已于收回统筹
48			云安区农产品质量安全体系建设项目	云安区	100	100	0	96.66	96.66	0	96.66%	建设（实施）中	1、已完成实验试剂设备耗材采购和畜禽产品、水产品抽样检测样品463批次，合格率100%。2、完成采购农产品承诺达标合格证桌面自助终端、网格化监管及农安信用培训以及信息化技术服务工作，准备报账；3、农产品质量安全投入品抽样检测已完成，正在准备综合执法体系建设培训。	
49			屠宰环节生猪无害化处理补助项目	云安区	15	15	0	3.71448	3.71448	0	24.76%	已完结（完成）	在2022年7-12月，云安区生猪屠宰量为12841头，屠宰环节病畜猪无害化处理情况：病畜猪产品4910公斤（折合54.3头），入场后死亡病畜猪6头，无害化处理合计为60.3头，所有检出的病死猪产品和病畜猪产品均按无害化处理程序进行处理，处理率100%。	根据《广东省农业厅、广东省财政厅关于印发《2018-2022年屠宰环节病畜猪无害化处理补贴实施方案》的通知》（粤农农字〔2018〕4号）等文件精神，只发2022年7-12月云安区病畜猪损失和病畜猪无害化处理补助资金，不是全年的。
50			2023年云浮市罗定市农产品质量安全监督检测站建设项目	罗定市	40	40	0	18.07665	18.07665	0	45.19%	建设（实施）中	抽检种植业类农产品3626个，其中定性速测农产品3011个，定量检测615个；技术培训共23人次	项目实施中
51			2023年罗定市农产品质量安全监测监管建设项目	罗定市	146.55	146.55	0	0	0	0	0.00%	已完结（完成）	委托第三方完成930批次定量检测，其中监督检查完成不少于385批次，统一为21个镇购置检测试剂和耗材及开展农产品质量宣传工作。	报账材料未能在2023年12月底前及时报送财政局
52			罗定市农业综合执法项目	罗定市	45	45	0	31.135097	31.135097	0	69.19%	建设（实施）中	罗定市农业综合执法项目资金共45万元，项目进度具体情况如下：1.计划将8万元用于开展执法人员业务培训，提高执法人员素质，目前已使用6.4290万元；2.计划将18万元用于购置执法专用装备，改善执法手段，提高执法效率，目前已使用9.439697万元；3.计划将14万元用于农药、肥料、饲料、兽药、生猪产品质量抽检等，确保农资产品质量安全，规范市场秩序，目前已使用13.7678万元；4.计划将5万元用于到各乡镇开展执法工作所开销的费用，确保农业综合执法工作能顺利开展并完成，目前已使用1.4986万元。	项目实施中
53			1.2023年新兴县农产品质量安全监测（种植产品、水产品）项目	新兴县	38.18	38.18		9.09	9.09		23.81%	已完结（完成）	完成种植类产品和水产品定量检测239批次，定性检测水产品500批次。	
54			2.2023年新兴县农产品质量安全监测（畜禽产品）项目	新兴县	31.7	31.7		5.125	5.125		16.17%	已完结（完成）	完成畜禽产品例行监测180批次，监督检查45批次，以及畜禽产品快速检测1500批次。	
55			3.新兴县“快速检测+合格证服务”示范点服务项目	新兴县	26.55	26.55		3.275	3.275		12.34%	已完结（完成）	建设一个“快速检测+合格证服务”示范点。	
56			4.2023年新兴县农产品质量安全检测耗材采购项目	新兴县	3.57	3.57		3.49	3.49		97.76%	已完结（完成）	购买检测耗材一批。	
57			2023年郁南县农产品质量安全监测检测项目	郁南县	110	110	0	46.29	46.29	0	42.08%	建设（实施）中	已完成农产品质量安全定量检测636批次，合格率达到100%。其中，监测抽查145批次，例行监测491批次，定量检测达到1.714批次/千人，完成成绩	
58			2023年云浮市畜牧业稳产保供、转型升级和饲料兽药监督管理项目	市本级	5	5		5	5		100.00%	已完结（完成）	1.根据《关于印发〈2023年广东省畜禽屠宰质量安全风险监测方案〉的通知》要求，我市共采集了10份猪肝、5份牛肝、5份羊肝、10份猪肉、5份	
59			养殖环节无害化处理补助	云安区	3	3	0	2.8176	2.8176	0	93.92%	已完结（完成）	我区2022年共监督养殖环节开展无害化处理病死猪1174头，通过开展养殖环节病死畜禽无害化处理补助机制，杜绝死畜禽乱丢乱弃现象。	
60			2023年罗定市养殖环节无害化处理补助项目	罗定市	20	20	0	0	0	0	0.00%	已完结（完成）	主要用于我市2022年度养殖环节病死猪无害化处理共679头。养殖环节病死猪无害化处理补贴率达100%，没有发生大规模病死猪乱丢的恶性事件，消除疫情高风险地区防疫隐患	报账材料未能在2023年12月底前及时报送财政局

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注
					合计安排 金额	1.省级涉农 资金	2.其他资金	合计支出 金额	1.省级涉农 资金	2.其他资金				
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%			
61			郁南县畜禽规模化养殖建设项目	郁南县	400	400	0	0	0	0	0.0%	建设（实施）中		
62			2023年云浮市动物疫病监测和检疫防控经费	市本级	7.5	7.5	0	6.955	6.955	0	92.73%	已完工（完成）	保障了云浮市兽医实验室信息系统、云浮市屠宰溯源视频监控远程监控系统有效运行，兽医实验室信息管理系统在政务云资源部署工作稳步推进，实现动物卫生风险、屠宰溯源远程监管与疫病监测全过程的质量控制和重量化管理。	根据项目资金使用计划，用于云浮市屠宰溯源视频监控远程监控系统维修维护费1万元。2023年产生的实际维修费用不足1万元，资
63			2023年云浮市主要农作物病虫害绿色防控（农药减量增效）示范项目	市本级	10	10		10	10		100.00%	已完工（完成）	建设了云浮市水稻病虫草害防控示范区1个，其中核心面积150亩，将示范区晚稻病虫草害发生率控制在5%以下，取得了良好的病虫草害防控示范效果；开展技术培训1期次，培训示范区及周边村庄农民50多人次	
64			云浮市云城区动物疫病防控体系建设项目	云城区	25	25	0	5.8846	5.8846	0	23.54%	已完工（完成）	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度95%，平均免疫抗体合格率80%，重大动物疫病依法处置率100%，不发生大规模恶性抛售病死猪事件。完成目标。	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨
65			云城区农业外来入侵物种普查与治理项目	云城区	25	25	0	12.4	12.4	0	49.60%	已完工（完成）	已基本完成，已上交数据，待省市进一步核验收开展项目验收。	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨
66			云安区植物疫病防控项目	云安区	81	70	11	80.737252	69.809922	10.92733	99.68%	已完工（完成）	1、在辖区内的农地选取100个不同生境的红火蚁发生地作监测点。2、在都杨镇的蝶菜园、樱花谷等选取面积约1000亩的红火蚁发生严重区域建立红火蚁示范区进行抽样调查并监测与防控。3、采购红火蚁防控药剂。4、开展实施晚造水稻病虫害统防统治4218.2亩和建设2023年晚造水稻病虫草害防控示范点300亩。	
67			动物疫病防控	云安区	19	19	0	19	19	0	100.00%	已完工（完成）	2023年禽流感免疫437.3531万羽次，猪口蹄疫免疫16.4949万头次，牛羊口蹄疫免疫1.5425万头次，小反自普疫免疫0.6688头次，做到应免尽免，不留空档，免疫率达100%，群体免疫密度常年维持在95%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%；免疫抗体合格率达到70%以上。	
68		动植物疫病防控	2023年罗定市动物疫病防控项目	罗定市	170	170	0	152.7746	152.7746	0	89.87%	建设（实施）中	1.达到了确保罗定市强制免疫密度达到95%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上的资金绩效目标，保障畜禽产品有效供给和产品质量安全，确保了市无重大畜禽产品质量安全事件和区域性重大动物疫病发生。口蹄疫累计使用疫苗数35万毫升，累计免疫数据33万头，牛、羊2万头，免疫率100%，禽流感累计使用疫苗数185万毫升，累计免疫数据禽类370万羽，免疫率100%，O型口蹄疫监测数260份，阳性192份，免疫抗体合格率73.8%，A型口蹄疫监测数180份，阳性145份，免疫抗体合格率80.5%；禽流感H5监测1142份，阳性900份，免疫抗体合格率78.8%；禽流感H7N9监测1142份，阳性1038份，免疫抗体合格率90.9%；2.实现动物及动物产品的可追溯性，保证我市动物源性食品安全，同时提升我市动物疫病防治人员、动物养殖场、屠宰场从业人员动物疫病防控知识水平，保证我市不发生重大动物疫病和动物源性食品安全事故	项目实施中
69			2023年罗定市屠宰环节生猪无害化处理补助项目	罗定市	60	60	0	0	0	0	0.00%	已完工（完成）	主要用于我市2022年7月-2022年12月屠宰环节病害猪无害化处理补贴省级配套共41.4426万元，屠宰环节检出的病死猪及病害猪产品无害化处理率达100%，有效保障了食品安全和生态环境安全，防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全	未及时完善报账资料并提交财政申报，部分为结余资金
70			罗定市新区检查站项目	罗定市	20	20	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中	2023年罗定市区检查站正常运作维护，顺利完成进入我省的动物查验任务，全年共检查生猪11794车次1553183头，肉鸡4447车次9607981羽，肉牛291车次9862头，驴2车次，34匹，山羊1车次300头，监督无害化处理生猪17头、死牛1头、不合格生猪产品900公斤。检查站道口通过严格查验入场畜禽及落场车辆消毒工作，保证了辖区内没有出现重大动物疫病，为当地养殖业保驾护航的同时确保了让人民群众吃上了放心肉。	罗定市新区检查站资金项目属于跨年度实施项目，在安排项目资金时未考虑项目实施进度导致部分资金无法在2023年形成支出
71			2023年省级涉农资金新兴县动物防控项目	新兴县	1024.84	100	924.84	8.93	0.00	8.93	0.9%	已完工（完成）	家禽新城疫免疫了16786.7万只，禽流感15784.7万只；猪口蹄疫免疫了161.83万头份，猪瘟免疫167.97万头份，免疫率达90%以上。动物强制免疫到位无生有动物疫情也于强制扑杀动物。加强养殖环节病害猪无害化处理监管，全年共计无害化处理病死猪2.67万头，病死家禽1296.94吨。生猪屠宰场屠宰环节病害肉无害化处理共63499公斤，折合705.21头。	

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注	
					合计安排金额	1.省级涉农资金	2.其他资金	合计支出金额	1.省级涉农资金	2.其他资金					
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%				
72			2023年郁南县红火蚁防控项目	郁南县	169	150	19	115	115	0	68.05%	建设（实施）中	红火蚁不扩散危害，4级及5级发生水平控制在总发生面积的3%以下；红火蚁药剂防治效果≥85%，避免出现因红火蚁疫情恶性蔓延而造成大面积弃耕，促进农业生产发展；（二）.辖区内重点区域应急防控处置率达100%，避免出现红火蚁恶性伤人畜事件；	项目属于跨年实施，所以未能100%支出。	
73			2023年省级涉农统筹整合转移支付资金-动物疫病防控项目	郁南县	200	200	0	55.92	55.92	0	27.96%	建设（实施）中	重大动物疫情处置率100%，无大规模随意抛弃病死猪事件，强制免疫病种应急畜禽的免疫密度90%、免疫抗体合格率70%，屠宰环节病死猪无害化处理率100%。	实行强制免疫“先打后补”政策后，养殖场申请补助的积极性降低。	
74		推进农业绿色发展	2023年云浮市受污染耕地安全利用效果评估和安全利用措施全面推广项目	市本级	10	10		10	10		100.00%	已完工（完成）	2023年云浮市受污染耕地安全利用工作监督与效果评估：完成2023年云浮市受污染耕地安全利用效果评估，并出具评估报告；核算出全市安全利用率达到了98.08%；完成了云浮市受污染耕地安全利用技术培训，培训人数22人等内容。		
75			云城区受污染耕地安全利用项目	云城区	25	25	0	12.5	12.5	0	50%	已完工（完成）	已完成绩效目标，安全利用措施100%，安全利用率100%，已验收	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨	
76			云安区受污染耕地安全利用项目	云安区	70	70	0	70	70	0	100.00%	已完工（完成）	1、开展土壤钝化小区试验1.5亩、50亩土壤钝化试验和2200亩叶面阻控实施。采集水稻抽穗样品112个，土壤样品77个，蔬菜抽穗样品31个。经过第三方检测评价，试验区稻田土壤安全利用率达到96.8%；2、2023年禽流感免疫437.3531万羽次，蹄口蹄疫免疫16.4949万头次，牛羊口蹄疫免疫1.5425万头次，小反当兽疫免疫0.6688头次，做到应免尽免，不留空档，免疫率达100%，群体免疫密度常年维持在95%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%；免疫抗体合格率达到70%以上。		
77			云安区农药包装废弃物回收和处理示范项目	云安区	30	30	0	29.98	29.98	0	99.93%	已完工（完成）	收农药包装废弃物和无害化处理重量为12.3429吨，其中包括农药包装袋：0.0184吨，农药玻璃瓶：0.0313吨，农药塑料瓶：11.948吨，废弃农膜：0.3452吨。举办农药包装废弃物回收处理培训班，参会人员超100人。		
78			2023年度罗定市管控类耕地安全利用补助项目	罗定市	44.45	44.45	0	21	21	0	47.24%	已完工（完成）	本项目全利用和风险管控措施到位率100%，共采集21个土壤样品、18个水稻和3个蔬菜样品，最终农产品中重金属达标符合上级要求。	未能在2023年12月底前及时完善报账资料并提交财政报账	
79			罗定市2023年受污染耕地安全利用示范推广项目	罗定市	170	170	0	66	66	0	38.82%	建设（实施）中	1.全面推进罗定市安全利用类区域水稻安全利用技术实施（11756亩）计划在水稻分蘖盛期与孕穗期进行两次叶面阻控剂喷施，2.建设安全利用示范区（30亩）已完成选址，3.建立罗定市受污染耕地安全利用台账，进行中，4.项目宣传及培训：项目实施区域内农户宣传培训，每个镇1个场次，每次不低于50人，已开展培训。市农业农村局，以及相关农技人员5天异地培训1次不少于20人，正在进行中，5.效果评估和安全利用率核算：根据项目实施台账、跟踪监测的结果以及项目实施的相关文件，对治理与安全利用效果进行评估，并编制出具《罗定市2023年受污染耕地安全利用率评估报告》，进行中。	前期财审、招标采购等流程审批进度缓慢，承建合作方难落实，且担心财政支出压力大，难以保障进度款，拖累项目进度。	
80			2023年新兴县受污染耕地安全利用项目	新兴县	100	100		100	100		100.00%	已完工（完成）	确保受污染到耕地安全利用率不低于91%；安全利用措施100%；产品产量不减产；确保农产品和食品质量安全。		
81			2023年受污染耕地安全利用补助	郁南县	80	80	0	21.3	21.3	0	26.6%	建设（实施）中	2023年受污染耕地安全利用项目，已验收完成，项目基本完成了项目年度绩效目标，郁南县受污染耕地安全利用率达到91%以上。		
82			种业翻身仗	优异甘薯新品种育种与水稻、玉米品种试验示范推广项目	市本级	25	25		25	25		100.00%	已完工（完成）	1、建立了优异甘薯品种选育、示范与推广基地；（1）进行了甘薯优质、高抗、高产品种聚合育种；（2）完成优异甘薯新品种示范；选取优异甘薯新品种10份以上，开展了优异新品种示范展示；（3）开展了健康种苗技术示范推广；2、建立了水稻、玉米新品种试验示范与推广基地。	
83				云城区腰古镇水产养殖业转型升级项目	云城区	20	20	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨

附件7

数据统计时间：
2023-1-1至2023-12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需要说明原因)	备注
					合计安排金额	1.省级涉农资金	2.其他资金	合计支出金额	1.省级涉农资金	2.其他资金				
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%			
84		规划产业发展	2023年罗定市水生动物疫病监测项目	罗定市	10	10	0	10	10	0	100.00%	已完结（完成）	完成监测罗非鱼样品25份及草鱼样品25份，其中罗非鱼样品监测病害为罗非鱼链球菌及罗非鱼湖病毒，草鱼样品监测病害为草鱼出血病、草鱼赤皮病及草鱼肠炎病。	
85		政策性农业保险省级财政保费补贴	2023年郁南县政策性保险（种粮险）财政保费补助项目	郁南县	155	155	0	0	0	0	0.0%	已完结（完成）	项目已实施完成，但保险公司未提交相关报账资料。	
86			扶持壮大村集体经济项目	市本级	20	20	0	20	20	0	100.00%	已完结（完成）	1.扶持壮大村集体经济：拨付各县（市、区）农业农村局开展2023年发展新型农村集体经济工作经费各2万元。拨付新兴县车岗镇人民政府开展2023年发展新型农村集体经济工作经费3万元。市级到各县（市、区）开展扶持壮大村集体经济工作。至2023年底，全市所有行政村集体经济收入全部达到15万元以上。进一步健全村级集体经济组织运行机制，拓宽集体经济增收路径，推进集体资产资源开发利用，促进村级集体经济高质量发展；2.农村承包地制度改革：拨付郁南县农业农村局开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费3万元；3.农业农村法治建设：购买2023年度法律咨询服务费2万元，印刷农业农村系统法律法规与政策文件汇编费用10500元，持续开展2023年度法治宣传进农村进校园工作，加强农业农村依法治村，通过法制宣传、聘请法律顾问等多种方式全面推进法治乡村建设；4.市级到各县（市、区）开展各项指导工作经费9500元。	
87			云城区南盛镇发展自然村集体经济项目	云城区	120	120	0	0	0	0	0.00%	已完结（完成）	云城区南盛镇发展自然村集体经济项目，通过拓展“政策金村（户）”共建家庭农场模式发展新型农村集体经济，使受扶持村年经营性收入每年增速与上年度全市农村居民可支配收入增速基本持平。	截止至2024年4月，已累计支出120万，后续资金将根据先后缓分批次拨
88			云城区腰古发展自然村集体经济项目	云城区	180	180	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		
89			云城区思劳镇发展自然村集体经济项目	云城区	100	100	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		
90			云城区前锋镇发展自然村集体经济项目	云城区	100	100	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		
91			云安区深化农村集体产权制度改革	云安区	60	60	15.32818	15.32818			25.55%	建设（实施）中	项目加快推进了我区撂荒地复耕复种工作，切实落实了粮食安全责任。2023年，我区排查全区道路两旁可视范围内撂荒地947.29亩，已全部完成复耕复种。	
92			云安区农业扶持新型经营主体发展项目	云安区	40	40	40	40	40		100.00%	已完结（完成）	2023年度区级龙头企业、农民专业合作社、家庭农场评选奖补已完成；云安区农业农村现代化“十四五”规划编制已完成。	
93			罗定市农民合作社服务中心农业社会化服务项目	罗定市	40	40	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中	购买7台植保无人机，已确定采购供应商，正在商定合同细节。	建设内容调整，程序复杂
94			2023年度罗定市“一村一品、一镇一业”项目	罗定市	100	100	0	0	0	0	49.59%	建设（实施）中	加益镇清水村发展香水柠檬种植产业，进行前期土地平整、购买种苗、化肥及田间管理等，项目正在实施中；分界镇橄榄种植约100亩，发展标准化种植项目处于前期设计中。	项目尚未建设完成，影响项目资金支出进度。
95			2023年罗定市发展壮大村级集体经济项目	罗定市	2448.13	2448.13	0	2298.13	2298.13	0	93.87%	建设（实施）中	罗定市农业农村局统筹本级财政资金及乡村振兴镇镇帮扶村资金，以不高于1:1的比率撬动银行融资，实施“政金村共建”（市镇统筹+村集体+企业）养殖小区项目进行兜底，各村各施各策，统筹实施增收项目，实现村集体增收收入再上台阶，到2023年底我市336个村级集体经济组织年收入达到15万元以上，市级项目已经完工。2.簕簕镇用于扶持企业发展、与企业合作，每年提取总投资额的固定收益用于镇村公益事业或壮大村	簕簕镇项目正在进行前期规划中，影响项目资金支出进度。
96			2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升产业发展水平项目	罗定市	1862.801	1862.801	0	49.5941	49.5941	0	2.66%	建设（实施）中	1.船步镇船北村已建有的鹿寨藤种植产业基地，再加大投入，发展食用菌、甜茶、魔芋扩展规模；船步过境公路至船北鹿寨藤基地道路拓宽工程，大约2公里，规划设计中。2.加益镇建设占地200平方米，建筑面积400平方米的仓库，并配备制冷设施，用于储存特色农产品，在加益镇各行政村开展农田基础设施建设，项目在前中期规划中。3.黎少镇南药、水果产品宣传推广、产品精深加工及技改升级，农产品集散中心配套设施建设，	部分项目需要调整后才能实施，影响项目资金支出进度。

附件7

数据统计时间：
2023-1-1至2023-12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需要说明原因)	备注	
					合计安排金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金	合计支出金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金					
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%				
97		构建现代乡村产业体系	2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升产业发展水平项目（粤财农[2023]123号）	罗定市	2905	2905	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中	1. 安排255万元作为我市2023年驻镇帮镇扶村工作队工作经费的补充，用于工作队开展日常办公、学习培训、走访调研等方面的支出。目前项目正在建设中。2. 拟安排350万元推动全市新时代文明实践所、站提质扩面、提档升级。目前项目正在建设中。3. 安排1个典型镇500万元和17个典型村100万元总计2200万元用于典型镇村充分巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升产业发展水平，提升公共基础设施水平，推进人居环境整治和提升公共服务能力水平。目前项目正在建设中。	该笔资金下达时间为9月末，下达时间较晚，项目属于跨年度实施项目	
98			罗定市2023年扶持发展壮大村级集体经济项目（粤财农[2023]123号）	罗定市	2439	2439	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中	1. 为高质量发展“政银企村户”共建家庭农场或“企业+自然村+能人”共建美丽牧场项目，安排800万元支持完善项目点相关产业配套设施，包含道路扩修、供水设施、电网等建设。目前项目正在建设中。2. 安排1639万元用于通过“政银企村户”共建家庭农场或“企业+自然村+能人”共建美丽牧场项目，推动我市试点自然村发展农村集体经济的奖补和水电路配套设施建设资金，力争我市130个试点自然村年经营性收入比往年有所提高。目前项目正在建设中。	该笔资金下达时间为9月末，下达时间较晚，项目属于跨年度实施项目	
99			2023年新兴县水台镇构建现代化乡村产业体系扶村壮大村集体经济项目	新兴县	225	225	0	0	0	0	0%	建设（实施）中	推动水台镇乡村产业发展，壮大村集体经济；建设一个农产品销售中心，该农产品销售中心占地面积约300㎡，建筑面积600㎡，主要经营农产品宣传推介、农资销售、电商平台等。		
100			2023年新兴县天竺镇构建现代化乡村产业体系项目	新兴县	114	114	0	0	0	0	0%	未开工（实施）	主要用于蓝莓基地建设，每亩投资15万，每年大概产出约25万，本期政府投资174万，每年本利收益约20万，期间每年回报率6% 7%。收益资金用于壮大村集体经济，提升群众幸福感，如投入到公共服务基础设施建设、村经济项目等。		
101			2023年新兴县新城镇驻镇帮镇扶村鱼苗孵化产业项目	新兴县	350	350	0	0	0	0	0%	建设（实施）中	在以前年度投入的基础上，本年度投入350万元。专项用于新城镇鹿村鱼苗孵化项目，包括建设鱼苗孵化基地，占地面积约160亩，建设20-30个单体养殖基础设施，从胡子鲶、乌鳢（生鱼）等单一品种向高价值鱼类养殖产业推进，形成特色产业集群。本年度该项目实现收入55万元，作为扶持壮大村级集体经济县级项目收益分配的调剂和补充，用于奖补行政村（含农业社区）公益事业支出。		
102			轮村镇壮大村集体经济项目（布辰村厂房合作建设出租约800平方米）	新兴县	100	100	0	0	0	0	0%	未开工（实施）	目前项目正规划选址。		
103			2023年新兴县车岗镇驻镇帮镇扶村产业升级项目	新兴县	300	300	0	23.18	23.18	0	0	17%	建设（实施）中	支持农产品精深加工及技改升级、农产品宣传推广、农业技术推广、农村电商等有利于农业产业发展的项目。	
104			2023年新兴县太平镇特色产业产业发展项目	新兴县	200	200	0	0	0	0	0%	未开工（实施）	支持发展太平镇乡村产业，壮大村集体经济。		
105			2023年新兴县太平镇驻镇帮镇扶村产业升级项目	新兴县	30	30	0	3.6	3.6	0	0	12%	建设（实施）中	组织人员培训需要协调工作比较大，还剩一个人才培训未做，新增太平镇大唐苏园茶产业升级及设备设施更新项目	
106			2023年新兴县河头镇构建现代化乡村产业体系扶村壮大村集体经济项目	新兴县	125	125	0	0	0	0	0	0%	未开工（实施）	一是支持河西开展村第一书记项目，由镇划拨25万元给河西村委会用于承包凤门地村油茶场，发展油茶种植55亩，预计年产2400斤茶油。项目正在筹备开展中。二是投入100万元盘活村集体闲置资产资源，由镇划拨资金给予村委，用于回收镇内3座小型水利发电站，创新产业造血机制，项目正在规划调整中。	
107			2023年云浮市新兴县驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平）产业基础设施建设类项目	新兴县	1464	1464	0	0	0	0	0	0%	建设（实施）中		
108			2023年云浮市农业信息化及特色产业基地建设类项目	市本级	8	8	0	7.4096	7.4096	0	0	92.62%	已完工（完成）	一是完成2023年度农产品推介会、农业统计业务培训、市场信息调研等农业市场信息日常工作；二是支持“云浮市（郁南县）庆祝2023年‘中国农民丰收节’”活动。	预留一部分用于开展元旦、春节双节期间菜篮子产品稳产保供调研工作

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注	
					合计安排 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	合计支出 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金					
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F					G=D/A*100%
合计					126202.7095	111411.5	14791.20948	45383.49197	35980.38901	9403.10296	35.96%				
109	省农业农村厅	农业生产能力提升	粮食生产能力保障项目	市本级	30	30		29.2547	29.2547		97.52%	已完结（完成）	召开了全市春耕、冬种生产现场会和开展种子质量监督检查。2023年全年粮食播种面积154.26万亩、产量64.19万吨，超额完成了省下达的目标任务（粮食播种面积153.95万亩、产量64.12万吨）。	项目已实施完成并完成绩效目标，剩下资金报账在途。	
110			2023年云城区撂荒耕地复耕复种补贴项目	云城区	20	20	0	11.6	11.6	0	58%	建设（实施）中	安塘街1.04万元、腰古镇8.56万元、前锋镇2万元	项目实施中，按工程进度划拨	
111			罗定市水稻新品种试验示范推广项目	罗定市	20	20	0	20	20	0	100.00%	已完结（完成）	农业发展中心承接的任务是省级水稻新品种的区域试验。早造设常规中迟熟A组，常规迟熟A、B组，杂交中迟熟A、B、C组，杂交迟熟A、B、C组，晚造设常规感温中熟组，常规感温迟熟A、B组，杂交感温迟熟A、B、C组，杂交弱感A、B、C组，共100多个品种。		
112			2023年度罗定市粮食生产补助项目	罗定市	120	120	0	104.24873	104.24873	0	86.87%	已完结（完成）	通过对撂荒耕地复耕复种经营者进行奖补，全市撂荒耕地复耕复种粮食等作物面积达到2920.491亩，保障粮食种植面积持续达到59万亩以上、粮食总产量达到24万吨，通过上级下达粮食考核任务。	未能在2023年12月底前及时完善报账资料并提交财政报账	
113			2023年省级涉农资金新兴县撂荒耕地复耕复种项目	新兴县	40	40	0	0	0	0	0	0	建设（实施）中	2022年底累计完成了具备复耕条件而列入任务的471个点、12798.57亩的复耕复种，实现了“具备复耕条件的15亩以上的连片撂荒耕地复耕复种完成率100%”的目标，并为日后撂荒耕地整治工作积累了大量有益经验。	
114			新兴县稔村镇云礼村民委员会云礼村增托农田水利排灌渠工程	新兴县	24	24	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	已完成清淤、挖沟槽、砌筑渠道	
115			2022年云浮市新兴县稔村镇党村华宅村河道整治及小水坡建设工程	新兴县	24	24	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	该工程已按要求新建排水渠	
116			新兴县稔村镇塘村委塘村山塘龙排灌渠建设（含坝塘村街市排水渠、硬底化路面修缮）工程	新兴县	15	15	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	新建排灌渠188米及坝塘村街市建设排水渠70米、硬底化路面70米	
117			新兴县稔村镇塘村委塘村塘泥洞机耕路维修工程	新兴县	4	4	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	机耕路铺设石子维修路面	
118			新兴县稔村镇塘村委养殖场道路建设工程	新兴县	3	3	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	养殖场道路硬化建设70米	
119			新兴县稔村镇岑村村委会岑村灯心破坝面维修加固建设工程	新兴县	12	12	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	该项目要求完成岑村灯心破坝面破损处的修复，在原有的基础上进行加固，修复	
120			新兴县稔村镇岑村撂荒地排水渠清理工程	新兴县	7	7	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	该项目要求完成清理撂荒地排水渠，包括清理淤泥、修整河道，清理杂物	
121			新兴县稔村镇岑村南塘灌溉渠建设工程	新兴县	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	该项目要求在本村的桥南塘建设灌溉渠，工程包括开挖、铺设水泥、回填周边泥土	
122			新兴县稔村镇成村民委员会疏通辖区易堵河道工程	新兴县	5	5	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	该项目已按要求完成，包括钩机清理河道、砌石基	
123			新兴县稔村镇稔村村委会罗温基耕路硬化建设工程	新兴县	22.49	22.49	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	罗温基耕路硬化	
124			新兴县稔村镇稔村村委会增抽村大山塘塘蓄水建设工程	新兴县	6.51	6.51	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	建设大山塘塘蓄水用于蓄水灌溉	
125			新兴县稔村镇重山坊六队机耕路路基建设工程	新兴县	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	未开工（实施）	招标因故中止	
126			新兴县稔村镇稔村社区居委会重山坊三队邻近地块农业配套供电工程	新兴县	4	4	0	0	0	0	0	0	未开工（实施）	招标因故中止	
127			2023年云浮市新兴县稔村镇北降村第一村民小组储水池及进水管网建设项目	新兴县	8.9001	8.9001	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	建成60立方储水池1个，1公里进水管网	
128			2023年云浮市新兴县稔村镇北降茶园村民小组河岸挡土墙建设项目	新兴县	1.95	1.95	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	建成一条30米砖墙，高1米	
129	2022年度云浮市新兴县稔村镇严村村委会饮用深水井工程	新兴县	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	建设两个深水井、铺设管道			
130	新兴县稔村镇塘元塘洞中心排灌渠管道重建及仙人坪（护栏）、龙湾村广场硬化建设工程	新兴县	8.2	8.2	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	元塘洞中心排灌渠管道重建建设8米及仙人坪（护栏）安装16米、龙湾村广场硬化路面20米			

附件7

数据统计时间：
2023-1-1至2023-12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注
					合计安排金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金	合计支出金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金				
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F				
合计					126202.7095	111411.5	14791.20948	45383.49197	35980.38901	9403.10296	35.96%			
131			云礼村委会遛湖湖新建排灌渠工程	新兴县	1.958	1.958	0	0	0	0	0	已完工（完成）	挖沟槽、放管、回填泥土	
132			2022年度云浮市新兴县稔村镇稔村社区苏姓坊自来水项目	新兴县	20.0919	20.0919	0	0	0	0	0	已完工（完成）	该项目已按要求完成接驳自来水，工程量584.09m ³ ，苏姓坊159户群众均接通自来水，铺设自来水管网系统管线总长约4.489km。	
133			新兴县稔村镇北降箭竹塘村机耕路桥梁重建工程	新兴县	5	5	0	0	0	0	0	已完工（完成）	建成2座桥梁，每座长5米，宽4米	
134			2022年度云浮市新兴县稔村镇稔村村委会（图斑号4、5、6、7、8等）撂荒耕地整治复耕项目	新兴县	17.5	17.5	0	0	0	0	0	已完工（完成）	图斑撂荒耕地：清杂	
135			农产品精深加工及技改升级项目	新兴县	10	10	0	0	0	0	0	已完工（完成）	投入10万元资金支持新兴县金粮种植专业合作社新建一条包装线，提高了包装工作的质量、精度、速度和可靠性，提升了企业生产效率与效益。	
136			2023年度云浮市新兴县稔村镇特色水果科技扶持项目	新兴县	60	60	0	0	0	0	0	建设（实施）中	与广东省农科院果树研究所合作，由专家团队确定扶持的种植主体，解决种植主体的技术问题，提高种植效率与产品品质，撬动社会资金投入。	
137			稔村镇传统特色农产品扶持项目（水芹菜、粉葛、冬瓜）	新兴县	10	10	0	0	0	0	0	未开工（实施）	水芹菜、粉葛、冬瓜为我镇传统特色农产品，其中水芹菜种植已有两百多年的历史，投入10万元资金对规模种植农户进行种稻、肥料、技术的支	
138			撂荒耕地复耕复种项目	郁南县	250	250	0	0	0	0	0	0.0%	项目已完工	
139			2023年云浮市郁南县特色农产品展销推介系列活动	郁南县	250	250	0	162.8	162.8	0	65.1%	建设（实施）中		
140			云浮市驻镇帮镇扶村防返贫监测和帮扶项目	市本级	8	8	0	8	8	0	100.00%	已完工（完成）	高质量完成2023年度脱贫成果巩固及乡村振兴系统宣传工作，成功召开全市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作现场推进会，总结经验，推动驻镇帮镇扶村工作走深走实。	
141			云城区腰古镇巩固脱贫攻坚成果项目	云城区	65	65	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中	此项目为投资收益类项目，已经完成升平村委桥头农贸市场经营项目和云农村委农产品物流仓储厂房建设项目	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨
142			云城区前锋镇巩固脱贫攻坚成果项目	云城区	10.04	10.04	0	10.04	10.04	0	100.00%	已完工（完成）		我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨
143			云城区前锋镇扶资产后续管护项目	云城区	10	10	0	10	10	0	100.00%	建设（实施）中		我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨
144			云城区前锋镇乡村振兴车间补助项目	云城区	2	2	0	2	2	0	100.00%	已完工（完成）	项目实施进度达100%	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨
145			云城区腰古镇扶资产后续管护项目	云城区	10	10	0	10	10	0	100.00%	建设（实施）中		我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨
146			云城区思劳镇巩固脱贫攻坚成果第二期项目	云城区	75	75	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨
147			云城区思劳镇扶资产后续管护	云城区	15	15	0	15	15	0	100.00%	建设（实施）中		我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨
148			云城区南盛镇巩固拓展脱贫攻坚成果项目	云城区	75	75	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨
149			云城区南盛镇扶资产后续管护项目	云城区	10	10	0	10	10	0	100.00%	建设（实施）中		我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨
150			云城区购买防返贫救助责任保险项目	云城区	27.96	27.96	0	27.96	27.96	0	100.00%	已完工（完成）	已为全区699户2994人低收入对象及监测户购买了“防返贫救助责任保险”。	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨
151			云城区前锋镇乡村振兴车间奖补项目（广东银田农业科技有限公司）	云城区	2	2	0	0	0	0	0.00%	已完工（完成）	项目实施进度达100%	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨
152			云安区开展巩固拓展脱贫攻坚成果项目	云安区	500	500	0	500	500	0	100.00%	已完工（完成）	2023年，我区现有建档立卡脱贫户5979户16049人。其中，有劳动力的3138户5511人。	
153			云安区推进产业帮扶发展项目	云安区	350	350	0	350	350	0	100.00%	已完工（完成）	全区脱贫户2023年人均可支配收入18693.65元，比去年同期增幅6.25%，其中有劳动力脱贫户人均可支配收入20592.67元，比去年同期增幅5.96%。	
154			云安区脱贫人口贴息贷款项目	云安区	100	100	0	100	100	0	100.00%	已完工（完成）	与农行开展云安区脱贫人口贴息贷款项目	

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注	
					合计安排 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	合计支出 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金					
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%				
155		巩固拓展脱贫攻坚成果	2023年云浮市罗定市巩固提升脱贫攻坚成果（防返贫检测和帮扶）项目	罗定市	384.534	384.534	0	59.92	59.92	0	15.58%	建设（实施）中	1. 船步镇牢牢守住不发生规模性返贫的底线，项目正在规划中。2. 翠塘镇牢牢守住不发生规模性返贫的底线，项目正在规划中。3. 黎少镇牢牢守住不发生规模性返贫的底线，项目正在规划中。4. 连州镇牢牢守住不发生规模性返贫的底线，项目正在规划中。5. 太平镇牢牢守住不发生规模性返贫的底线，项目正在规划中。6. 金鸡镇牢牢守住不发生规模性返贫的底线，项目正在规划中。7. 围底镇为15个村原建档立卡有穷力脱贫户及防返贫监测户297户发放鸡苗共12400只，饲料620包，确保脱贫户、监测户增加收入。8. 素龙街道项目采购了7240只小三黄鸡和724包饲料，对241户脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等进行产业帮扶，当年度不发生规模性返贫的村个数24个，完成了巩固提升脱贫攻坚成果的绩效目标。	2023年市级已统筹实施过同类防返贫监测项目，现船步镇、翠塘镇、黎少镇、连州镇、金鸡镇、太平镇巩固提升脱贫攻坚成果（防返贫检测和帮扶）项目正在谋划实施中，影响项目资金支出进度。	
156			2023年云浮市新兴县驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平）贴息贷款项目	新兴县	200	200	0	0	0	0	0	0	未开工（实施）	1. 通过贷款贴息，帮扶农户农舍扩大产业规模，促进特色产业。2. 开展产业发展贷款贴息，脱贫人口小额信贷等，推进农村的产业发展，助力乡村振兴。	
157			2023年新兴县箭竹镇驻镇帮镇扶村防返贫监测和帮扶购买2024年度云福保项目	新兴县	1.4337	1.4337	0	1.4337	1.4337	0	1	1	已完结（完成）	对全镇脱贫户及其他困难群众进行防返贫监测，采取各项预防性措施和事后帮扶措施，确保“两不愁三保障”，不发生大面积返贫。	
158			箭竹镇槐根村民委员会家庭种植场修缮工程	新兴县	0.8	0.8	0	0.8	0.8	0	1	1	已完结（完成）	扶持家庭种植场，提高群众收入。	
159			箭竹镇槐根村民委员会家庭种植场物料投入项目	新兴县	1.1	1.1	0	1.1	1.1	0	1	1	已完结（完成）		
160			箭竹镇驻镇帮镇扶村防返贫监测和帮扶购买2024年度“防贫救助”保险项目	新兴县	10.0035	10.0035	0	10.0035	10.0035	0	1	1	已完结（完成）	对全镇脱贫户及其他困难群众进行防返贫监测，采取各项预防性措施和事后帮扶措施，确保“两不愁三保障”，不发生大面积返贫。	
161			箭竹镇驻镇帮镇扶村建档立卡脱贫户春节慰问购买慰问品（腐竹）项目	新兴县	0.198	0.198	0	0.198	0.198	0	1	1	已完结（完成）	已完成	
162			箭竹镇驻镇帮镇扶村建档立卡脱贫户春节慰问购买慰问品（米）项目	新兴县	0.432	0.432	0	0.432	0.432	0	1	1	已完结（完成）	已完成	
163			箭竹镇驻镇帮镇扶村建档立卡脱贫户春节慰问购买慰问品（花生油）项目	新兴县	0.486	0.486	0	0.486	0.486	0	1	1	已完结（完成）	已完成	
164			钟金米种、养殖棚工程	新兴县	4.983637	4.983637	0	4.983637	4.983637	0	1	1	已完结（完成）	扶持种植场，提高群众收入。	
165			2023年新兴县箭竹镇驻镇帮镇扶村防返贫监测和帮扶项目	新兴县	0.563163	0.563163	0	0	0	0	0	0	未开工（实施）	剩余5631.63元用于保障2024年全年脱贫攻坚成果及突发事件。	
166			2023年新兴县六祖镇驻镇帮镇扶村防返贫监测和帮扶项目	新兴县	20	20	0	10.3243	10.3243	0	0.516215	0.516215	已完结（完成）	为六祖镇脱贫户738户1642人购买2023年度云浮市惠云保，坚决守住不发生规模性返贫的底线。	
167			2023年新兴县水台镇驻镇帮镇扶村防返贫监测和帮扶项目	新兴县	10	10	0	9.975	9.975	0	0.9975	0.9975	已完结（完成）	对全镇273户脱贫户和1户监测户进行防返贫监测，购买保险，确保“两不愁三保障”，不发生大面积返贫。	
168			2023年新兴县天空镇驻镇帮镇扶村防返贫监测和帮扶项目	新兴县	20	20	0	0	0	0	0	0	未开工（实施）	用于对全镇脱贫户进行防返贫监测，确保“两不愁三保障”，不发生大面积返贫。	
169			2023年新兴县新城镇驻镇帮镇扶村防返贫监测和帮扶项目	新兴县	20	20	0	0	0	0	0	0	未开工（实施）	对全镇脱贫户进行防返贫监测，确保“两不愁三保障”，不发生大面积返贫。	
170			2023年新兴县轮村驻镇帮镇扶村防返贫监测和帮扶项目	新兴县	20	20	0	0	0	0	0	0	建设（实施）中	全镇设立17个公益性岗位提供给困难群众，公益性岗位1000元/月。	

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注	
					合计安排金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金	合计支出金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金					
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%				
171			2023年新兴县车岗镇驻镇帮镇扶村防返贫监测帮扶项目	新兴县	20	20	0	20	20	0	1	已完结（完成）	支持防止返贫致贫，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。对扶贫监测对象通过产业发展、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等方面予以扶持；扶贫产业项目后续帮扶；采取技能培训、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在多脱贫劳动力、农村低收入群体发展产业和就业增收。		
172			2023年新兴县太平镇驻镇帮镇扶村防返贫监测帮扶项目	新兴县	20	20	0	19.3971	19.3971	0	0.969855	已完结（完成）	支持防止返贫致贫，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。对扶贫监测对象通过产业发展、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等方面予以扶持；扶贫产业项目后续帮扶；采取技能培训、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式，促进返乡在多脱贫劳动力、农村低收入群体发展产业和就业增收。		
173			2023年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村防返贫监测和帮扶项目	新兴县	10	10	0	2	2	0	0.2	建设（实施）中	一是扶贫产业项目进行后续的管理和维护（例如对现有的3处光伏设施进行维护，对其光伏发电效率进行监测。），已完成对科坑和湾中村委的光伏设施的维护；二是对全镇444户脱贫户及相关困难群众实施预防性措施和事后帮扶措施，确保不发生规模性返贫。		
174			2023年郁南县15个乡镇防返贫监测和帮扶项目	郁南县	4500	4500	0	2048	2048	0	45.5%	建设（实施）中			
175			2023年郁南县15个乡镇公益性扶贫项目资产后续管护	郁南县	1500	1500	0	0	0	0	0.0%	建设（实施）中			
176			2023年第二批省贫乡乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）	郁南县	4980	4980	0	0	0	0	0.0%	建设（实施）中			
177			县城区集体检查检验结果共享项目	云城区	200	200	0	0	0	0	0.00%	未开工（实施）	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨		
178			行政村综合性文化服务中心达标建设	云城区	120	120	0	0	0	0	0.00%	未开工（实施）	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨		
179			云城区前锋镇新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面项目	云城区	30	30	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨		
180			云城区思劳镇新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面项目	云城区	30	30	0	0	0	0	0.00%	已完结（完成）	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨		
181			云城区腰古镇新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面项目	云城区	30	30	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨		
182			云城区南盛镇新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面项目	云城区	30	30	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨		
183			云城区前锋镇2023年污水处理设施运维项目	云城区	62.5	62.5	0	0	0	0	0.00%	已完结（完成）	正常运维	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨	
184			云城区南盛镇2023年污水处理设施运维项目	云城区	62.5	62.5	0	0	0	0	0.00%	已完结（完成）	正常运维	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨	
185			云城区思劳镇特色商业街项目（第一期）	云城区	273	273	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨		
186			云安区开展完善镇村公共基础和服务设施建设工程项目	云安区	1490	1490	0	1490	1490	0	100.00%	已完结（完成）	全区纳入乡村建设规划的105个村（居）、942条自然村中，共有942个自然村基本达到干净整洁村以上标准，完成率100%；建成美丽宜居村标准以上自然村村数752个，完成率79.83%；建成特色精品村74个。		
187			2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升镇域公共服务能力水平	罗定市	2821.45578	2821.45578	0	348.73827	348.73827	0	12.36%	建设（实施）中	1.附城街道附城街道二桥头至吉祥路人行道升级改造，新乐村乡村建设公共服务能力提升，因项目需要调整，调整后实施。2.紫龙街道项目拆除原龙信中路段人行道，新建透水砖人行道及排水设施，人行道总长约800米。停车位划线，车行道局部铺设防滑等。项目实现了改善人居环境，提升街道公共基础设施水平，建设美丽圩镇的目标。3.在翠峰镇内开展村级	项目实施进度慢，影响项目资金支出进度。	
188			2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升抓党建促乡村振兴水平项目	罗定市	191.9059	191.9059	0	14.800972	14.800972	0	7.71%	建设（实施）中	1.普滨镇用于驻镇帮镇扶村、党建建设宣传方面，抓党建促乡村振兴水平。项目已经完工。2.平瑶镇建设翠峰镇村级党群服务中心，正在进行前期规划工作。3.附城街道四东村内道路广场整治、附城公园广场整治、冲里村村内道路建设，项目正在开展前期准备工作。	翠峰镇和附城街道项目正在进行前期规划中，影响项目资金支出进度。	

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中 选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的 需说明原因)	备注
					合计安排 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	合计支出 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金				
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%			
189			行政村综合性文化服务中心达标建设	罗定市	500	500	0	200	200	0	40.00%	已完结（完成）	为100个行政村按标准配备数字化设备、音响、文化/制度上墙、户外健身器材、阅览室、凳、图书、免费开放服务项目公示牌等设备设施。	其中298.82万元报账中
190			罗定市县域医共体检查结果共享项目	罗定市	1000	1000	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中	该项目已按照我市医疗设备相关采购管理制度和程序要求，已召开专家论证会议，进入对相关设备进行市场询价采购环节阶段。	未能100%形成实际支出的原因主要有以下两方面：一、根据《罗定市卫生健康系统医疗设备采购管理暂行办法》的规定，超过100万的项目，需要经过意向公
191			2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升抓党建促乡村振兴水平项目（粤财农[2023]123号）	罗定市	300	300	0	0	0	0	0.00%	已完结（完成）	罗定市委政法委已完成1个“微网格社会治理综合平台系统”罗定市项目建设，实现了项目的整体上线，包括社会治理综合信息系统、可视化指挥子系统、社会治理大屏子系统、政务移动端子系统、群众移动端子系统共5个子系统。	该笔资金下达时间为9月末，下达时因较晚，项目属于跨年度实施项目
192			提升新兴县“人文六祖·多彩里洞”乡村振兴示范带项目	新兴县	1000	1000	0	1000	1000	0	1	建设（实施）中	示范带全长35公里，覆盖面积165平方公里，串联六祖、里洞两个美丽圩镇，途经龙山塘、里江等8个美丽宜居乡村和旅游精品村。	
193			2023年新兴县东成镇美丽乡村风貌带建设项目（一期）	新兴县	300	300	0	220.423221	220.423221	0	0.73474407	已完结（完成）	风貌带全长3公里，主要是将乡道254从古院社区到云河沿线连片推进人居环境整治和风貌提升，目前正在准备验收结算。	
194			2023年新兴县东成镇罗堡村民小组文体广场及村道建设项目	新兴县	80	80	0	0	0	0	0	建设（实施）中	建设一条长度为100米左右的村道；利用三清三拆出来的土地及回填塘共约3000㎡建设一个党建文化广场，内含儿童游乐和健身活动的场所；建设一个约80㎡的老人活动中心和舞台及排水渠。	
195			簕竹镇党建引领多网合一服务中心装饰工程	新兴县	12.460587	12.460587	0	12.460587	12.460587	0	1	已完结（完成）	建设党建引领多网合一中心，提升基层治理能力	
196			簕竹镇党建引领多网合一服务中心设备采购及安装项目	新兴县	2.539413	2.539413	0	2.539413	2.539413	0	1	已完结（完成）		
197			2023年新兴县六祖镇驻镇帮镇扶村村公共服务类项目	新兴县	620	620	0	598.040122	598.040122	0	0.964580842	已完结（完成）	完成了镇应急指挥中心场所改造升级、完成派出所、综合治理办公室场所提升、完成镇经济发展促进中心场所装修、完成镇党群服务中心场所扩容改造、完成镇法律援助服务续期、完成深桥、集西、复产、西睦等4个自然村的道路牌匾化建设、修复，改善了龙庆、深桥等2条自然村道路。	
198			新兴县水台镇社区戒毒社区康复服务中心工程									已完结（完成）	精约80㎡禁毒社工工作站，推进社区戒毒社区康复服务工作常态化、规范化、科学化。	
199			新兴县水台镇乡村振兴人才驿站场地修缮改善项目									已完结（完成）	强化人才阵地，充分发挥“人才蓄水池”和桥梁纽带作用。	
200			新兴县水台镇村级党群服务中心规范化建设升级改造项目	新兴县	90	90	0	69.1	69.1	0	0.7678	已完结（完成）	对10个村（社区）党群服务中心规范化建设，优化六乡等村（社区）硬件设施、对屯村党群服务中心重建提高村（社区）服务群众的水平和能力。	
201			新兴县水台镇村级党群服务中心规范化建设升级改造项目									建设（实施）中	对镇级党群服务中心大楼及周边硬件设施进行升级，优化标识牌，完善功能室设置、配备服务设施，提升服务水平。	
202			新兴县镇村党建文化园（广场）升级改造项目									建设（实施）中	升级镇级及六乡、彭山等村级党建文化园（广场），让周边群众有一个休闲、娱乐、健身、学习的好去处，同样也为党的政策宣传提供一个有力的阵地，提高群众的获得感和幸福感。	
203			新兴县天堂镇内洞街道广告招牌升级改造项目	新兴县	82	82	0	82	82	0	100	已完结（完成）	新兴县天堂镇内洞街道广告招牌升级改造项目总投资 83万，约1.7公里拆除及安装广告牌等	
204			天堂镇建设南路口至国道边广告招牌升级改造项目	新兴县	75.094179	75.094179	0	75.094179	75.094179	0	100	已完结（完成）	天堂镇建设南路口至国道边广告招牌升级改造项目总投资 79万，约1.6公里拆除及安装广告牌等	
205			天堂镇内洞入口休闲绿地公园项目	新兴县	258.905821	258.905821	0	0	0	0	0	建设（实施）中	该项目设计面积约7911平方米，建设内容主要包括项目范围内清杂平整、新建河边步道、栏杆、挡墙、汀步、树池、路牙石、车挡柱、绿化等工程	

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注	
					合计安排金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金	合计支出金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金					
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F					G=D/A*100%
合计					126202.7095	111411.5	14791.20948	45383.49197	35980.38901	9403.10296	35.96%				
206		镇域公共服务能力提升	2023年新兴县新城镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务项目	新兴县	470	470	0	461.429676	461.429676	0	0.9817	已完结（完成）	本项目将在新城镇水东、州背、隆塘、枫洞、联群、枫壳、下坪、布坪、三挺、庞村、黎源、凤凰、桥亭等村及村小组建设C30混凝土道路约3520㎡；新建HDPE污水管DN300管约880m，DN200管121m，新建Φ1000污水混凝土检查井30座，Φ1000污水混凝土沉泥井12座；新建雨水管DN600混凝土管约324.5m，DN800混凝土管213.4m，新建砖砌排水沟1000X800约242m，砖砌排水沟400X300约198m，新建Φ700混凝土雨水检查井6座，Φ1000砖砌沉泥井3座；在新城镇枫壳上排村安装路灯30套；在云吟云新村及黎源建设自来水管网，水管总长度包含主管和支管约1408m；在水东低涌村及凤凰上大塘村新建挡土墙约145.2m；在黄塘村第四小组新建混凝土仿木护栏120m等。		
207			新兴县稔村镇北降经济联合社第二经济合作社建设一体化党建宣传及文化娱乐设施项目	新兴县	7	7	0	7	7	0	1	已完结（完成）	建成篮球场1个		
208			稔村镇布辰村岭仔南石渣铺路修补工程	新兴县	10	10	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	修补道路	
209			2022年云浮市新兴县稔村镇布辰村顶双村道路硬化工程	新兴县	6	6	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	硬化化道路80米	
210			2022年度云浮市新兴县稔村镇篮球场、羽毛球场建设工程	新兴县	8.7	8.7	0	8.7	8.7	0	1	已完结（完成）	篮球场、羽毛球场，硬化化，过地胶漆		
211			稔村镇白土村第八村民小组环村道路硬化工程	新兴县	23.061064	23.061064	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	道路硬化化长191米，宽3.3米，厚0.15米	
212			新兴县稔村镇白土水闸下游黄塘修复工程	新兴县	24.842316	24.842316	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	修建河岸挡土墙，采用水泥砂浆砌筑毛石，地基铺素混凝土垫层	
213			新兴县稔村镇稔村社区黎姓坊新村体育活动广场工程	新兴县	9.9	9.9	0	9.9	9.9	0	1	已完结（完成）	该项目已按要求完成建成体育广场一处		
214			稔村镇党群服务中心建设项目	新兴县	65	65	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	党群服务中心修缮	
215			新兴县稔村镇综治中心社会治理心理服务室和综合网格建设项目修缮工程	新兴县	41.05708	41.05708	0	0	0	0	0	0	已完结（完成）	铲除原有内墙面扇灰层、原有内墙面满挂腻子、新建120mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶天棚、修补破损地面瓷砖、新开门洞、砖砌内墙体、拆除原有地面地砖、重新铺装地面地砖、门窗更换、轻钢龙骨铝扣板吊顶天棚、砖砌内间墙体拆除、新安装600*600mm天花排气扇、外观标识内务规范安装、新安装3*14#-600*600mm天花平板灯及插座开关安装等修缮工程内容。	
216			新兴县稔村镇稔村社区居民委员会姚姓坊居民小组道路工程	新兴县	17.65	17.65	0	17.65	17.65	0	1	已完结（完成）	该项目已按要求完成道路硬化化，铺设水泥混凝土路面		
217			新兴县稔村镇白土村民委员会第一村民小组白土村委至山坪水闸村道硬化项目	新兴县	16.78954	16.78954	0	16.78954	16.78954	0	1	已完结（完成）	已完成道路硬化化		
218			2023年新兴县车岗镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务项目	新兴县	135	135	0	74.95	74.95	0	0.5551	建设（实施）中	建设规模及内容为车岗乡村振兴示范带周边基础设施提升、灯光亮化提升、十里紫荆风光带沿线整治提升、增加粤菜师傅培训点基础设施、配套粤菜师傅培训点授课推广及培训设备等		
219			2023年新兴县太平镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务项目	新兴县	100	100	0	49.53	49.53	0	0.4953	已完结（完成）	任务涉及社圩村委社圩村，白马村委沙洞村，西水村委白水带村，凤山村委良洞村，河村居委榕村，马山居委长庆村，悦塘村，下修村委下修村等，主要建设文化广场、文化活动室、购置体育设施一批，包括篮球架、健身设施若干。		

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注
					合计安排 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	合计支出 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金				
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%			
合计					126202.7095	111411.5	14791.20948	45383.49197	35980.38901	9403.10296	35.96%			
220			提升新兴县“红星闪耀·富美太平”乡村振兴示范带项目	新兴县	1000	1000	0	900	900	0	0.9	建设（实施）中	项目建设规模较大，前期手续比较多，项目资金到位率不足15%。	
221			2023年新兴县里洞镇驻镇帮镇扶村公共服务项目	新兴县	60	60	0	0	0	0	0	建设（实施）中	用于对镇各村农村基础设施建设实施补短板、强弱项	
222			1. 河头镇湾边村委会小广场建设项目	新兴县	18	18	0	17.285	17.285	0	0.96027778	已完工（完成）	湾边村委鲤鱼坪村小组建设小广场1个，约200平方米，地面硬化约400平方米。	
223			2. 河头镇料坑太阳能路灯建设项目	新兴县	21	21	0	21	21	0	1	已完工（完成）	料坑村委为所属自然村的160套太阳能路灯进行升级改造。	
224			3. 河头镇湾中太阳能路灯建设项目	新兴县	20	20	0	20	20	0	1	已完工（完成）	湾中村委对Y261村道湾中村委至高塘村路段新安装路灯72套。	
225			4. 河头镇湾中村委会西元村美丽乡村建设项目	新兴县	25	25	0	24.7006	24.7006	0	0.988024	已完工（完成）	湾中村委会西元村建设美丽乡村，鱼塘升级防护1个，周边地面硬化601平方米。	
226			5. 河头镇河头社区山塘排危工程	新兴县	17	17	0	16.9768	16.9768	0	0.99863294	已完工（完成）	河头社区山塘排危，桃核村水塘加固挡土墙约6米高70米长，筑排洪水沟约70米长，沙坪村水塘拓宽塘基1米宽，加固挡土墙6米高45米长，路面硬化47平方米。	
227			6. 河头镇河头社区水塘建设及周边环境整治项目	新兴县	8	8	0	7.9955	7.9955	0	0.9994375	已完工（完成）	河头社区河头新做挡水坝22米长，周边新铺草坪50平方米，种植一品红3处，约5平方米，河头街桥涵清淤241平方米，围栏翻新56米长。	
228			7. 河头镇步郎村内道路建设项目	新兴县	23	23	0	22.9904	22.9904	0	0.999582609	已完工（完成）	步郎村委枫木咀村村内道路硬化3段，2米宽*135米长，3米宽*90米长，3米宽*330米长。	
229			8. 河头镇楼下村委会小广场建设项目	新兴县	14	14	0	13.9998	13.9998	0	0.999985714	已完工（完成）	楼下村委云齐村建设小广场1个，清楚杂草565.25平方米，清表土221.9立方米，拆除3长*0.4宽*1.3米石砌挡墙，原有6套健身器材迁移，路面硬化554.75平方米，新建遮雨棚，设排水明渠36米长，暗渠27.6米长，安装太阳能立柱路灯3套。	
230			9. 2023年云浮市新兴县河头镇驻镇帮镇扶村党建示范镇村建设和乡村振兴宣传项目	新兴县	29	29	0	26.6999	26.6999	0	0.920686207	建设（实施）中	河头镇建设有湾中村党委党建引领“多网合一”服务站4.2*7.3*3.5m平房一间及配套设施，镇级党建引领“多网合一”示范点1个及其配套设施，以及购买乡村振兴宣传墙绘颜料一批，制作第三轮美丽镇村建设专项竞赛宣传片一部。	
231			2023年新兴县东成镇撂荒耕地整治项目	新兴县	250	250	0	0	0	0	0	建设（实施）中	项目已基本完工，累计投入约180万元，完成1422.34亩撂荒耕地整治。	
232			箭竹镇现代农牧高效养殖园区	新兴县	328	328	0	328	328	0	1	已完工（完成）	项目由箭竹镇人民政府及9个村（居）委会与温氏股份勒竹分公司开展政企合作共建，合作期30年，总投资约2000万元，由箭竹镇人民政府统筹建设，建成后将由温氏股份勒竹分公司独立运营。财政资金拨付到各村（居）集体，箭竹镇人民政府与9个村（居）委会每年可获取8%的固定收益，后10年每年可获取6%的固定收益，收益由村经联体或公司进行统筹管理。	
233			2023年省级涉农资金新兴县箭竹镇驻镇帮镇扶村特色产业农产品加工产业提升工程	新兴县	95	95	0	0	0	0	0	建设（实施）中	正在编制可行性报告，论证实施方案	
234			新兴县箭竹镇良洞现代高效养殖园区可行性报告	新兴县	5	5	0	5	5	0	1	已完工（完成）	完成编制箭竹镇现代农牧高效养殖园区建设项目可行性研究报告	
235			云浮市美丽镇村建设专项竞赛良洞村人居环境整治提升项目	新兴县	1.45	1.45	0	1.45	1.45	0	1	已完工（完成）	已完成	

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注
					合计安排 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	合计支出 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金				
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F				
合计					126202.7095	111411.5	14791.20948	45383.49197	35980.38901	9403.10296	35.96%			
236			2021年度广东省推进乡村振兴战略考核良洞村人居环境整治提升项目	新兴县	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	1	已完结（完成）	已完成	
237			2021年度广东省推进乡村振兴战略考核五联村民委员会人居环境整治提升项目	新兴县	1.5	1.5	0	1.5	1.5	0	1	已完结（完成）	已完成	
238			2021年度广东省推进乡村振兴战略考核非雷村民委员会人居环境整治提升项目	新兴县	1	1	0	1	1	0	1	已完结（完成）	已完成	
239			云浮市美丽镇村建设专项竞赛非雷村民委员会人居环境整治提升项目	新兴县	1.5	1.5	0	1.5	1.5	0	1	已完结（完成）	已完成	
240			云浮市美丽镇村建设专项竞赛红光社区居民委员会人居环境整治提升项目	新兴县	2	2	0	2	2	0	1	已完结（完成）	已完成	
241			2021年度广东省推进乡村振兴战略考核红光社区居民委员会人居环境整治提升项目	新兴县	0.925	0.925	0	0.925	0.925	0	1	已完结（完成）	已完成	
242			2021年度广东省推进乡村振兴战略考核云龙村人居环境整治提升项目	新兴县	0.95	0.95	0	0.95	0.95	0	1	已完结（完成）	已完成	
243			2022年美丽镇村竞赛大坪村民委员会人居环境整治提升项目	新兴县	1.37	1.37	0	1.37	1.37	0	1	已完结（完成）	已完成	
244			2021年度广东省推进乡村振兴战略考核大坪村民委员会人居环境整治提升项目	新兴县	0.96	0.96	0	0.96	0.96	0	1	已完结（完成）	已完成	
245			云浮市美丽镇村建设专项竞赛永安村民委员会人居环境整治提升项目	新兴县	0.686	0.686	0	0.686	0.686	0	1	已完结（完成）	已完成	
246			2021年度广东省推进乡村振兴战略考核永安村民委员会人居环境整治提升项目	新兴县	1	1	0	1	1	0	1	已完结（完成）	已完成	
247			云浮市美丽镇村建设专项竞赛槐根村民委员会人居环境整治提升项目	新兴县	1.75	1.75	0	1.75	1.75	0	1	已完结（完成）	已完成	
248			2021年度广东省推进乡村振兴战略考核槐根村民委员会人居环境整治提升项目	新兴县	0.98	0.98	0	0.98	0.98	0	1	已完结（完成）	已完成	
249			制作万里碧道广告标识项目	新兴县	3.429	3.429	0	3.429	3.429	0	1	已完结（完成）	已完成	
250			簕竹镇永安村民委员会禾地脚村小组四小园建设工程项目	新兴县	5	5	0	5	5	0	1	已完结（完成）	投入约25万元开展人居环境整治，推进五联、红光、非雷、永安4村的“四小园”精品线路建设，建成不少于4条精品线路，并完善村庄沿线的宣传广告牌	
251			簕竹镇非雷村民委员会非雷村民小组“四小园”建设工程	新兴县	5	5	0	5	5	0	1	已完结（完成）		
252			簕竹镇五联村民委员会洞心村民小组建设“四小园”项目	新兴县	10	10	0	10	10	0	1	已完结（完成）		
253			广东省新兴县簕竹镇红光社区居民委员会金坪经济合作社“四小园”建设项目	新兴县	4.9	4.9	0	4.9	4.9	0	1	已完结（完成）		

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注	
					合计安排 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	合计支出 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金					
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%				
254		新兴县簕竹镇乡村振兴驻镇帮镇扶村“四小园”建设项目	新兴县簕竹镇乡村振兴驻镇帮镇扶村“四小园”建设项目	新兴县	0.1	0.1	0	0	0	0	0	未开工（实施）			
255	2023年新兴县天竺镇驻镇帮镇扶村产业基础设施建设		新兴县	160	160	0	0	0	0	0	0	建设（实施）中	省供销社农产品集散中心项目投资约500万，本期投资用于建设厂房100万，我镇入股10%，年收益5万。建成后，可为新型农业经营主体提供种子种苗、农资农技、统防统治、检验检测、冷链物流、农产品供应链服务等现代农业生产全程服务，带动周边农林牧业发展。收益用于产业提升项目、提升公共服务水平等。		
256	2023年新兴县天竺镇驻镇帮镇扶村产业升级项目		新兴县	50	50	0	0	0	0	0	0	建设（实施）中	主要用于推广农副产品，总投资大概50万。向大湾区宣传我镇特色农副产品，如藜米、苎苗米、梅菜等。提升我镇农副产品品牌价值。计划在佛山举行农副产品专场推介会。		
257	2023年云浮市新兴县驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力）镇村公共服务项目		新兴县	2500	2500	0	0	0	0	0	0	建设（实施）中			
258	郁南县县域医共体检查检验结果共享项目		郁南县	650	650	0	194.52	194.52	0	29.93%		已完工（完成）			
259	驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费		2023年新兴县东成镇驻镇帮镇扶村防返贫监测和帮扶项目	新兴县	10	10	0	0	0	0	0	0	未开工（实施）	对全镇467户脱贫户进行防返贫监测，购买防返贫保险、特困人员医保及突发困难户临时救助等，确保“两不愁三保障”，不发生大面积返贫。	
260	其他农业农村项目														
261		全面推进河长制湖长制	云浮市罗定江（南江）、新兴江、南山河河湖健康评价	市本级	25	25		25	25			100.00%	已完工（完成）	完成对市级主要河流罗定江（南江）、新兴江、南山河进行健康评价。	
262	《南江流域综合治理规划》编制		市本级	40	40		40	40				100.00%	已完工（完成）	跨年项目，本年度已完成了《南江流域综合治理规划》编制初稿，完成了年度目标。	
263	2023年度云浮市全面推行河长制湖长制考核技术服务		市本级	10	10		10	10				100.00%	已完工（完成）	坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力，以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，已完成河长制湖长制考核技术服务工作。	
264	云浮市西江干流云浮段河巡查执法船舶等服务项目		市本级	20	20		20	20				100.00%	已完工（完成）	跨年项目，本年度西江干流云浮段联合执法巡查、专项行动、水政日常巡查等执法船舶服务已完结。	
265	全面推进河长制湖长制（2023年云城区全面推进河长制湖长制项目）		云城区	150.499	150.499	0	62.9365	62.9365	0	41.82%			已完工（完成）	1、完成主要河道保洁，约185公里。 2、完成云城区鹤蓬河等流域面积50平方公里以下河道管理范围划定工作，河道划界52.125公里。 3、完成主要河道水质监测断面约25个。	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨
266	云安区河长制基础项目		云安区	125	125	0	124.73	124.73	0	99.78%			已完工（完成）	1. 已完成云安区流域面积50平方公里以下河道管理范围划定105.02公里。 2. 全区深入推进“清四乱”常态化规范化，全面复核水利部卫星遥感“四乱”图斑398个，其中396个图斑非河湖“四乱”问题，2个图斑属于乱堆问题已完成整改； 3. 由全区7个乡镇实施开展河道管护共约300公里，有效提升水环境质量。	
267	罗定市河道划界岸线规划等管护工作		罗定市	100	100	0	0	0	0	0.00%			已完工（完成）	已完成河湖管护长度400km。完成河道水域岸线保护与利用规划编制的河道一共6条河流分别为：泗纶河、田底河云浮市段、都门水、泗纶河横江水、泗纶河松南水、金充水，完成6条河流共计长约168.26km。	项目需报上级部门审批，由于审批程序较复杂，未能在年前批复。导致项目未能在2023年底前向财政申请支出。
268	2023年河长制湖长制项目		郁南县	250	250		60.51	60.51				24.20%	建设（实施）中	完成河湖管护长度600公里	
269	病险水库水闸除险加固工程		云安区水库水闸除险加固工程	云安区	353	152	201	342.918231	141.918231	201	97.14%		已完工（完成）	白石坑水库除险加固工程、深术尾水库除险加固工程基本完成，完成云安区富林镇车田陂改造工程。	
270			罗定市湘棚水库工程管理处业务管理房重建工程	罗定市	57.47	57.47	0	0	0	0	0.00%		已完工（完成）	项目已完成并已投入使用。保障了湘棚水库的正常运行管理以及管理处工作人员的人身安全。	项目已完成，需办理结算审核后申请支出。目前正在结算审核中，导致资金无法在2023年年底形成全部支出。

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注		
					合计安排金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金	合计支出金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金						
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%					
271	省水利厅	水利安全度汛	云安区水旱灾害防御项目	云安区	350	350	0	349.919512	349.919512	0	99.98%	已完工（完成）	1、完成1宗山洪沟治理工程 2、完成我区水旱灾害防御体系标准化建设工作 3、完成云安区水旱灾害防御应急预案编制工作 4、完成云浮市云安区城市超标洪水防御预案和云安区东风水库超标洪水防御预案编制工作 5、完成六都泵站中控室升级改造工作 6、云浮市云安区六都泵站已按要求完成省级标准化规范化管理建设工作			
272			罗定市水旱灾害防御治理项目	罗定市	39.3	39.3	0	39.3	39.3	0	100.00%	已完工（完成）	项目分为两个子项目实施，分别安排罗定市泗纶镇引渠渠道底崩塌修复工程28.9万元、罗定市引太渠金鱼塘渠段等上山地方险情修复工程 10.4万元。其中，罗定市泗纶镇引渠渠道底崩塌修复工程（1）已完成修复破损路面60米，新建格宾石笼210米，格宾护岸210米，河道清淤210米，修复渠道安全隐患，确保人民群众生命财产安全和沿线农业灌溉安全。罗定市引太渠金鱼塘渠段等上山地方险情修复工程已完成罗定市引太渠渠3处上山地方治理，有效解决边坡方问题，消除安全隐患，保障周边群众生命财产安全，保障下游农田灌溉和城区60万城乡居民日常生活供水安全。			
273			罗定市水利工程重点水域防淤患整治工程	罗定市	56	56	0	16.89	16.89	0	30.16%	已完工（完成）	完成实施建设不锈钢栏杆长665m，波形钢防撞护栏长600m，镀锌方管护栏长60m，镀锌护栏网195m，警示牌4个，防淤水牌架7个，拦污栅1个，人行便桥1座，镀锌方管0.13t，不锈钢门1扇。通过项目的实施，为引水渠道及水库的周边及水质提供了一个安全优质的运行场所。项目已完成，预付款16.89万已经支付，项目参见方正正在核对结算内容及投资，完善结算资料。	项目已完成，需办理结算审核后 可申请支出，目前正在完善结算 资料。		
274			郁南县都城大堤、三个中型水库超标洪水防御预案技术服务项目	郁南县	11	11		0	0		0.00%	建设（实施）中	1、通过对河道清淤疏浚、新建护岸等工程措施，减少周边乡村洪涝灾害和维持河流自然生态的中小河流治理工程。工程共完成山洪沟治理总长11.39km，其中龙经村“干坑”段长约11.08km，冲原口段长约0.31km。新建护岸2.49km，河道清淤疏浚11.39km，新建亲水步道0.33km，新建人行桥1座，新增“三要素”（视频）遥测站1套。			
275			郁南县通门镇冲积山洪沟治理工程	郁南县	630	330	300	466.99	166.99	300	74.13%	建设（实施）中	2、我局组织编制了《郁南县县城超标洪水防御预案》，目的是为了有效应对本地区可能发生的超标洪水，细化完善相关预案方案，建立与实际情况相适应的水安全保障体系，确保广大人民群众生命财产安全，保障正常的生产、工作、生活秩序。			
276			农村集中供水	云城区南盛镇铁场水厂农村集中供水管网延伸工程	云城区	110.5	110.5	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		我区财力薄弱，后续资金将根据 先急后缓分批划拨	
277				云城区腰古镇2023年度饮水提质工程项目	云城区	100	100	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		我区财力薄弱，后续资金将根据 先急后缓分批划拨	
278				云城区南盛镇农业水价综合改革项目	云城区	5	5	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		我区财力薄弱，后续资金将根据 先急后缓分批划拨	
279			省水利厅	水利安全度汛	云安区灌区建设和小水电清理整改	云安区	80	80	0	79.593565	79.593565	0	99.49%	已完工（完成）	1、已完成1宗水电站拆除工作 2、实际完成3.24万亩改革面积，完成年度改革任务3.13万亩 3、完成当年农业水价综合改革的奖补要求	
280					云安区水利工程运行管护工程	云安区	80	80	0	79	79	0	99%	已完工（完成）	云浮市云浮市云安区水利发展“十四五”规划报告已编制完成并印发；已完成2023年3宗小型水库降等工作并已批复复等；已完成莲塘水库降低水运运行论证报告并已批复；已完成2023年水利工程竣工验收工作	
281	罗定市引太灌区索龙老北干渠改造工程	罗定市			572.23	572.23	0	174.984	174.984	0	30.58%	建设（实施）中	项目正在实施中，目前已完成1670m管路全线清淤，490m明渠清淤，完成进水池土石方开挖和底板钢筋砼浇筑、侧墙模板安装、完成约330m长明渠段的砼三面光衬砌，下一步继续做明渠，进行进水池侧墙和中墩钢筋砼浇筑和管材的订购。	项目正在实施中，导致资金无法 在2023年形成全部支出。		

云浮市水利厅

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需要说明原因)	备注
					合计安排 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	合计支出 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金				
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%			
282		农村水利水电	罗定市2023年度小水电清理整改项目	罗定市	450	450	0	0	0	0	0.00%	已完结（完成）	该资金为小水电站退出补偿资金，截至2023年底，3宗退出电站的补偿经费报市政府审批后可申请支付。	3宗水电站于2024年2月签订了电站退出协议，目前，该3宗水电站第一批退出补偿资金共450万元已划拨到电站法人代表帐户，并已暂停上网发电。
283			罗定市2023年度农业水价综合改革项目	罗定市	78	15	63	78	15	63	100.00%	已完结（完成）	2023年罗定市农业水价综合改革年度计划新增改革实施总面积13.62万亩，实际完成13.62万亩，其中中型灌区5.49万亩，小型灌区8.13万亩。	
284			2023年新兴县农业水价综合改革项目	新兴县	43	20	23	23	0	23	0.534883721	已完结（完成）	完成年度实施农业水价综合改革面积5.09万亩。	
285		重大水利工程	广东省西江干流治理工程（云浮段）	市本级	19611	13111	6500	7203.65	2641.38	4562.27	36.73%	已完结（完成）	工程目前工程已基本完工，完成河堤整治16.5公里、涵闸加固（重建）21座，进一步提升了西江干流防洪能力。按照该项目建设合同约定，该工程要待财政决算审核后支付剩余20%的进度款，导致资金未能支付完毕。目前送财政决算审核中。	
286		中小河流治理	郁南县南江河（郁南连东堤段综合治理工程）	郁南县	3270	3270	0	2629.52	2629.52	0	80.41	建设（实施）中	郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程已完成连滩镇思和、龙岩、东坝镇炮尾、渡头四个管涌点加固处理。	
287			郁南县2023年水利工程维修养护项目	郁南县	400	400		2.58	2.58		0.65%	建设（实施）中	完成宋桂镇白花村坑仔边宋桂河支流河道整治	
288		水土保持	罗定市围底镇水土流失治理工程	罗定市	150	150	0	150	150	0	100.00%	已完结（完成）	完成实施崩岗治理10座，排灌渠8条，封禁治理5000㎡，完成治理水土流失面积0.0348平方公里。项目实施后，可减轻水土流失和各种自然灾害造成的损失，减少泥沙淤积，改善农村人居环境和农业生产条件，增加群众经济收入。提高林草覆盖率，净化、美化了环境，有效地涵养水源，改善整个项目建设区的生态环境增强了抵御自然灾害的能力，促进生态由良性	
289			郁南县宋桂镇水土流失综合治理工程	郁南县	1675	500	1175	832	0	832	49.67%	已完结（完成）		
290			《云浮市水网建设规划》编制	市本级	50	50	0	50	50	0		已完结（完成）	跨年项目，本年度已完成了《云浮市水网建设规划》编制初稿，达到年度目标要求。	
291			云浮市开展大中型灌区一张图建设工作	市本级	20	20	0	20	20	0		已完结（完成）	已完成《云浮市开展大中型灌区一张图建设工作》编制	
292			云浮市重点河流生态流量保障工作评估报告编制	市本级	2	2	0	2	2	0		已完结（完成）	已完成云浮市重点河流生态流量保障工作评估报告编制	
293		水资源节约与保护	云浮市全国重要饮用水源地安全保障达标建设实施方案修编	市本级	8	8	0	8	8	0		已完结（完成）	已完成云浮市全国重要饮用水源地安全保障达标建设实施方案修编	
294			云浮市2023年样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算分析工作	市本级	18	18	0	18	18	0		已完结（完成）	已完成2023年样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算分析工作	
295			云安区产业园区水资源论证—最严格水资源考核制度管理	云安区	92	92	0	92	92	0	100%	已完结（完成）	1.深入开展节水型高校建设工作，促进高校节约用水资源，降低办学成本，在社会上起到示范和带动作用，促使广大学生树立节水意识、水危机意识	
296			2023年郁南县农业水价综合改革精准补贴与节水奖励项目	郁南县	20	10	10	10	0	10	50.00%	已完结（完成）	新增农业水价综合改革面积2.1万亩	2024年1月已全部支出
297		海堤达标加固工程												
298			云城区南盛镇移民新村七洞村委新村排洪渠、挡土墙工程	云城区	41.32	41.32	0	0	0	0	0	建设（实施）中	2023年底前已完成预算送审，计划2024年初开工建设	
299			水库移民后期扶持（云城区小型水库移民后期扶持基金项目）	云城区	99.68	99.68	0	99.68	99.68	0	100	已完结（完成）	完成小型水库种植补助资金99.68万元，受益移民人口1678人	
300			云安区2023年小型水库移民直补到人资金	云安区	81	81	0	79.68	79.68	0	98%	已完结（完成）	完成发放79.68万元，资金执行率98.37%	
301			云安区2023年小型水库移民扶助项目	云安区	32	32	0	32	32	0	100%	已完结（完成）	下达32万元，已使用32万元，资金执行率100%。	

附件7

数据统计时间：
2023-1-1至2023-12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需要说明原因)	备注
					合计安排金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金	合计支出金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金				
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%			
302		水库移民后期扶持	罗定市2023年小型水库移民后期扶持项目	罗定市	360	360	0	299.9786	299.9786	0	83.33%	已完工（完成）	已发放小型水库移民补助每人每年600元，受益水库移民4649人。黎少镇塘村委借安中村道及环境整治工程已竣工验收，新建村道263米，砌挡土墙261米，砌护坡28.3米等；黎少镇黄沙口村六电村道工程已竣工验收，新建村道411米。项目已验收合格并移交移民村管理及使用，提高移民生产生活水平，方便了移民出行。	小型水库移民扶助基金（直补资金）已发放完毕，剩余资金用于项目建设，计划实施两个移民村工程项目，其中1个项目已完成，另1个项目未完成，目前正在施工中，导致项目资金未100%
303			罗定市2023年大中型水库移民后期扶持项目	罗定市	6	6	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中	资金用于实施罗平镇新光村新和机耕路及渠道工程，目前项目正在实施中。	项目未完成，导致资金无法在2023年形成全部支出。
304			2023年省级涉农资金新兴县小型水库移民扶助基金项目	新兴县	41	41	0	33.78	33.78	0	82.39%	建设（实施）中	该项目分2个子项目，已完成2023年小型水库种植补助资金发放33.78万元，不断改善移民生产生活条件和人居环境。新兴县东成镇布午村委都律村饮水过滤池工程项目未开工建设，正在进行前期工作，项目绩效目标未体现。因新兴县东成镇布午村委都律村饮水过滤池工程项目安排资金较少，业主单位反映暂未开展建设。	
305			2023年新兴县六祖镇新隆村渠道工程	新兴县	9	9	0	0	0	0	0.00%	已完工（完成）	项目已竣工验收，不断改善移民生产生活条件和人居环境。	
306		其他水利项目												
307		林业有害生物防控	云安区2023年林业有害生物预防与防治项目	云安区	80	80	0	22.64	22.64	0	28%	建设（实施）中	1.（枯叶蛾幼虫）防治项目已施工完成； 2.《云安区2023年度重大林业有害生物松材线虫病防控项目》，已完成了0.2万亩的松墨天牛第一次防治工作； 3. 薇甘菊防治项目已施工完成。	
308			罗定市2023年松材线虫病等林业有害生物预防与防治项目	罗定市	300	230	70	230	230	0	76.67%	已完工（完成）	松材线虫病的预防与防治，疫点镇技除和薇甘菊防治面积3000亩，林地红火蚁防治面积1000亩，马尾松毛虫防治面积16000亩的监测、防治、检疫和国家级中心测报点监测等工作	配套资金部分正办理验收申请
309			罗定市2023年森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查项目	罗定市	20	20	0	19.8	19.8	0	99.00%	已完工（完成）	外来入侵物种普查、标本采集、鉴定、制作成标本和成果报告等工作	招标结余
310			2023年省级涉农资金新兴县松材线虫病防控项目	新兴县	40	40		38.9	38.9		97.25%	已完工（完成）	完成对68.06万亩松林开展秋季普查，清理枯死树239株；林业有害生物防治成灾率≤4%；明显提高林木健康程度，有效保护生物多样性 and 农林业生产安全，保障生态环境安全。	
311			2023年省级涉农资金新兴县薇甘菊防控项目	新兴县	40	40		38.93	38.93		97.33%	已完工（完成）	完成薇甘菊防治面积2000亩，防治区域薇甘菊残存率≈5%，且攀树率为0，防治区薇甘菊发生程度明显减轻。	
312			郁南县2023年松材线虫病等林业有害生物预防与防治	郁南县	500	500		151.72	151.72		30.34%	建设（实施）中	一是根据上级下达2023年度重大林业有害生物防治任务的通知，全年已完成各项防治监测任务；其中松材线虫病防治面积6.7万亩，红火蚁防治面积0.36万亩，薇甘菊防治面积0.16万亩，马尾松毛虫1.2万亩，松墨天牛防治面积1.6万亩，完成森林面积监测任务153.21万亩，完成松材线虫病秋季专项普查任务，完成林草湿地外来入侵物种普查任务 二是林长制考核完成情况，下达郁南县2023年考核任务松材线虫病压减发生面积0.9万亩，成灾率≤30.12%，根据《2023年秋季松材线虫病监测专项普查报告》结果，实际全县松材线虫病发生面积55394.71亩（压减发生面积11605.29亩，成灾率为≤29.27%），病枯死松树5179株（压减病枯死松树1118株），涉及8个镇377个小班（压减发生小班82个），现发生包括：都城镇9544.18亩、平台镇22408.55亩、建城镇2700.71亩、宝珠镇4982.24亩、历洞镇7709.77亩、千官镇1200.50亩、桂圩镇6841.76亩、其中连滩镇实现无疫情。 三是林草湿地外来入侵物种普查已完成100%，踏查线路共17条，覆盖郁南县下辖15镇，总里程1179km，踏查面积2.358万ha2累计踏查覆盖率为15.89%，已达标；设立调查标准地16个，调查面积合计120亩。标本鉴定、制作26种，40份；已发现入侵物种图像资料已整理完毕。	未能100%形成实际支出的原因主要是松材线虫病防治项目属于跨年度实施项目，项目实施时间为2023年6月到2024年6月，导致该项目部分资金无法100%在2023年形成验收支出。
313		2023年云浮市云城区食用林产品质量安全监测项目	云城区	10	10	0	0	0	0	99.2%	已完工（完成）	完成食用林产品质量安全监测60批次	我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨	
314		云安区2023年食用林产品质量安全监测项目	云安区	8	8	0	6.78	6.78	0	85%	已完工（完成）	已完成我区食用林产品质量安全及产地环境风险监测任务40批次。		

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况(万元)			资金使用情况(万元)			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效,应有具体数据支撑,未开工(实施)的需说明原因)	备注		
					合计安排金额	1.省级涉农资金	2.其他资金	合计支出金额	1.省级涉农资金	2.其他资金						
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%					
315	省林业局	食用林产品质量安全	罗定市2023年食用林产品质量安全监测项目	罗定市	12	12	0	11.85	11.85	0	98.75%	已完工(完成)	开展食用林产品质量安全监测60批次	招标结余		
316			2023年食用林产品质量安全监测项目	郁南县	15	15		14.96	14.96		99.73%	已完工(完成)	郁南县林业局委托中科检测技术服务(广州)股份有限公司开展2023年度郁南县食用林产品质量安全及其产地土壤监测项目,对食用林产品质量安全监测点进行抽样检测,合同金额为149600元,中科检测技术服务(广州)股份有限公司已完成食用林产品检测服务80批次(竹笋20批次、对应土壤20批次、桂皮20批次、对应土壤20批次)的全部抽样检测工作并提交检测报告,检测任务已完成。			
317		自然保护地整合优化	云城区2023年自然保护地整合优化项目	云城区	50	50	0	14.922	14.922	0	27.94%	已完工(完成)	云城区2023年自然保护地整合优化项目已全部完成	我区财力薄弱,后续资金将根据先急后缓分批划拨		
318			郁南县2023年自然保护地整合优化项目	郁南县	200	200		146.36	146.36		73.18%	建设(实施)中	完成云浮郁南五指山县级森林公园、云浮郁南五马槽市级自然保护区科学考察、总体规划的专家评审,开展了广东郁南大王山国家森林公园、广东郁南大河国家森林公园等8个自然保护地的勘界工作,并已完成初稿的编制。	未能100%形成实际支出的原因主要有以下方面:实施过程中,资金存额到位,但因《云浮市自然保护地规划》未批复,上级单位未拨付相关经费等客观原因。		
319		政策性森林保险省级财政保费补贴	罗定市2023年政策性森林保险省级财政保费补贴	罗定市	130	130	0	130	130	0	100.00%	已完工(完成)	所属辖区内公益林参保率按100%、商品林参保率不低于30%。完成公益林参保面积75万亩,商品林参保面积53万亩。			
320			2023年省级涉农资金新兴县政策性森林保险省级财政保费补贴	新兴县	221.484	64.224	157.26	61.467836	61.467836		27.75%	已完工(完成)	2023年度新兴县公益林承保面积共57.70万亩,承保覆盖率为100%;政策性商品林承保面积合计34.66万亩,商品林承保覆盖率41.08%。有效促进林业生产的持续稳定发展,增强林业抗风险能力,改革林业补贴方式和救灾救助方式。			
321			政策性森林保险县级财政保费补贴	郁南县	34.5	34.5		25.11	25.11		72.78%	已完工(完成)	购买83.71万亩公益林和32.547179万亩商品林的政策性森林保险,提升了我县林业抗风险能力	剩余的8.6万元用于2024年商品林投保补贴		
322		造林及抚育	云浮市云城区2023年高质量水源林造林建设项目(森林质量精准提升-林分优化)	云城区2023年高质量水源林造林建设项目	云城区	120.5	44.9	75.6	0	0	0	0.00%	已完工(完成)	完成高质量水源林造林0.47万亩	我区财力薄弱,后续资金将根据先急后缓分批划拨	
323				云城区2023年低效油茶林改造项目	云城区	36	36	0	0	0	0	0	0	已完工(完成)	完成低产低效油茶林改造0.06万亩	我区财力薄弱,后续资金将根据先急后缓分批划拨
324				云浮市云城区古树名木复壮施工项目	云城区	30.483	30.483	0	0	0	0	0	0	已完工(完成)	完成古树复壮15株	我区财力薄弱,后续资金将根据先急后缓分批划拨
325				2023年云安区乡村绿化美化建设及古树名木保护管理项目	云安区	17	17	0	7.593	7.593	0	45%	建设(实施)中	1.已完成4株二级古树的监控安装; 2.古树名木养护管理,养护内容为古树周边场地清理123株,干枯枝修整		
326				罗定市2023年高质量水源林建设更新造林项目	罗定市	405	91	314	403.6	91	312.6	99.65%	已完工(完成)	完成新造林抚育项目9512亩(其中2021年新造林抚育面积3112亩,2022年新造林抚育面积6400亩)	招标结余	
327				罗定市2023年古树名木保护管理项目	罗定市	18	18	0	17.85	17.85	0	99.17%	已完工(完成)	古树名木资源保护,开展古树名木资源调查,严格保护古树名木及其自然生境,抢救复壮生态状况较差的古树名木等工作	招标结余	
328				罗定市2023年创建国家森林城市建设项目	罗定市	22	22	0	21.83	21.83	0	99.23%	已完工(完成)	完成罗定市创建国家森林城市的宣传等工作	招标结余	
329				罗定市2023年森林城镇建设项目	罗定市	5	5	0	5	5	0	100.00%	已完工(完成)	普滨镇创建森林小镇规划编制项目已完成。		
330				2023年省级涉农资金植树造林项目	新兴县	55	55		55	55		100.00%	已完工(完成)	完成义务植树基地1个,面积40亩,汕涌高速车岗镇出口森林质量提升114.7亩,有效提升实施对象的森林质量,周边群众满意率达95%		
331				郁南县2023年森林质量精准提升	郁南县									已完工(完成)	完成林分优化提升20000亩,新造林抚育提升12789亩,森林抚育提升9000亩。	未能100%形成实际支出的原因主要是郁南县2023年森林质量精准提升行动工程项目因施工单位未完清账资料,导致项目支出收慢以及已串报项目资金未支付。
332		郁南县2023年乡村绿化美化建设	郁南县	180	180	0	16.923	16.92	0	9.40%	建设(实施)中	郁南县2023年乡村绿化美化建设1、郁南县2023年古树名木视频监控建设项目39.29008万元,已支付预付款11.787024万元,正在完成验收,准备申请支付结款。2、2023年绿美乡村建设项目已完成招投标工作,合同金额为143.33526万元,项目正在有序推进中。	未能100%形成实际支出的原因主要有1、郁南县2023年古树名木视频监控建设项目39.29008万元,已支付预付款11.787024万元,正在完成验收,准备申请支付结款。2、2023年绿美乡村建设项目已完成招投标工作,合同金额为143.33526万元,项目正在有序推进中。			

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况(万元)			资金使用情况(万元)			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效,应有具体数据支撑,未开工(实施)的需说明原因)	备注
					合计安排金额	1.省级涉农资金	2.其他资金	合计支出金额	1.省级涉农资金	2.其他资金				
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%			
333			郁南县2023年国家森林城市建设	郁南县	300	300	0	22.07163	22.07	0	7.36%	已完结(完成)	1.完成林分优化提升20000亩,新造林抚育提升12789亩,森林抚育提升9000亩; 2.完成郁南县2023年国家森林城市建设宣传项目十个; 3.完成郁南县连滩镇五指山森林公园道路建设1.05公里; 4.完成古树名木保护复壮五株; 5.完成郁南县烈士陵园白蚁防治。	未能100%形成实际支出的原因主要是郁南县2023年国家森林城市建设因施工单位未完善请款资料,导致项目支出较慢。
334			2023年历史遗留矿山生态修复治理	郁南县	110	110	0	23.70524	23.71	0	22%	已完结(完成)	2023年度云浮市郁南县历史遗留矿山生态修复项目生态修复面积7.22公顷,经过生态治理修复,已逐步实现历史遗留矿山裸露地面的恢复治理、生态修复。	未能100%形成实际支出的原因主要有以下一方面:已在2023年年底前递交县财政,县财政未及时支付,已于2024年前三季度全部
335			野生动植物资源保护及疫源疫病监测											
336			云安区2023年林草生态综合监测项目	云安区	48	48	0	48	48	0	100%	已完结(完成)	2023年已完成核实变化图斑433个,处理违法图斑28个,确保我区森林资源得到切实有效的保护。	
337			罗定市2023年森林资源保护与监测项目	罗定市	70	70	0	69.6	69.6	0	99.43%	已完结(完成)	完成国家下发的年度森林督查图斑核查、录入和编制报告等工作。	招标结余
338		森林资源保护与监测	郁南县2023年林草生态综合监测评价项目	郁南县	50	50	0	0	0	0	0.00%	已完结(完成)	已完成郁南县2023年林草生态综合监测评价项目的外业调查及内业数据整理、录入工作,编写《郁南县2023年森林督查成果报告》,完成省下达我县2023年森林督查各项任务。目前实际支出14.58万元,已申请财政未支付35.42万元。	已完成郁南县2023年森林督查项目的外业调查及内业数据整理、录入工作,编写《郁南县2023年森林督查成果报告》,完成省下达我县2023年森林督查各项任务。目前实际支出14.58万元,已申请财政未支付35.42万元。
339		林业产业发展	云安区2023年油茶新造项目	云安区	367.52	176	191.52	213.4	176	37.4	58%	建设(实施)中	2023年省林业局下达我区的油茶新造任务3500亩,已完成种植并通过合格验收的有2078亩。	时间紧、落地地块难、高温天气持续造成油茶种植成活率低,我局利用2024年今春雨水多成活率高的有利时机,抓紧落实,确保任务在2024年6月底前全部完成。
340			2023年油茶产业发展项目	郁南县	57.2811	57.2811		57.2811	57.2811		100.00%	已完结(完成)	按时按质完成省下达我县油茶新造4000亩、低改1000亩任务,并通过省级验收。	50万为林分林相改造资金
341		林业种苗	郁南县2023年保障性育苗	郁南县	50	50		9.13	9.13		18.26%	已完结(完成)	1.项目绩效目标是完成培育一批优质苗木。2.质量指标:培育的优质苗木标准级别达到1、II级。3.时效指标:当期任务完成及时率≥80%。4	已完成用于苗地平整、育苗工种
342			罗定市2023年湿地保护与恢复项目	罗定市	30	30	0	29.621	29.621	0	98.74%	已完结(完成)	完成科普宣教工作	招标结余
343		湿地保护与恢复	郁南大河国家湿地公园湿地保护与恢复项目	郁南县	25	25		11.2	11.2		44.80%	建设(实施)中	较好地完成了湿地生态保护与恢复工作,全年未发生一起严重破坏湿地的违法行为,生态功能稳定,水体水质长期维持在二类饮用水标准。在生物多样性保护方面则持续监测到多种国家二级保护动物在湿地活动栖息。	未能100%形成实际支出的原因主要是涉农资金分配完成往往在年中时候,而湿地保护与恢复的项目工作是长期性、周年性的工作,所以支出有所滞后。
344		自然教育基地建设	郁南县2023年自然教育基地建设	郁南县	180	180		12.76	12.76		7.09%	建设(实施)中	1.完成开展主题宣传活动3次。 2.完成开展自然教育活动6次。 3.有效提高森林生态系统健康稳定性,未发生破坏生态形态事件。	未能100%形成实际支出的原因主要是因该项目主要为露天作业为主,在雨季期间天气影响及部分材料需定制采购等原因,项目建设进展未达预期,加之财政支付进度款较慢,导致施工无法正
345			云安区2023年森林火情早期处理能力提升	云安区	89	89		89	89		100%	已完结(完成)	1.完成2个远程视频监控站前端摄像头更换、6个点位外线更换;2.完成提供249台护林员和管理员手机终端和服务套餐;完成护林员网格化系统的安装和使用;3.完成东山森林公园防火林带36亩的全面清查及补植套种;4.完成采购扑火鞋229双、扑火服229套、红袖章300个;5.完成2021年生物防火林带建设项目第三次抚育378亩生物防火林带第三次抚育	

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因)	备注	
					合计安排 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	合计支出 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金					
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%				
346		森林火灾预防	罗定市2023年森林火情早期处理能力提升项目	罗定市	170	170	0	112.59	112.59	0	66.23%	已完工（完成）	建设以水灭火器水池（200立方）建设、森林防火宣传教育	未办理结算	
347			郁南县自然资源局远程林火监控系统服务协议（2022年度和2023年度）	郁南县	34.56	34.56		34.56	34.56		100.00%	已完工（完成）	确保22个点的林火监控能够正常运行，加强了森林火灾预警监测，实现全年零山火。		
348		其他林业项目												未能100%形成实际支出的原因主要郁南县2023年国家森林城市建	
349	省自然资源厅	永久基本农田保护	2023年云浮市云城区永久基本农田资金	云城区	182.118	182.118	0	0	0	0	0	建设（实施）中	根据国土空间规划“三区三线”划定成果，我区实际永久基本农田面积为6.0706万亩，按照30元/亩的永久基本农田保护经济补偿标准，2022年度永久基本农田保护资金约为182.118万元，待资金到位再做下一步工作。		
350			罗定市2022年度基本农田保护经济补偿	罗定市	1518.61332	1518.61332	0	1518.61332	1518.61332	0	100.00%	已完工（完成）	我市对省下达永久基本农田保护经济补偿资金按照财政专项资金管理规定，实行专项资金专项管理，专款专用，保证永久基本农田任务50.6204万亩面积不减少，耕地质量有提高；100%完成保护任务。	目标为我市永久基本农田任务	
351			罗定市2022—2023年度不实补充耕地种植管护项目	罗定市	91	91	0	0	0	0	0.00%	已完工（完成）	项目资金用于支付管护耕地面积1300亩，管护种植木薯、甘薯、花生、芝麻、马铃薯等粮食作物，通过后续管护，改善了耕地土壤，提高农作物产量，进一步增加经济效益。	未能及时于2023年年底前提交报账资料。	
352			2023年云浮市新兴县基本农田保护省级涉农资金项目	新兴县	475.197	475.197		0	0		0.00%	建设（实施）中			
353			郁南县2022年度基本农田保护经济补偿	郁南县	404.6589	404.6589		404.6589	404.6589		100.00%	已完工（完成）	非工程类，已完成永久基本农田保护面积134886亩		
354			农村生活污水治理（污水治理、污水管网建设）	云城区	880	880	0	10	10	0	1%	已完工（完成）		驻镇，我区财力薄弱，后续资金将根据先急后缓分批划拨	
355	农村生活污水治理、污水管网建设（云城街罗沙村委（水冲村、高墩村、田垌村）污水治理工程）	云城区	50	50	0	50	50	0	100%	建设（实施）中					
356	农村生活污水治理（水质监测）	云城区	10	10	0	10	10	0	100%	已完工（完成）					
357	省生态环境厅	农村生活污水治理	2023年云浮市罗定市农村生活污水治理设施建设项目	罗定市	4440	4440	0	2596	2596	0	58.47%	建设（实施）中	项目在实际建设（实施）中新建村级设施28个，覆盖85个自然村。截止2023年12月底实际已完成5个农村污水治理设施建设，覆盖19个自然村，正在建设的23个，实施农村生活污水治理的村，生活污水得到有效的收集处理，村庄整洁，无污水横流，村容村貌得到提升，农村人居环境得到改善。	未能100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：一是在项目实施时部分镇街因项目选址的变更，设施前期规划选址工作缓慢，项目启动工作缓慢，未形成实际支出量；二是项目的立项、预算审核、招投标等前期工作流	
358			新兴县农村污水处理设施站点改造工程（一招）	新兴县	990	990	0	0	0	0	0	建设（实施）中	于2024年6月开工建设，目前正在建设施工		
359			新兴县天堂镇区村梧所村污水处理设施及管网建设工程	新兴县	250	250	0	0	0	0	0	建设（实施）中	项目完成立项工作，处于前期阶段，暂未有资金支出。	目前正在建设施工，下一步会加强绩效支出监控的工作，完成年度目标任务。	
360			2023年至2024年郁南县农村生活污水处理设施运维管护项目	郁南县	374	374	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中			
361			2023年郁南县整县生活污水处理捆绑PPP项目农村生活污水治理设施运维管护项目	郁南县	760	760	0	760	760	0	100.00%	已完工（完成）			
362	2023年郁南县农村生活污水处理设施建设工程	郁南县	666	666	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中					
363	省交通运输厅	四好农村路建设	X466线郁南县下咀至上台段改造工程（单改双）	郁南县	800	800	0	277.17	277.17	0	34.65%	建设（实施）中	X466下咀至上台段完成约除杂约7.5公里，已完成路基开挖约4.2公里，已完成路基填方约0.8公里		
364			四好农村路养护												
365			云城区农村生活垃圾收运处理项目（4个镇）	云城区		710			473.06	0	58%	已完工（完成）	2023年1-12月份我区农村生活垃圾入场（河口麻鸡坑生活垃圾填埋场）量为37556.71吨，截至2023年12月底全区农村生活垃圾得到收集、转运和处理的自然村比例100%，村庄保洁覆盖率100%。	驻镇，截止到2023年2月，项目资金执行率已达99.95%	

附件7

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需要说明原因)	备注
					合计安排 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	合计支出 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金				
合计					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%			
366	省住房城乡建设厅	乡村生活垃圾处理	云城区农村生活垃圾收运处理项目（4个街道）	云城区	1400	1400	0	14.322	14.322	0	100%	已完工（完成）	2023年1-12月份我区农村生活垃圾入场（河口麻鸡坑生活垃圾填埋场）量为37556.71吨。截至2023年12月底全区农村生活垃圾得到收集、转运和处理的自然村比例100%，村庄保洁覆盖率100%。	
367			乡村生活垃圾治理	罗定市	1400	1400	0	14.322	14.322	0	1.02%	未开工（实施）	乡村垃圾收运处置体系、镇级垃圾转运站的建设和管护。项目投审结果已出，准备发布需求书。	部分镇人员岗位调动性强，业务工作交接不到位，工作人员对涉农资金项目业务不够熟悉，提交资料不够完善，补资料时间长，导致部分项目推进慢。个别项目
368			2023年省级资金新兴县农村生活垃圾清运服务项目	新兴县	1304.579	1304.579	0	763.644069	763.644069	0	58.54%	已完工（完成）	全县所有行政村生活垃圾得到收集、转运和处理率达96%以上，农村生活垃圾分类减量比率达50.3%，农村生活垃圾有效处理率达100%，村庄保洁覆盖率达100%；农民群众对农村生活垃圾治理的满意率达95%以上，绩效目标完成率100%。	
369			2023年省级涉农资金新兴县镇村生活污水处理设施整县专业运营托管项目（一期）	新兴县	550	550	0	550	550	0	100.00%	已完工（完成）	主要用于我县镇村两级生活污水处理设施托管运营费用的补助，目前已交付第三方专业公司运营的镇村污水处理设施均能稳定运行。	
370			2023年省级涉农资金新兴县镇村生活污水处理设施整县专业运营托管项目	新兴县	850	850	0	0	0	0	0.00%	已完工（完成）		
371			郁南县乡村生活垃圾收运处置体系项目	郁南县	780	780	0	0	0	0	0.00%	建设（实施）中		
372	省住房城乡建设厅	圩镇公共基础设施建设	驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平）	罗定市	3903.293	3903.293	0	12.2	12.2	0	0.31%	建设（实施）中	1、加益镇人民广场建设标准羽毛球场、标准乒乓球桌及单杠、双杠等健身设备设施一批，并配套路灯等基础设施。建设占地200平方米1类公共厕所，并配套管理用房、照明及排水等设备设施。项目概算审核中。2、生江镇镇域人居环境整治提升建设，镇村公共基础设施完善提升，推进美丽圩镇建设。项目财政预审中。3、罗镜镇人居环境整治和罗镜镇蔡廷楷故居周边环境提升。对罗镜镇将军大道沿线风貌提升等（包括道路沿线农房外立面改造、道路沿线风貌提升等）；罗镜镇旅游大道风貌提升等（包括道路沿线农房外立面改造、道路沿线风貌提升等）。项目概算审核中。4、对分界镇内周边环境进行整治，“三带”建设提升，人居环境整治提升和完善镇内公共基础设施，排水设施、公共文化设施、体育健身设施，道路硬化等建设。项目前期规划中5、黎少镇黎少圩、三家店圩、横岗圩、曾渡圩基础设施维护和风貌提升。项目初步设计中6、船步镇船步圩站党建宣传广场阵地建设项目；船步镇镇船步中学至船记饭馆路面修复工程；船步镇开程中路能政路口至船步中学道路硬化工程。项目前期规划中7、船步镇船步大桥路面沥青铺设项目；船步镇连接镇城河流生态经济道路拓宽工程（龙岗至河背路段）项目；船步镇连接镇城河生态经济道路硬化工程（龙岗至河背路段）项目。前期工作准备中7、南塘镇人居环境整治提升，推进美丽圩镇建设。项目设计中。8、太平镇圩镇城东大道续建和沿江西路续建。项目概算审核中。9、连州镇完善公共基础设施，开展人居环境整治，推进生活污水处理，生活垃圾治理，圩镇周边道路沿线风貌提升项目前期工作中。10、华石镇计划对华石镇高速出入口附近路段进行环境整治和升级改造，已进行预算审核。对华石镇高速出入口至镇政府门前约2.6公里路段铺设沥青，准备政府采购。11、困底镇镇有公园硬化及配套设施（一期）建设工程，已完成采购流程。12、龙湾镇计划对龙湾镇省道沿线进行整治。项目前期工作准备中。13、泗纶镇镇街提升公共基础设施、2023年泗纶镇美丽圩镇整治提升工程，创建示范路段，建设蒸腾特色街、水岸花廊、文化广场、绿化景观、泗纶镇“竹梦世界·稻香源村”农村风貌示范带基础设施升级改造、泗纶镇“竹林世界·稻香源村”	前期工作进度缓慢，承建合作方难落实，财政支出压力大，施工方担心进度款难以保障，影响项目进度。
373			多镇人居环境整治和小型公益性基础设施建设项目	郁南县	500	500	0	500	500	0	100.00%	已完工（完成）	该资金用于支付郁南县整县生活污水处理PPP项目镇级污水处理设施运营服务费，该项目镇级污水处理厂已运行，运行率100%	

附件7

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表

数据统计时
间段：2023-
1-1至2023-
12-31

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率 G=D/A*100%	项目实施情况 (从下拉列表中选择)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的 需说明原因)	备注
					合计安排 金额 A=B+C	1. 省级涉农 资金 B	2. 其他资金 C	合计支出 金额 D=E+F	1. 省级涉农 资金 E	2. 其他资金 F				
合计					126202.7095	111411.5	14791.20948	45383.49197	35980.38901	9403.10296	35.96%			
374		农房安全隐患排查												
375	省文化和旅游厅	乡村旅游厕所	行政村综合性文化服务中心达标建设	郁南县	450	450	0	229.85	229.85	0	51.08%	建设（实施）中		
376	省财政厅	巨灾保险	2023年度强降雨巨灾指数保险服务	市本级	1200	200	1000	1200	200	1000	100%	已完结（完成）	1.减轻受灾群众的损失，提升灾后重建能力，本次保险年度内获得保险公司赔款合计6520万元，并统筹用于后续救灾防火 2.年度赔付率，本次保险年度内获得保险公司赔款合计6520万元，赔付率达543.33% 3.资金拨付率100%	
377		工作经费	2023年省级涉农资金新兴县涉农项目工作经费	新兴县	150	150	0	0	0	0	0			涉农项目库系统有问题，当年项目未能开展。

填报说明：

- “其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。
- C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。
- L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容，各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。
- 请勿自行修改或增加一级项目。