

**云浮市综合交通运输体系发展
“十四五”规划中期调整
(征求意见稿)**

云浮市交通运输局
恒津设计有限公司
交通运输部规划研究院
2025 年 8 月

目录

前 言	1
1 “十四五”规划执行情况评价	3
1.1 “十四五”规划主要任务	3
1.2 “十四五”规划中期实施评估	5
1.3 “十四五”规划面临问题分析	38
2 发展形势及发展需求	40
2.1 发展形势	40
2.2 发展需求	41
3 调整思路	44
3.1 指导思想	44
3.2 调整原则	44
3.3 调整目标	45
4 调整方案	48
4.1 调整总表	48
4.2 公路交通	49
4.3 轨道交通	154
4.4 航道运输	155
4.5 内河港口	155
4.6 航空运输	159
4.7 综合枢纽	159
4.8 公共交通	163
4.9 邮政业	164
4.10 农村物流	165
4.11 交通支持和保障体系	166

4.12 “十四五”收官之年综合交通运输体系建设任务汇总	171
5 调整方案分析	173
5.1 综合交通运输体系	173
5.2 公路建设计划调整	176
5.3 轨道交通重点推进	176
5.4 航空交通继续推动	177
5.5 综合枢纽投资方向调整	177
5.6 公共交通可持续发展	178
5.7 邮政业多元化发展	178
6 保障措施	179
6.1 强化组织监督，做好规划衔接	179
6.2 加强资金筹措力度，保障项目资金投入	179
6.3 加强用地监管，积极破解土地要素制约	179
6.4 注重省市共建，充分利用区域优惠政策	180
6.5 注重专业人才培养，建立专业交通人才队伍	180
6.6 加强设计协调，推动项目尽快落地	180

前 言

《云浮市综合交通运输体系发展“十四五”规划》于 2021 年由云浮市政府印发并正式实施。截至 2024 年底，“十四五”前期云浮市综合交通运输体系建设已完成投资 240.06 亿元，交通运输基础设施网络建设力度继续加大，交通运输服务能力和水平明显提升，交通运输转变发展方式成效显著，为云浮市经济社会发展提供了有效支撑。

党的二十大胜利召开，提出提高城市规划、建设、治理水平，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市等目标和要求，云浮市的城市发展建设面临新格局。新冠疫情结束后，国内外环境持续变化，云浮市经济社会发展面临新形势，同时高质量发展概念的提出，也对云浮交通基础设施建设提出新要求。同时，规划实施过程出现经济社会发展诉求与资源和环境约束矛盾突出、建设资金缺口较大等问题，亟需调整综合交通“十四五”规划以适应新时期交通运输对区域经济社会发展的支撑与引领作用。

因此，为适应云浮市经济社会发展新形势，全面对接、融入珠三角以及粤港澳大湾区，打造粤北生态发展新高地和高质量发展的美丽云浮，提高交通建设“十四五”收官之年决策的科学性，分析总结“十四五”前期云浮市交通运输实际发展情况，对原云浮市综合交通运输体系发展“十四五”规划进行中期调整是必要且紧迫的。

编制依据：

- 1、《广东省发展改革委、广东省交通运输厅关于开展广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划》中期评估的通知》；
- 2、《云浮市“十四五”规划实施情况中期评估工作方案》；
- 3、《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
- 4、《云浮市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；
- 5、《广东省综合交通运输体系发展“十四五”规划》；

- 6、《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市综合交通运输体系发展“十四五”规划的通知》；
- 7、《广东省交通运输厅关于贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”推进城乡区域交通运输协调发展的实施意见》；
- 8、《广东省高速公路网规划（2020～2035年）》
- 9、《广东省交通运输厅关于印发广东省2020年至2035年高速公路网规划的通知》；
- 10、《广东省普通省道网规划（2016年-2030年）》；
- 11、《广东省综合立体交通网规划（2021年-2035年）》；
- 12、《云浮市国土空间总体规划（2021～2035年）》；
- 13、《云浮市公路网规划（2011～2030年）》；
- 14、《云浮市公路运输站场规划（2011～2030年）》；
- 15、《云浮港总体规划》；
- 16、《云浮市城市公共交通发展规划（2021-2035年）》；
- 17、《云浮市邮政业发展“十四五”规划》；
- 18、云浮市各级土地利用总体规划；
- 19、云浮市相关行业发展建设规划；
- 20、其他法规、规范、统计年鉴等。

1 “十四五”规划执行情况评价

1.1 “十四五”规划主要任务

云浮市政府于 2021 年 12 月印发了《云浮市综合交通运输体系发展“十四五”规划》（以下简称“十四五”规划），报告明确“十四五”期间云浮市综合交通运输体系的主要任务是对外全方位融入粤港澳大湾区的一体化综合交通运输体系，融入大湾区“一小时交通圈”、全省“12312”出行圈和“123”快货物流圈，为云浮立足“一区”、融入“一核”、协同“一带”，全面融入粤港澳大湾区提供强有力支撑，全力开创云浮高质量发展的新局面。

公路运输：“十四五”期间全市公路建设预计总投资 332.78 亿元，其中高速公路建设投资 182.98 亿元、国省道新改建及路面大修 59.53 亿元、农村公路新改建及路面大修 90.27 亿元。

轨道交通：着力抓好 3 条轨道项目的建设，开展 3 条轨道项目的前期论证，加快建设广州至湛江高铁云浮段、深南高铁云浮段、罗定至岑溪铁路云浮段；加快推进粤港澳大湾区西岸城际铁路肇庆经云浮至江门段、春湾至罗定地方铁路改建工程、广茂铁路云浮段电气化改造前期论证工作。“十四五”期间云浮市铁路建设预计总投资 112.23 亿元。

航道运输：“十四五”期间，云浮市将全面提升西江黄金水道的软实力，打造西江生态走廊，西江经济带规划以西江为轴、联动全市，充分利用内河航运优势，突出内河航运作用，提高内河航运比重，推动产业优化布局，促进西江经济带高质量发展推进云浮港与粤港澳大湾区核心港口圈对接，把云浮打造成为“珠江—西江经济带”重要内河航运枢纽、面向大湾区辐射大西南的黄金枢纽。

航空运输：“十四五”期间继续积极推进云浮机场建设工程，全力将云浮机场打造为对接大湾区的空运支点；同时根据《广东省通用机场布局规划（2020 - 2035 年）》，中远期在云浮新增郁南、云城、新兴等 3 个通用机场布点，“十四五”期间云浮计划加快郁南通用机场规划建设进度，同时积极谋划云城区大金山直升机通用机场及新兴通用机

场，打造云浮及周边地区航空运输枢纽，积极融入大湾区通用航空产业领域。“十四五”期间云浮市航空建设预计总投资 1.02 亿元。

综合枢纽：“十四五”期间云浮市计划建设公路客运站场 6 个，预计总投资 2.00 亿元；公路货运站场 2 个，预计总投资 0.84 亿元；内河港口码头 4 个，预计总投资 7.40 亿元。

公共交通：“十四五”期间，云浮市继续推进公共交通专项规划，完善公交线路布局和首末站建设，提高公交系统对重大交通节点的集疏运支持保障能力，继续积极推动新能源公交的发展，提升公共交通出行方式分担率，打造云浮现代化城市公交运输体系。

邮政业：云浮市 2021 年以云城区、云安区为试点，力争年内建立 2 个县级、3 个镇级综合运输服务站、50 个村级物流服务站（网）点，计划两年内覆盖全市五个县（市、区）。争取到 2025 年，云浮市中心城区平均每个网点服务半径小于 2 公里，郊区及县（市、区）平均每个网点服务半径小于 3 公里。

交通支持和保障系统：交通支持和保障系统建设工作包括运输装备现代化、交通信息科技化、安全应急系统化、行业管理规范化等工作。

表1-1 “十四五”云浮市综合运输基础设施规划建设目标表

基础设施类型		规划建设项目数量	规划建设里程 (km)	“十四五”计划投资 (亿元)
公路	小计	227 个	47397.59	381.85
	高速公路	10 个	399.40	182.98
	国省道	75 个	1025.65	59.53
	农村公路	142 个	1335.05	90.27
	“四好农村路”提档升级	1 项	1734.38	27.77
	普通公路养护	1 项	42253.11	20.92
	国省道生命防护工程	1 项	650.00	0.38
轨道		6 个	407.31	112.23
航道		0 个	/	/
航空		2 个	/	1.02

基础设施类型		规划建设项目数量	规划建设里程 (km)	“十四五”计划投资 (亿元)
综合 运输枢纽	小计	12 个	/	10.24
	公路客运枢纽	6 个	/	2.00
	公路货运枢纽	2 个	/	0.84
	内河港口	4 个	/	7.40
合计		247个/3项	47804.90	505.34

1.2 “十四五”规划中期实施评估

云浮市努力克服新冠疫情及外部环境变化的影响，综合交通运输体系建设稳步推进，公路、铁路、水运多种运输方式协调发展的立体化交通运输网络正在逐步形成。

至 2024 年底，云浮市综合交通运输体系设施推进建设项目（包括“十四五”规划内和规划外新增）共计 110 个和 3 项，完成总投资 240.06 亿元，占原“十四五”投资计划的 47.50%。

其中，投资完成率较高的项目包括国省道项目、国省道生命防护工程、轨道工程和内河港口工程，完成率在 85% 以上。投资完成率较低的项目包括高速公路、农村公路、普通公路养护、航空工程、客货运枢纽工程，完成率均在 50% 以下，其中最高完成率是农村公路为 37%。可见，使用国家、广东省级资金或市场资金的项目推进较好，使用以区级公共财政为主的资金的项目完成率较低。

公路建设项目 87 个+ 3 项，完成总投资 120.16 亿元；轨道建设项目 2 个，完成总投资 104.26 亿元；航空建设项目 1 个，完成总投资 0.12 亿元；综合枢纽内河港口建设项目 7 个，13 个综合运输服务站改造项目，完成总投资 15.52 亿元。

表1-2 2021-2024 年云浮市综合交通运输基础设施建设情况

设施类型		规划建设 项目数量	规划建设里 程 (km)	原“十四五”计 划投资 (亿元)	至2024年 建设项目数 量	至2024年建 设里程 (km)	2021-2024年 完成投资 (亿元)	建设数 量占比	建设里 程占比	完成投 资占比
公路	小计	227	47397.5 9	381.85	87	33992.91	120.16	38%	72%	31%
	高速公路	10	399.4	182.98	6	146.20	17.19	60%	37%	9%
	国省道	75	1025.65	59.53	32	353.17	52.07	43%	34%	87%
	农村公路	142	1335.05	90.27	49	465.99	33.20	35%	35%	37%
	“四好农村路”提档 升级	1项	1734.38	27.77	1项	1928.27	14.11	/	111%	51%
	普通公路养护	1项	42253.11	20.92	1项	30378.07	2.59	/	72%	12%
	国省道生命防护工程	1项	650	0.38	1项	721.21	1.00	/	111%	262%
轨道		6	407.31	112.23	2	155.47	104.26	33%	38%	93%
航道		0	/	/	/	/	/	/	/	/
航空		2	/	1.02	1	0	0.12	50%	/	12%
综合 运输 枢纽	小计	12	/	10.24	20	/	15.52	167 %	/	152%
	公路客运枢纽	6	/	2	0	/	0	/	/	/
	公路货运枢纽	2	/	0.84	0	/	0	/	/	/
	内河港口	4	/	7.4	7	/	15.46	175%	/	209%
	综合运输服务站	/	/	/	13	/	0.06	/	/	/
合计		247个/3 项	47804.9 0	505.34	110个/3项	34148.38	240.06	/	71%	48%

设施类型	规划建设 项目数量	规划建设里 程 (km)	原“十四五”计 划投资 (亿元)	至 2024 年 建设项目数 量	至 2024 年建 设里程 (km)	2021-2024 年 完成投资 (亿元)	建设数 量占比	建设里 程占比	完成投 资占比
<p>“四好农村路”提档升级项目集约化推进建设，完成建设里程任务；国省道生命防护工程提前完成投资并完成建设里程任务；内河港口新增3个码头建设任务，提前完成投资，同时新增13个综合运输服务站改造项目，完成投资和建设任务。</p>									

1.2.1 公路运输

2021 - 2024 年，云浮市持续推进公路基础设施建设，但受疫情、资金和用地等因素影响，总体上公路工程建设进度滞后，推进建设项目 87个+ 3项，完成投资 120.16 亿元，占原“十四五”计划投资的 31%。其中，高速公路、农村公路、“四好农村路”提档升级、普通公路养护投资滞后严重，国省道生命防护工程超额完成投资。

高速公路项目：完工 4 个、在建 2 个、未开工 4 个，完工里程 38.4 公里，完成投资 17.19 亿元，占原“十四五”计划投资的 9%。投资完成率较低的主要原因是佛肇云高速公路（肇庆高要交界至云浮罗定段）启动时间滞后，广昆高速公路粤境马安至河口段改扩建工程（云浮段）进展较为缓慢。

国道项目：完成 3 个、在建 1 个、未开工 11 个，完工里程 51.67 公里，完成投资23.27 亿元，完成国省道原“十四五”计划投资的 39.09%。

省道（含公路连接线）项目：完工 18 个（其中 6 个为规划外新增项目）、在建 10 个（其中 4 个为规划外新增项目）、未开工 42 个，完工里程 174.84 公里，完成投资28.80 亿元。完成国省道原“十四五”计划投资的 48.38%。

省道项目调整较大，在规划外新增项目达 10个，占省道实施项目数量的 35.71%。国省道项目合计完成投资 52.07 亿元，占国省道原“十四五”计划投资的 87.49%。

农村公路项目：完工 39 个（其中 1 个为规划外新增项目）、在建 10 个、未开工 92个，完工里程 386.13 公里，完成投资 33.20 亿元，占原“十四五”计划投资的 36.78%。

公路网络在总体规模方面继续发展与提升，公路通车总里程由 2020 年的 8913 公里增加至 2024 年的 9150 公里，增加里程为 237 公里。公路网密度从 2020 年的 114.49 公里/百平方公里增加到 2024 年的 117.54 公里/百平方公里，公路网密度增加约 3.05 公里/百平方公里。

另外，2021 - 2024 年云浮市继续加快农村公路升级，“四好农村路”提档升级中路网联结升级改造 1928.27 公里，完成建设总投资 14.11 亿元。

同时继续完善公路养护管理，完成普通公路养护 30378.07 公里，累计投资 2.59 亿元。完成国省道生命防护工程 721.21 公里，投资 1.00 亿元。

1.2.2 轨道交通

2021 - 2024 年，云浮市继续推进轨道交通建设，其中广州至湛江高铁云浮段、深南高铁云浮段 2 条高铁在建，罗定至岑溪铁路云浮段、春湾至罗定地方铁路改建工程、云浮疏港铁路、粤港澳大湾区西岸城际铁路肇庆经云浮至江门段、广茂铁路云浮段电气化改造共 5 条普铁项目未开工，完成投资 104.26 亿元。

1.2.3 航道运输

“十四五”期间，云浮市继续全面提升西江黄金水道的软实力，积极打造联系大湾区与大西南地区物流通道的交通枢纽。

1.2.4 航空运输

“十四五”前期，受疫情冲击、出行需求下降、资金困难等因素影响，云浮机场建设工程和郁南通用机场项目未启动建设，完成投资 0.12 亿元，属于前期论证推进工作经费投入。

1.2.5 综合枢纽

2021 - 2024 年，云浮完成港口码头建设和改造项目 7 个，其中 3 个为新增项目，已完成 4 个，投资 15.46 亿元。“十四五”规划中的公路客货运站场新建项目均无实施，仅完成 13 个综合运输服务站改造工程，完成投资 0.06 亿元。

表1-3 2021-2024年云浮市高速、国道和省道（含连接线）项目完工情况表

新序号	原序号	所属县、市、区	高速、国道和省道（含连接线）完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	原总投资（亿元）	原“十四五”投资额（亿元）	2021-2024年完成投资（亿元）	规划情况
			高速公路	小计	38.40			50.42	9.08	9.10	
1	1	云浮市	云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路（云浮段）	续建	38.40	2016	2021	46.23	5.61	5.61	规划内
2	4	云浮市	广梧高速公路云浮西互通立交	新建	新增互通	2022	2024	2.39	2.39	2.88	规划内
3	5	云浮市	广梧高速公路云浮东收费站至国道G324线扩建工程	扩建	收费站扩建	2020	2021	1.66	0.94	0.51	规划内
4	6	罗定	深岑高速罗定市双东立交改造工程	改造	立交改造	2022	2022	0.14	0.14	0.10	规划内
			国道建设（完工）	小计	51.67			9.92	2.37	2.86	
1	2	罗定	国道G324线罗定金鸡路口至良官段（K1234+520-K1239+520）路面改造工程	路面改造	5.00	2020	2021	0.33	0.19	0.33	规划内
2	3	云安	国道G324线云浮市迳口至镇安段路面改造工程	路面改造	34.57	2021	2022	1.40	1.05	1.40	规划内
3	11	新兴	国道G359线新兴县城段改建工程（新兴县二环路东段工程）	改建（续建）	12.10	2018	2022	8.19	1.13	1.13	规划内
			省道建设及主干线（完工）	小计	174.84			22.70	9.33	15.40	
1	3	云安	省道S539线云安区留洞至上社段路面改造工程	路面改造	23.05	2020	2021	0.68	0.06	0.41	规划内
2	4	云城	省道S265线云城区迺龙围至罗乌隧道路面改造工程	路面改造	6.45	2024	2024	0.28	0.28	0.23	规划内
3	6	云安	省道S265线云安区六塘村至宝	路面改造	7.70	202	202	0.46	0.01	0.85	规划内

新序号	原序号	所属县、市、区	高速、国道和省道（含连接线）完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	原总投资（亿元）	原“十四五”投资额（亿元）	2021-2024年完成投资（亿元）	规划情况
			能段路面改造工程（更名为云浮西江新城云祥大道（一期）路面改造工程）			3	4				
4	16	新兴	省道S276线县城段改建工程【新兴县二环路西段工程（K0+000-K11+295.687）】	新建	11.30	2013	2024	7.20	1.00	1.00	规划内
5	21	新兴	省道S276线新兴县车岗蕨村至县城段改造工程	原级改造	2.20	2022	2022	1.30	0.01	0.15	规划内
6	25	新兴	省道S276线新兴县黄岗桥立交危桥改造工程	改造	0.07	2023	2023	0.12	0.12	0.10	规划内
7	28	郁南	省道S279线宝珠大林至黎木根段	升级改造	6.47	2021	2023	0.91	0.91	0.91	规划内
8	29	郁南	省道S279线大方大塘至大湾水口段路面升级改造工程	升级改造	27.10	2025	2027	3.79	0.01	3.79	规划内
9	30	郁南	省道S279线栗子岗至建城段路面升级改造工程	升级改造	7.40	2025	2027	1.04	0.01	1.04	规划内
10	31	郁南	省道S279线宝珠黎木根至大方大塘段路面升级改造工程	升级改造	12.38	2024	2025	1.24	1.24	1.24	规划内
11	37	罗定	省道S294罗定市太平旧桥重建工程（水毁项目）	重建	0.10	2020	2022	0.12	0.12	0.12	规划内
12	40	云安	省道S368线云安连塘至循环经济工业园公路工程（二期）	升级改造	0.17	2020	2021	0.17	0.17	0.17	规划内
13	-	云安	东安大道升级改造工程二期项目	改建	6.09	2022	2023	2.80	2.80	2.80	新增
14	-	云安	云祥大道（一期）、广盛路路面改造工程	改建	13.03	2023	2024	1.77	1.77	1.77	新增

新序号	原序号	所属县、市、区	高速、国道和省道（含连接线）完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	原总投资（亿元）	原“十四五”投资额（亿元）	2021-2024年完成投资（亿元）	规划情况
15	-	郁南	S368线南江口镇过境公路改造工程	改造	1.75	2024	2024	0.12	0.12	0.12	新增
16	-	郁南	S274线宋桂镇过境公路改造工程	改造	1.40	2024	2024	0.02	0.02	0.02	新增
17	-	郁南	S279线建城镇过境公路改造工程	改造	28.15	2022	2022	0.39	0.39	0.39	新增
18	-	郁南	G234线广昆高速连接线至河口磨刀山遗址改造工程	改造	20.03	2023	2023	0.29	0.29	0.29	新增
		合计			264.91			83.04	20.78	27.36	

表1-4 2021-2024年云浮市高速、国道和省道（含连接线）项目在建情况表

新序号	原序号	所属县、市、区	高速、国道和省道（含连接线）在建项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	计划完工时间	原总投资（亿元）	原“十四五”投资额（亿元）	2021-2024年完成投资（亿元）	规划情况
			高速公路	小计	107.80			178.60	173.80	8.09	
1	2	云浮市	佛肇云高速公路（肇庆高要交界至云浮罗定段）	新建	90.00	2024	2028	156.80	156.80	2.65	规划内
2	3	云浮市	广昆高速公路粤境马安至河口段改扩建工程（云浮段）	扩建	17.80	2023	2027	21.80	17.00	5.44	规划内
			国道建设	小计	34.93			23.03	23.03	20.11	
1	1	云浮市	国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程	新建	34.93	2023	2026	23.03	23.03	20.11	规划内
			省道建设及主干线（在建）	小计	91.73			47.94	21.06	13.18	

新序号	原序号	所属县、市、区	高速、国道和省道（含连接线）在建项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	计划完工时间	原总投资（亿元）	原“十四五”投资额（亿元）	2021-2024年完成投资（亿元）	规划情况
1	19	云城	省道S276线云城区腰古至云浮新区段新建工程（东部快线）	续建	17.45	2015	2025	17.09	3.00	4.20	规划内
2	23	新兴	省道S276线新兴县岭脚至里洞圩段改建工程（原名：省道S276线新兴县六祖至里洞圩段改建工程）	升级改造	10.44	2024	2026	2.70	0.02	0.52	规划内
3	27	郁南	省道S279线郁南县县城过境路段改线工程	新建	6.26	2024	2026	2.91	0.03	1.00	规划内
4	38	云安	省道S368线云安区彩营至大河段路面改造工程	路面改造	23.20	2022	2027	1.30	1.30	0.64	规划内
5	48	云安	省道S537线云安区细友石场至六塘段升级改造工程（更名为省道S537线（云安区段）细友石场至湾边村段改建工程）	升级改造	9.80	2024	2026	6.05	0.02	0.10	规划内
6	51	云安	省道S538线高村龙海桥至佛洞段升级改造工程	升级改造	4.65	2022	2025	1.20	0.03	0.40	规划内
7	-	郁南	省道S538线罗顺至桂圩段公路路面改造工程	路面改造	8.68	2024	2025	0.00	0.00	0.11	新增
8	-	云城	广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期）	新建	4.26	2021	2025	8.03	8.00	4.10	新增
9	-	新兴	广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程	新建	6.13	2024	2025	7.82	7.82	1.92	新增
10	-	新兴	新兴县东堤北路（都吉村段）新建工程	新建	0.86	2024	2025	0.85	0.85	0.20	新增
			合计		234.45			249.57	217.89	41.39	

表1-5 2021-2024年云浮市高速、国道和省道（含连接线）建设项目未开工情况表

新序号	原序号	所属县、市、区	高速、国道和省道（含连接线）未开工项目名称	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	原总投资（亿元）	原“十四五”投资额（亿元）	2021-2024年完成投资（亿元）	规划情况
			高速公路（未开工）		225.50			466.75	0.10	0.00	
1	7	云浮市	云浮（郁南）至阳江（阳西）高速公路（云浮段）	新建	89.50	2030	2033	201.42	0.03	0.00	规划内
2	8	云浮市	德庆至罗定高速公路德庆至郁南段（云浮段）	新建	20.00	2028	2031	35.33	0.01	0.00	规划内
3	9	云浮市	云浮市至江门恩平市出海高速公路（云浮段）	新建	86.00	2031	2034	130.00	0.03	0.00	规划内
4	10	云浮市	包茂高速公路广西梧州龙圩至郁南连滩段	新建	30.00	2031	2034	100.00	0.03	0.00	规划内
			国道建设（未开工）		196.22			88.25	4.30	0.30	
1	10	罗定	G324福昆线罗定市环市东路节点至平风山段改建工程	改建	11.75	2025	2027	7.29	0.29	0.00	规划内
2	5	罗定	国道G234线机场路口至黄牛木路口段路面改建工程	升级改造	10.13	2026	2028	1.52	0.50	0.00	规划内
3	6	郁南	国道G234郁南县南江口至罗定界段改建工程	改建	50.44	2025	2030	19.02	0.05	0.00	规划内
4	7	罗定	国道G234线罗定市罗定火车站立交路口至罗定市素龙信令段路面改造工程	路面改造	8.73	2026	2028	0.52	0.05	0.00	规划内
5	8	罗定	国道G234线罗定市两塘独石至罗阳圩段路面改造工程	路面改造	9.00	2026	2028	0.36	0.36	0.00	规划内
6	12	罗定	国道G359线罗定市牛路口至古圣庙段路面改造工程	改造	24.08	2027	2028	0.70	0.70	0.00	规划内
7	14	新兴	国道G359线新兴县簕竹镇五楞根至狮子岗段改线工程	新建	2.50	2028	2030	0.87	0.03	0.00	规划内

新序号	原序号	所属县、市、区	高速、国道和省道（含连接线）未开工项目名称	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	原总投资（亿元）	原“十四五”投资额（亿元）	2021-2024年完成投资（亿元）	规划情况
8	15	新兴	国道G359线高明更合至新兴东成段改建工程（新兴至珠三角枢纽〈广州新〉机场快速路）（原名：国道G359线高明更合至新兴东成段改建工程（新兴至广州珠三角枢纽机场快速路））	改建	14.92	2027	2030	17.12	0.20	0.00	规划内
9	9	云安	国道G324线云安珠洞至镇安段改建工程	改建	35.87	2025	2028	20.79	0.02	0.00	规划内
10	4	罗定	国道G324附城至素龙段改线工程（更名为国道G324线罗定素龙至附城段改线工程）	新建	17.80	2025	2027	12.00	2.00	0.30	规划内
11	13	新兴	国道G359线新兴县稔村至东成段改线工程	新建	11.00	2028	2030	8.06	0.10	0.00	规划内
			省道建设及主干线（未开工）		574.07			226.80	21.50	0.22	
1	11	郁南	省道S266线下垌村至广昆高速郁南出口段扩建工程	升级改造	6.60	2024	2025	2.29	0.01	0.00	规划内
2	13	新兴	省道S274线新兴六祖至稔村段改建工程（原名：新兴南站至高恩高速通深中通道快速路兼旅游公路）	新建	21.17	2025	2030	20.62	0.03	0.00	规划内
3	44	罗定	省道S369线太平至贵子段改建工程	升级改造	2.35	2025	2026	0.28	0.28	0.00	规划内
4	47	云安	省道S537线（云安区段）凤凰坳至细友石场段改建工程	升级改造	8.30	2025	2027	6.60	0.50	0.00	规划内
5	55	郁南	省道S538线郁南县佛洞村至东坝镇东坝桥桥头段大修工程	路面改造	18.93	2025	2026	0.58	0.58	0.00	规划内
6	2	云城	省道S538线云城区城北路口至九曲岭段	升级改造	5.80	2026	2027	2.07	2.07	0.00	规划内
7	7	云安	省道S265线云安区宝能至罗乌隧道段路面改造工程	路面改造	4.28	2026	2030	0.35	0.01	0.00	规划内

新序号	原序号	所属县、市、区	高速、国道和省道(含连接线)未开工项目名称	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
8	9	云城	省道S265线世纪大道至南盛十八坑段扩建工程	改建	10.65	2024	2027	3.80	0.02	0.00	规划内
9	17	云城	省道S276线云城腰古至新兴陈舍段路面改造工程	路面改造	8.00	/	/	0.56	0.01	0.00	规划内
10	18	新兴	省道S276线云城腰古至新兴新城段改建工程(新兴接佛肇云高速快速路)	改建	19.76	2028	2030	20.02	0.10	0.00	规划内
11	20	云安	省道S276线云浮新区至云安区六都段新建工程(西部快线)	续建	13.52	2028	2028	7.77	0.03	0.00	规划内
12	24	新兴	省道S276线新兴县里洞圩至恩平交界段改建工程	新建	13.00	2028	2030	2.07	0.01	0.00	规划内
13	34	罗定	省道S294线连州至新榕段改建工程	升级改造	8.65	2027	2028	0.50	0.50	0.00	规划内
14	36	罗定	省道S294线罗定市附城至七河段	路面改造	5.26	2027	2028	0.42	0.42	0.00	规划内
15	45	新兴	省道S536线新兴县围河至车岗段(项目名称更改为:省道S536线新兴县围河至车岗段改建工程)	升级改造	13.32	2028	2030	4.63	0.01	0.00	规划内
16	46	云城	省道S537线(云城区段)高要交界至凤凰坳段改建工程	升级改造	5.40	2025	2027	2.46	2.46	0.22	规划内
17	58	云安	省道S539线云安区云雾山隧道(含连接线)新建工程	新建	7.00	2026	2028	3.06	3.06	0.00	规划内
18	60	云安	云浮市都杨至云安公路新建工程连接线(西部快线连接线)	新建	4.04	2026	2029	4.29	0.01	0.00	规划内
19	5	云城	省道S265线云城区横岗村至罗坤村段	升级改造	5.00	2023	2023	1.74	1.74	0.00	规划内
20	1	云安	省道S538线云安区九曲岭-高村段路面改造	路面改造	12.90	2022	2025	1.03	1.03	0.00	规划内

新序号	原序号	所属县、市、区	高速、国道和省道（含连接线）未开工项目名称	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	原总投资（亿元）	原“十四五”投资额（亿元）	2021-2024年完成投资（亿元）	规划情况
21	8	云城	省道S265线云城区坪岗至青坳段改建工程	改建	22.30	2024	2025	3.80	0.02	0.00	规划内
22	10	云城	省道S265线前锋旧水泥厂至赤岭段改线及连接线工程	新建	5.84	2023	2024	0.81	0.81	0.00	规划内
23	12	新兴	省道S274线大江水库至河步段改建工程	改建	22.13	2026	2026	1.77	0.02	0.00	规划内
24	14	云安	省道S274线郁南县宋桂镇大迳口至云安区镇安桥头段改建工程（云安新干线项目省道S274线改建工程）	升级改造	16.03	/	/	14.78	0.03	0.00	规划内
25	15	新兴	省道S274线新兴县天堂镇风门坳至朱所段路面改造工程（原名：省道S274线新兴县天堂镇朱门楼至朱所段路面改造工程）	改造	9.53	2022	2022	0.06	0.06	0.00	规划内
26	22	新兴	省道S276线新兴县城新朗至六祖三坪段改线工程	新建	11.53	/	/	8.19	0.02	0.00	规划内
27	26	云城	省道S276线云城区腰古云表路口至芙蓉村口改线工程	新建	2.70	2023	2025	1.25	1.25	0.00	规划内
28	32	郁南	省道S279线郁南都城镇蟠龙村至蟠龙口段改造工程	路面改造	9.27	2023	2024	1.30	1.30	0.00	规划内
29	33	罗定	省道S294线K168+000~K173+200段路面大修工程	路面改造	5.20	2023	2024	0.21	0.21	0.00	规划内
30	35	罗定	省道S294线罗定罗镜渡头至罗镜段	路面改造	5.20	2023	2024	0.21	0.21	0.00	规划内
31	39	郁南	省道S368线云安交界至都城高岗段路面升级改造工程	升级改造	46.02	2025	2028	16.00	0.02	0.00	规划内
32	41	云城	省道S368线河口余村至高峰彩营（云浮东高速出口至广梧高速西出口）新建工程	新建	8.03	2028	2030	2.92	2.00	0.00	规划内
33	42	云城	省道S368线牧羊沙坝口至高峰黄婆岭段改线工程	新建	3.20	2023	2024	1.30	1.30	0.00	规划内

新序号	原序号	所属县、市、区	高速、国道和省道（含连接线）未开工项目名称	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	原总投资（亿元）	原“十四五”投资额（亿元）	2021-2024年完成投资（亿元）	规划情况	
34	43	罗定	省道S369线罗定市牛路口至信宜中火交界(K157+337-K167+393,K171+420-K189+177)段路面大修工程	路面改造	27.81	2025	2026	1.11	0.03	0.00	规划内	
35	49	云安	省道S537线云安区都杨镇六塘村至郁南县宋桂镇大迳口段改建工程（云安新干线项目省道S537线改建工程）	升级改造	60.00	/	/	55.35	0.02	0.00	规划内	
36	50	云安	省道S537线云安区都杨镇六塘村至郁南县宋桂镇大迳口段改建工程（先行工程云浮新港至云安互通平交口路段）	新建	6.60	/	/	8.02	0.02	0.00	规划内	
37	52	郁南	省道S538线郁南县连滩至大方段改造工程	升级改造	21.03	2023	2025	0.60	0.60	0.00	规划内	
38	53	郁南	省道S538线大方至通门段新（改）建工程	新（改）建	19.87	2025	2027	4.98	0.02	0.00	规划内	
39	54	郁南	省道S538线通门至平台段新（改）建工程	新（改）建	46.51	2025	2029	2.33	0.01	0.00	规划内	
40	56	云安	省道S538线云安区西坑-六都村口段	路面改造	7.86	/	/	0.63	0.63	0.00	规划内	
41	57	郁南	省道S538线郁南县建城至桂圩段改线工程	新建	7.20	2025	2027	1.01	0.01	0.00	规划内	
42	59	云安	省道S539线云安区富林镇民主村至上社段改建工程（云安新干线项目省道S539线改建工程）	升级改造	16.30	/	/	15.03	0.03	0.00	规划内	
合计								995.79	781.80	25.90	0.52	

表1-6 2021-2024年云浮市农村公路项目完工情况表

新序号	原序号	农村公路完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
	一	云城区	小计	82.93			6.21	5.13	2.06	
1	2	省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程	新建	0.78	2022	2023	0.30	0.30	0.30	规划内
2	3	云城区县道X430白思线路面大修工程(K9+831~K11+203)	大修	1.37	2022	2023	0.02	0.02	0.02	规划内
3	7	县道X824夏洞至横岗升级改造工程(分两期实施:云城区县道X824夏洞至红营村委段四升三改建工程(K0+000-K7+700)、云城区县道X824红营村委会至四坑村委会段四升三改建工程)	改建	15.73	2022	2023	0.39	0.39	0.24	规划内
4	8	县道X873冲坑至麦州(云城区段)升级改造工程	改建	9.84	2022	2024	0.20	0.20	0.08	规划内
5	14	省道S368线云城区高峰立交桥至彩营段路面升级改造工程(云城区省道S368线(高峰平交至西出口)路况综合提升工程)	改建	3.90	2024	2024	0.26	0.26	0.04	规划内
6	15	云浮市云城区X806八和至云浮新港公路升级改造工程(批复项目名称:云城区县道X806八和至云浮新港段四升三改建工程(K0+000-K5+123))	改建	5.12	2022	2022	0.18	0.18	0.08	规划内
7	18	云浮市云城区X829前锋至七洞公路升级改造工程(分两段实施:云城区县道X829前锋至白芒段四升三改建工程(K0+000-K6+375)、云城区县道X829白芒至七洞段四升三改建工程(K6+375-K10+703))	改建	10.70	2024	2025	0.38	0.38	0.16	规划内
8	19	云浮市云城区X830彩营加油站至大台旅游公路建设项目(县道X830高峰至大台(云城区段)四升三改建工程)	改建	10.83	2023	2024	1.58	0.50	0.05	规划内
9	20	云浮市云城区X831青坳至新兴望天堂公路升级改造工程(县道X831青坳至新兴望天堂(云城区段)四升三改建工程)	改建	10.07	2023	2024	0.35	0.35	0.05	规划内

新序号	原序号	农村公路完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
10	22	云浮市云城区城北新世纪至大金山顶旅游公路建设项目(云城区石板坑-大金山景区路改建工程)	改建	10.30	2023	2024	1.20	1.20	0.05	规划内
11	23	云浮市云城区河口街云石大道至佰和明种植示范基地旅游公路建设项目(国家省级现代农业产业园佰和明南药种苗繁育基地公路改建工程)	改建	2.80	2023	2024	0.25	0.25	0.02	规划内
12	27	思劳东高速出入口连接线工程(项目名称变更为广东金属智造科技产业园基础设施工程(二期)佛云大道北延段)	新建	1.49	2022	2024	1.10	1.10	0.97	规划内
	二	云安区	小计	209.09			15.74	8.13	3.98	
1	1	云安区X825冲麦线公路改建工程	改建	9.61	2024	2025	0.35	0.35	0.19	规划内
2	3	Y006大南线大修工程(含Y698线杜鹃山0.78公里)	路面改造	7.03	2021	2021	0.09	0.09	0.09	规划内
3	5	X480高村镇佛洞至千官镇双波(云安区高村水美段)改建工程	改建	8.60	2021	2022	0.79	0.79	0.11	规划内
4	6	X490白石镇至宋桂镇小茆(云安区白石段)改建工程	改建	9.60	2023	2023	0.77	0.77	0.15	规划内
5	7	X491白石镇至河口镇回龙(云安区白石段)改建工程	改建	4.48	2024	2025	0.47	0.47	0.03	规划内
6	8	X466南江口镇下咀至高村镇佛洞(云安区佛洞-西江林场)改建工程	改建	13.56	2022	2024	1.08	1.08	0.24	规划内
7	9	X467六都镇大庆至东坝镇粗石(云安区六都段)改建工程	改建	26.93	2024	2024	2.15	0.02	0.99	规划内
8	10	X809高岭至东升水库改建工程	改建	17.76	2022	2024	1.42	1.42	0.31	规划内
9	11	X485高村镇至莘塘镇(云安段)改建工程	改建	46.26	2022	2024	3.70	0.02	0.75	规划内
10	12	X808迳心至南蛇口改建工程	改建	16.05	2024	2025	1.28	1.28	0.23	规划内

新序号	原序号	农村公路完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
11	14	X477水美至思磊(云安区高村段)改建工程	改建	5.38	2023	2025	0.48	0.48	0.17	规划内
12	15	X462河邦至罗阳改建工程	改建	6.70	2023	2023	0.54	0.54	0.17	规划内
13	16	X807茶洞至六马改建工程	改建	13.21	2024	2025	1.06	0.02	0.23	规划内
14	19	X832高村清水至高峰大台改建工程	改建	12.17	2023	2024	0.62	0.62	0.20	规划内
15	37	云安区Y726塘梨坳-石牛改建工程	改建	11.75	2022	2024	0.94	0.18	0.13	规划内
	三	罗定市	小计	29.12			23.00	13.82	16.75	
1	23	广东省循环经济云浮(罗定)工业园基础设施建设项目	续建	17.70	2020	2023	15.00	12.10	15.00	规划内
2	24	黎少镇新开发区杨梅塘至地坪二级公路	新建	1.20	2021	2022	0.02	0.02	0.02	规划内
3	27	罗定市县道X816线华石至莘塘瑞平公路改建工程	改造	5.56	2021	2022	0.20	0.20	0.23	规划内
4	30	罗定市环城南路及周边基础设施工程	新建	4.66	2019	2021	7.78	1.50	1.50	规划内
	四	新兴县	小计	2.16			1.44	1.4	1.4	
1	1	新兴县新成工业园东园园区道路新建工程	新建	1.36	2021	2022	0.65	0.65	0.65	规划内
2	12	新兴县新城镇排村桥改建工程	改建	0.36	2020	2021	0.13	0.09	0.09	规划内
3	13	新兴县新城镇联群大桥改建工程	改建	0.44	2021	2023	0.66	0.66	0.66	规划内
	五	郁南县	小计	62.83			3.40	1.45	1.24	
1	1	罗阳高速罗定双东出入口至千官一级公路新建工程	新建	10.11	2015	2021	2.78	0.83	0.83	规划内

新序号	原序号	农村公路完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
2	5	X472大镇线历洞段大修工程	路面改造	13.70	2022	2023	0.35	0.35	0.03	规划内
3	8	X480线到角塘至上桥段改造工程	改造	10.71	2023	2024	0.15	0.15	0.10	规划内
4	23	Y502水口至双凤公路改造工程	升级改造	12.43	2021	2021	0.12	0.12	0.12	规划内
5	-	X854线通门至筋竹公路改造工程	改扩建	15.88	2021	2021	0.00	0.00	0.16	新增
合计							49.79	29.93	25.43	

表1-7 2021-2024 年云浮市农村公路项目在建情况表

新序号	原序号	农村公路在建项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	计划完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
	一	云城区	小计	20.75			1.14	1.14	0.12	
1	16	云浮市云城区X827南盛圩至东升水库公路升级改造 工程(分两期实施:云城区县道X827桐岗村委至东升 水库四升三改建工程(K13+250-K19+366)、云城 区县道X827大窝村委至桐岗村委四升三改建工程(K 6+649-K13+250))	改建	12.70	2022	2024	0.68	0.68	0.10	规划内
2	25	云城区思劳镇古律至水尖顶旅游公路建设项目(云城 区Y172古律-石磨衔接省道改建工程)	改建	8.05	2023	2024	0.46	0.46	0.02	规划内
	二	云安区	小计	20.95			7.68	2.53	5.13	
1	13	X806云浮新港至富强改建工程	改建	12.86	2023	2025	1.03	1.03	0.95	规划内
2	33	云浮市云杨公路新建工程第二期	新建	8.09	2017	2024	6.65	1.50	4.18	规划内

新序号	原序号	农村公路在建项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	计划完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
	三	罗定市	小计	22.64			0.50	0.50	0.30	
1	15	连州云致至新榕公路改造工程	升级改造	14.14	2021	2025	0.20	0.20	0.27	规划内
2	22	罗镜镇新榕至连州镇古榄旅游公路	新建	8.50	2020	2027	0.30	0.30	0.03	规划内
	四	新兴县	小计	2.68			2.77	2.77	2.03	
1	7	清云高速车岗连接线至西二环(万洋众创城至联群大桥段)新建工程(含广茂铁路跨线桥)	新建	0.63	2023	2025	1.78	1.78	1.38	规划内
2	11	江罗高速东成互通立交连接线扩建工程	扩建	2.05	2022	2025	0.99	0.99	0.65	规划内
	五	郁南县	小计	12.84			0.40	0.40	0.20	
1	7	X801线高速出口至朝阳改造工程	改造	12.66	2023	2024	0.20	0.20	0.00	规划内
2	24	南江口河朗大桥	渡改桥	0.18	2023	2024	0.20	0.20	0.20	规划内
		合计		85.86			16.89	11.74	7.77	

表1-8 2021-2024年云浮市农村公路项目未开工情况表

新序号	原序号	农村公路未开工项目名称	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
-----	-----	-------------	------	------	--------	--------	----------	---------------	--------------------	------

新序号	原序号	农村公路未开工项目名称	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
	一	云城区	小计	137.62			31.54	12.58	0.00	
1	1	省道S265(前锋围仔段)至江罗高速南盛出口连接线工程	新建	4.25	2026	2027	0.80	0.80	0.00	规划内
2	5	县道X469线夏洞至董迳段改造工程	改建	8.87	2026	2028	0.22	0.22	0.00	规划内
3	9	县道X470线南盛十八坑至江罗高速出口连接线段扩建工程	扩建	2.80	2026	2027	0.44	0.44	0.00	规划内
4	11	国道G324与新城快线联络线(罗沙至余村)建设工程	新建	3.18	2026	2027	4.23	0.02	0.00	规划内
5	13	云城区深南高铁站至国道新改线大罗坤段连接线工程	新建	15.00	2029	2030	6.75	0.03	0.00	规划内
6	17	云浮市云城区云城街新中村委至前锋镇崖楼村委旅游公路建设项目	新建	28.00	2026	2027	3.00	1.00	0.00	规划内
7	26	省道S537线双子桥至东部快线连接线	新建	13.00	2024	2024	3.90	3.90	0.00	规划内
8	4	县道X469线格木桥至安塘段改线工程	新建	8.58	2025	2027	1.57	0.02	0.00	规划内
9	6	云浮市云城区十八坑至朝阳水库旅游公路建设项目	改建	19.11	2023	2025	2.80	2.80	0.00	规划内
10	10	县道X470线南盛过镇段改线项目	新建	2.00	2022	2023	0.86	0.86	0.00	规划内
11	12	北部快线(国道G324线罗沙至西部快线联络线)建设工程	新建	7.50	2025	2027	4.50	0.02	0.00	规划内
12	21	云浮市云城区安塘街夏洞至腰古镇水东旅游公路建设项目	改建	22.00	2023	2025	2.20	2.20	0.00	规划内

新序号	原序号	农村公路未开工项目名称	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
13	24	云浮市云城区南盛镇北村至前锋镇菜坑旅游公路建设项目	改建	3.33	2022	2022	0.27	0.27	0.00	规划内
	二	云安区	小计	121.98			27.02	5.66	0.00	
1	17	云浮市西江新城强盛路东段工程	新建	3.82	2019	2030	3.73	0.60	0.00	规划内
2	18	中材大道(包括进港大道西)	新建	0.83	2023	2025	0.25	0.25	0.00	规划内
3	21	云安区石城至富林环大雾山公路新建工程	新建	15.30	2025	2030	3.31	0.50	0.00	规划内
4	32	富林镇过境公路民主至马塘段	新建	3.00	2024	2025	0.50	0.03	0.00	规划内
5	34	云安区高村镇生猪全产业链项目公路	新建	4.00	2024	2030	0.40	0.32	0.00	规划内
6	2	县道X468河都线云安段大修工程	路面改造	5.28	2024	2025	0.13	0.13	0.00	规划内
7	4	X475连滩镇白马社至高村镇暗迳(云安区郁南县冰糖坑-云安县暗迳段)改建工程	改建	2.13	2025	2030	0.17	0.03	0.00	规划内
8	20	云城区深罗高速南盛出入口至富林镇公路	改建	5.74	2025	2030	2.50	0.40	0.00	规划内
9	22	富林镇过境公路新建工程	新建	1.67	2022	2025	0.27	0.27	0.00	规划内
10	23	X807 茶洞至六马西向延长线(六马-白石客运站)工程	新建	20.60	2024	2030	4.45	0.45	0.00	规划内
11	24	云安区都杨镇水口-牛远升级改造工程	改建	1.94	2025	2030	0.68	0.68	0.00	规划内

新序号	原序号	农村公路未开工项目名称	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
12	25	大湾区“菜篮子”供给—云安区镇安集约农业发展基地基础设施建设项目(一期)	新建	3.20	2025	2027	0.32	0.32	0.00	规划内
13	26	云浮市云安区云雾山绿色生态创意产业园基础设施项目一期工程	新建	1.80	2023	2025	0.50	0.50	0.00	规划内
14	27	绕城公路	改建	14.00	2025	2030	3.05	0.01	0.00	规划内
15	28	疏港大道	新建	4.09	2025	2030	2.00	0.03	0.00	规划内
16	29	云安区降水村沿南山河至仙菊村工程及绕大尖顶东向延长线	新建	13.50	2024	2030	2.92	0.29	0.00	规划内
17	30	镇安南部快线	新建	6.58	2022	2025	0.62	0.62	0.00	规划内
18	31	高村镇环镇公路	新建	2.90	2024	2030	0.29	0.03	0.00	规划内
19	36	云安区高村镇石垠-塘冲新建工程	新建	11.60	2022	2025	0.93	0.20	0.00	规划内
	三	罗定市	小计	270.86			52.88	7.22	0.00	
1	1	X478河新线路面改造工程	改造	7.68	2025	2028	0.23	0.23	0.00	规划内
2	2	X479竹罗线路面改造工程	改造	10.40	2025	2028	0.30	0.30	0.00	规划内
3	3	X481泗扶线路面改造工程	改造	28.82	2025	2028	0.86	0.86	0.00	规划内
4	4	X482合加线路面改造工程	改造	5.31	2025	2028	0.16	0.16	0.00	规划内

新序号	原序号	农村公路未开工项目名称	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
5	5	X488罗大线路面改造工程	改造	9.05	2025	2028	0.27	0.27	0.00	规划内
6	6	X489大罗线路面改造工程	改造	5.00	2025	2028	0.18	0.18	0.00	规划内
7	7	X874河莘线路面改造工程	改造	9.40	2025	2028	0.28	0.28	0.00	规划内
8	8	罗定市替滨至泗纶段新建公路工程	新建	16.58	2025	2028	3.37	0.01	0.00	规划内
9	9	罗定市长岗坡大道公路新建工程	新建	17.50	2025	2028	12.60	0.02	0.00	规划内
10	10	罗定环市东路东延线公路项目工程	新建	8.00	2025	2028	5.72	0.02	0.00	规划内
11	11	罗定市云茂高速公路太平互通立交连接线公路项目工程	新建	5.00	2025	2028	2.44	0.02	0.00	规划内
12	12	附城高速出口至省道S352德珠线(替卜桥)连接线	新建	10.00	2025	2028	0.80	0.80	0.00	规划内
13	13	船步镇迴龙村至石垌坑尾公路改建工程	改建	20.70	2025	2028	0.38	0.38	0.00	规划内
14	14	石牛山公园至金银湖湿地公园公路改造工程	升级改造	4.00	2025	2028	2.60	0.02	0.00	规划内
15	16	生江圩至金银湖湿地公园公路改造工程	升级改造	11.90	2025	2028	1.20	1.20	0.00	规划内
16	17	长岗坡大道连接线至环市南公路新建工程	新建	10.00	2025	2028	10.00	0.03	0.00	规划内
17	18	围底桥至华石思廉桥两岸公路新建工程	新建	10.00	2025	2028	1.00	1.00	0.00	规划内

新序号	原序号	农村公路未开工项目名称	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
18	19	船步蓝村至罗平牛路口公路改造工程	升级改造	4.50	2024	2025	0.50	0.50	0.00	规划内
19	20	罗镜水摆至官渡头两岸旅游公路新建工程	新建	21.00	2025	2027	3.00	0.02	0.00	规划内
20	21	机场路口至环市东延线公路新建工程	新建	8.00	2025	2027	5.00	0.03	0.00	规划内
21	25	X476至龙涌林场(通往围底镇)道路(两塘段)建设工程	新建	3.50	2025	2028	0.09	0.09	0.00	规划内
22	26	罗定围底圩至围底镇陀涌村公路路面改造工程	改造	6.50	2024	2026	0.16	0.16	0.00	规划内
23	28	X480官渡头至新榕公路大修工程	大修	7.50	2024	2026	0.11	0.11	0.00	规划内
24	29	X481泗纶至龙湾公路公路大修工程	大修	28.82	2025	2028	0.43	0.43	0.00	规划内
25	31	新建石牛山旅游公路	新建	1.70	2024	2026	1.20	0.10	0.00	规划内
	四	新兴县	小计	220.87			89.67	15.56	0.00	
1	21	新兴县河头至太平段旅游公路工程(原名:太平-里洞-大江连接公路工程)	新建	73.54	2027	2030	7.28	3.00	0.00	规划内
2	3	新兴县X810线车岗至簕竹改建工程	改建	9.07	2022	2024	0.56	0.56	0.00	规划内
3	4	新兴县X813线黄塘至睦党升级改造工程	升级改造	12.30	2023	2025	0.93	0.93	0.00	规划内
4	5	新兴县X814线龙山至开平交界升级改造工程	升级改造	9.44	2021	2022	0.71	0.71	0.00	规划内

新序号	原序号	农村公路未开工项目名称	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
5	6	江罗高速东成出口至东二环新建工程	新建	5.84	2021	2024	8.06	8.06	0.00	规划内
6	8	鼎盛大道一期扩建工程	改建	3.18	2021	2025	1.95	1.95	0.00	规划内
7	9	鼎盛大道二期(禅域小镇至龙山段)新建工程	新建	4.87	2025	2028	6.76	0.02	0.00	规划内
8	10	新兴县象窝生态旅游公路工程	改建	23.01	2025	2028	21.15	0.05	0.00	规划内
9	14	新兴县三环路	新建	13.60	2025	2028	9.45	0.03	0.00	规划内
10	15	S276连接线	新建	2.50	2025	2027	3.45	0.02	0.00	规划内
11	16	县道X461水台段升级改造工程	升级改造	10.34	2025	2027	4.20	0.02	0.00	规划内
12	17	县道X815大江至里洞段改建工程	改建	9.55	2025	2027	4.61	0.02	0.00	规划内
13	18	县道X465水仲至开平分界段改建工程	改建	10.79	2025	2027	5.21	0.02	0.00	规划内
14	19	县道X484线(船岗圩段)改建工程	改建	1.57	2023	2024	0.15	0.15	0.00	规划内
15	20	县道X484天堂至船岗段改建工程	改建	31.27	2025	2028	15.20	0.02	0.00	规划内
	五	郁南县	小计	151.36			17.75	7.39	0.00	
1	2	X473线栗子岗至桂圩段路面改造工程	路面改造	12.04	2023	2023	0.13	0.13	0.00	规划内

新序号	原序号	农村公路未开工项目名称	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
2	3	X473栗广线罗顺至丁村段大修工程	路面改造	7.40	2023	2023	0.20	0.20	0.00	规划内
3	4	X432封都线路路面大修工程	路面改造	5.15	2023	2023	0.14	0.14	0.00	规划内
4	6	磨刀山至天池庵公路新建工程	新建	10.00	2021	2023	0.30	0.30	0.00	规划内
5	9	X474线大湾桥头至五星段改造工程	改造	2.05	2024	2024	0.04	0.04	0.00	规划内
6	10	X803线大历至宝珠庞寨段改造工程	改造	8.95	2024	2025	0.18	0.18	0.00	规划内
7	11	X417范村至新胜改造工程	改造	9.30	2023	2024	0.27	0.27	0.00	规划内
8	12	X474线云霄村至罗定界改造工程	改造	6.72	2023	2024	0.10	0.10	0.00	规划内
9	13	X492线上福至新乐郁南段改造工程	改造	14.93	2023	2024	0.30	0.30	0.00	规划内
10	14	桂圩至建城高速公路出入口新建公路工程	新建	7.20	2023	2025	2.00	2.00	0.00	规划内
11	15	G80连滩出口至S51宋桂出口新建公路	新建	17.75	2024	2027	3.96	1.30	0.00	规划内
12	16	郁南都城西江大桥	新建	1.80	2025	2027	2.00	0.20	0.00	规划内
13	17	郁南德庆西江大桥					2.00	0.20	0.00	规划内
14	18	都城至连滩一级公路新建工程	新建	1.80	2025	2027	5.00	1.00	0.00	规划内

新序号	原序号	农村公路未开工项目名称	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
15	19	枫峡至大河湿地公园新建公路	新建	40.00	2025	2027	0.25	0.25	0.00	规划内
16	20	X485线宋桂至高村段改造工程	改造	8.41	2024	2024	0.20	0.20	0.00	规划内
17	21	X477线东坝思磊段改造工程	改造	0.82	2024	2024	0.02	0.02	0.00	规划内
18	22	Y509都城至古丰公路改造工程	升级改造	6.04	2022	2022	0.06	0.06	0.00	规划内
19	25	河口灯村大桥	渡改桥	0.10	2024	2025	0.20	0.10	0.00	规划内
20	26	大湾二桥新建工程	新建	0.20	2022	2024	0.40	0.40	0.00	规划内
		合计		902.69			218.86	48.41	0.00	

表1-9 2021-2024 年云浮市轨道项目在建情况表

序号	原序号	轨道在建项目名称	建设性质	建设里程(km)	开工时间	计划完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”计划投资(亿元)	2021-2024年完成投资额(亿元)	规划情况
1	1	广州至湛江高铁云浮段	新建	49.07	2020	2025	78.67	77.17	56.62	规划内
2	3	深南高铁云浮段	新建	106.4	2023	2027	194.55	30.00	47.53	规划内
		合计		155.47			273.22	107.17	104.15	

表1-10 2021-2024 年云浮市轨道项目未开工情况表

序号	原序号	轨道未开工项目名称	建设性质	建设里程 (km)	计划开工时间	计划完工时间	原总投资 (亿元)	原“十四五”计划投资 (亿元)	2021-2024年完成投资额 (亿元)	规划情况
1	2	罗定至岑溪铁路云浮段	新建	37.58	2023	2027	27.20	5.00	0.06	规划内
2	5	春湾至罗定地方铁路改建工程	改建	61.00	2027	2030	20.79	0.02	0.05	规划内
3	-	云浮疏港铁路	新建	42.60	2027	2030	0.00	0.00	0.00	新增
4	4	粤港澳大湾区西岸城际铁路肇庆经云浮至江门段	新建	93.96	2027	2030	376.45	0.02	0.00	规划内
5	6	广茂铁路云浮段电气化改造	改建	60.00	2027	2030	60.00	0.02	0.00	规划内
合计				295.14			484.44	5.06	0.11	

表1-11 2021-2024 年云浮市港口码头项目完工情况表

序号	港口码头完工项目名称	所在行政区域	建设规模		性质及用途	建设性质	开工时间	完工时间	原总投资 (亿元)	原“十四五”计划投资 (亿元)	2021-2024年完成投资 (亿元)	规划情况
			泊位等级 (T级)	泊位数 (个)								
1	云浮港六都港区“油气合一”趸船式LNG加注站建设项目 (原名:六都港区液化天然气 (LNG)加注码头)	云安区六都镇	3000	1	专用码头,设计年加注能力1.05万吨	新建	2021	2023	0.4	0.4	0.4	规划内
2	云浮港都骑通用码头工程二期 (广州云浮国际物流港项目)	云安区都杨镇	1000	3	集装箱\件杂货	续建	2020	2023	5.18	3	4.8	规划内
3	广东华润西江发电厂2×660MW“上大压小”超超临界燃煤发电工程项目配套码头工	云安区都杨镇	2000/3000	3	通用码头,年通过能力558万吨。	续建	2019	2024	2.56	2	2.0	规划内

序号	港口码头完工项目名称	所在行政区域	建设规模		性质及用途	建设性质	开工时间	完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”计划投资(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
			泊位等级(T级)	泊位数(个)								
	程(首期工程)											
4	云浮港六都港区黄湾作业区行达通用码头工程	云安区六都镇	3000	2	通用码头,年通过能力145万吨	新建	2022	2024	0	0	1.5	新增
	合计								8.14	5.4	8.7	

表1-12 2021-2024 年云浮市港口码头项目在建情况表

序号	港口码头在建项目名称	所在行政区域	建设规模		性质及用途	建设性质	开工时间	计划完工时间	原总投资(亿元)	原“十四五”计划投资(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	规划情况
			泊位等级(T级)	泊位数(个)								
1	云浮港南江口港区鸿业码头工程(原名:云浮港碧桂园(郁南)物流园通用码头)	郁南县南江口镇	3000	3	通用码头,年通过能力280万吨。	新建	2022	2025	2.3	2	2.26	规划内
2	云浮港都杨港区关塘码头一期工程	云安区都杨镇	3000	5	通用码头,设计年通过能力2500万吨	新建	2025	2026	0	0	3	新增
3	云浮港都城港区建城通用码头一期工程	郁南县建城镇罗旁	2000	5	通用码头,设计年通过能力2000万吨	新建	2025	2026	0	0	1.5	新增
	合计								2.3	2	6.76	

表1-13 2021-2024 年云浮市综合运输服务站建设项目完工情况表

序号	所属县市	项目名称	建设性质	站点性质	开工时间	完工时间	2021-2024年 完成投资（亿元）	进度情况
1	云安区	白石镇综合运输服务站	改造	便捷站	2022	2022	0.008	已完工
2	云安区	富林镇综合运输服务站	改造	便捷站	2022	2022	0.003	已完工
3	云安区	高村镇综合运输服务站	改造	便捷站	2022	2022	0.004	已完工
4	云安区	石城镇综合运输服务站	改造	便捷站	2022	2022	0.004	已完工
5	云安区	云安区综合运输服务站	改造	便捷站	2022	2022	0.002	已完工
6	云城区	云城区金山综合运输服务站	改造	三级站	2022	2022	0.012	已完工
7	罗定市	罗镜镇综合运输服务站	改造	便捷站	2024	2024	0.004	已完工
8	新兴县	稔村镇综合运输服务站	改造	停靠点	2023	2023	0.003	已完工
9	新兴县	水台镇综合运输服务站	改造	停靠点	2024	2024	0.004	已完工
10	罗定市	素龙综合运输服务站	改造	便捷站	2024	2024	0.003	已完工
11	新兴县	天堂镇综合运输服务站	改造	便捷站	2023	2023	0.003	已完工
12	郁南县	郁南县综合运输服务站	改造	便捷站	2023	2024	0.004	已完工
13	云城区	云浮综合运输服务站	改造	三级站	2023	2023	0.005	已完工

序号	所属县市	项目名称	建设性质	站点性质	开工时间	完工时间	2021-2024年 完成投资（亿元）	进度情况
	合计						0.059	

1.2.6 公共交通

城市公共交通系统低碳建设深入推进。一是加速车辆能源结构转型，大力提高新能源车辆在公共交通领域的应用规模。2024 年底，全市 344 台公交车辆 100% 实现新能源，推动公共交通车辆全面向绿色低碳能源转型。二是优化公交基础设施与线路网络，系统规划和完善公交线路布局，加强公交首末站等基础设施建设，提高公交系统对重大交通节点的集疏运支持保障能力。2024 年底，全市有 24 个公交首站和 61 个公交末站，公交线路 60 条，部分公交线路的首站相同，公交通达 21 个镇街和 116 个行政村。进一步增强公共交通的服务效率与可达性，构建集约、循环、低碳的公交运行体系。三是构建城乡交通协同发展格局，促进农村客运企业与城市公共交通的有效衔接和功能互补，整合城乡客运资源，形成覆盖城乡、衔接顺畅的一体化交通服务网络。全市共有 11 家农村客运企业，农村客运车辆 537 辆，全市所有行政村客运班车通达率达 100%，全面提升群众出行的便捷性与服务质量，助力实现城乡交通服务均等化与低碳化协同发展。

1.2.7 交通运输能力与服务水平

随着云浮市交通基础设施的快速发展，综合运输能力与服务水平得到了显著提高。2024 年，云浮市公路旅客运输量 346.69 万人次，旅客周转量 32268.33 亿人公里，货物运输总量 9453.59 万吨，货物周转量 102.31 亿吨公里。从 2021 年到 2024 年，云浮市客运交通量下降 29.17%，货运交通量增长 6.18%。

表1-14 2021- 2024年云浮市公路、水运客货运量完成情况

指标		单位	2021年	2022年	2023年	2024年
公路旅客运输总量		万人	489.48	326.23	384.35	346.69
公路旅客运输周转量		万人公里	4.39	2.71	3.50	3.23
货物运输总量		万吨	8903.31	8326	9398.75	9453.59
其中	公路	万吨	7594.62	7015	8018.71	8156.65
	水路	万吨	1308.69	1311	1380.04	1296.94
货物运输总周转量		亿吨公里	101.38	95.60	99.76	102.31
其中	公路	亿吨公里	67.47	59.41	58.84	65.21

指标	单位	2021年	2022年	2023年	2024年
水路	亿吨公里	33.90	36.19	40.93	37.10

1.3 “十四五”规划面临问题分析

“十四五”规划从2021年开始实施以来，受新冠疫情和外部经济形势变化影响，“十四五”前期的整体投资建设进度相对缓慢。根据目前云浮市的综合交通运输体系建设进度可以发现，“十四五”收官之年规划实施将面临以下问题：

(1) 社会经济形势变化对云浮市交通运输发展产生较大冲击

“十四五”开局以来，国内外经济形势持续变化，新冠疫情影响深远，国际形势严峻，内外部因素的叠加，对云浮市“十四五”前期交通运输规划目标的完成产生较大影响。同时，由于世界经济复苏乏力，产业链供应链循环受阻，国内消费和经济仍处在恢复期，地方财政紧张，建设资金筹措困难等问题突出，进一步增加交通“十四五”规划后半期项目按期实施的难度。

受经济下行影响，省、市地方政府财政收入仍处于恢复性增长阶段，财政收支矛盾突出，地方政府交通基建支出维持稳定规模存在巨大压力。此外，近年来农村公路建设主要依托上级补助资金，不足部分需由属地区县财政资金解决。但云浮市属于欠发达地区，各区县财政相对薄弱，导致资金筹措困难。同时，由于上级资金补助政策变化等原因，部分农村公路项目补助资金未能全部及时落实到位，也对交通“十四五”规划项目实施进度造成较大影响。

(2) 土地与农田等资源制约较大，规划项目难以按期实施

交通基础设施用地规模较大，征地一直是制约建设进度的主要因素之一。近年来，国家加大对生态保护、永久基本农田管制的力度，相继发布了《关于全面划定永久基本农田实行特殊保护的通知》、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》等政策措施，土地供应进一步收紧，交通基础设施的征地困难进一步增大，部分“十四五”规划综合运输基础设施建设项目因占用林地、永久基本农田等指标而难以落地。

此外，公路、轨道为大型线性建设工程，土地需求量巨大，规划项目建设涉及大量的土地征用、房屋征拆和管线迁改，导致规划项目进度相对滞后。

(3) 部分规划项目进展较缓慢，完成规划目标难度加大

至 2024 年底，投资完成率较低的项目包括高速公路、农村公路、普通公路养护、航空工程、客货运枢纽工程，完成率均在 50% 以下。云浮市高速公路建设项目，受前期审批进度滞后和征地拆迁资金及协调难度影响，云浮（郁南）至阳江（阳西）高速公路（云浮段）等 4 个项目仍处于前期论证阶段。农村公路项目建设进展缓慢，60% 多的项目处于前期论证或设计阶段，“十四五”后期完成难度较大。6 个轨道项目除广州至湛江高铁（云浮段）、深南高铁云浮段在建外，其余项目均处于前期论证或设计阶段。原规划 4 个港口码头类项目，3 个已完工，1 个处于在建阶段。此外，2 个航空类项目、5 个公路客运站场、2 个公路货运站场项目在“十四五”前期均无进展。总体来看，“十四五”前期项目实施进度缓慢，后期任务十分艰巨，完成“十四五”规划目标的难度很大，需要对规划进行调整优化。

2 发展形势及发展需求

2.1 发展形势

“十四五”以来，受新冠疫情和外部环境影响，虽然云浮市交通基础设施建设进度相对缓慢，但在市政府和相关部门的高度重视和大力推动下，云茂高速（云浮段）、云浮港都骑通用码头工程二期（广州云浮国际物流港项目）等一批重大交通基础设施建设项目相继建成，进一步完善了云浮综合立体交通网络。“十四五”时期是云浮交通建设的攻坚关键期，是云浮实施“交通融湾”战略，以交通建设引领“一带一轴”、“两廊两区一域”发展，支撑园区经济、镇域经济、资源经济发展的重要时期。

（1）社会经济高质量发展对云浮综合交通运输体系建设提出了新要求

党的二十大提出“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”这一判断，是党中央从全面建设社会主义现代化国家的要求出发，对交通运输领域提出新的、更高的要求，是交通运输行业今后前进发展的行动指南和根本遵循。“十四五”开局以来，云浮市提出积极抢抓战略机遇，全面实施“东融湾区”，一体谋划推进园区经济、镇域经济、资源经济“三大抓手”的思路措施。交通作为经济社会发展的“先行官”，综合交通运输体系建设承担着云浮振兴发展的重任，社会经济的科学、可持续发展，对云浮的综合交通运输体系建设提出了更高的要求。随着社会高质量发展的深入推进，居民对交通出行时效性和舒适性需求也不断提高，未来高铁、城际轨道、航空等高快速集疏运交通方式分担率将持续增长，空铁运输将成为云浮综合交通体系发展的重要方向。

（2）广东省综合交通运输体系发展提出了新要求，云浮市综合交通体系建设重心面临新调整

2023年6月，广东省交通运输厅提出关于贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”推进城乡区域交通运输协调发展的实施意见，针对城乡区域交通运输发展不平衡不充分的问题，提出相关的工作目标和具体实施意见，瞄准3~5年这一时期，实现城乡区域交通基础设施发展更加均衡，公路高质量发展取得明显成效的目标。并展望至2035年，全省综合交通体系率先基本实现现代化，总体形成以高速公路为骨架、普通

国省道为支撑、农村公路为基础，内联外通、全面覆盖、衔接顺畅的县镇村路网体系，有力支撑县域经济发展、新型城镇化战略和乡村振兴。在这一实施意见指导下，为了应对发展形势的新变化和新要求，结合云浮市发展实际情况，将更多资源投入到推动新型城镇化和乡村振兴的交通基础设施建设上，支撑园区经济、镇域经济和资源经济发展，因此需要对云浮市综合交通运输“十四五”规划进行中期调整。

(3) 社会经济发展新形势要求综合交通运输体系建设作出调整

随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，我国经济逐步摆脱疫情影响，向常态化运行轨道回归，呈现恢复向好态势。但发展成绩来之不易，风险挑战不容小视。当前，国际环境复杂严峻，世界经济复苏仍显乏力，我国将在一个更加复杂严峻的外部环境中谋求和推动自身发展。同时，国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固，经济转型升级面临新的阻力，推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。“十四五”前期，云浮市高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力有效应对超预期因素冲击，经济社会大局保持稳定，经济总量稳步壮大，人民生活持续改善。当前云浮正处于实现科学发展和高质量发展的重要机遇期，社会经济发展新形势也对综合交通运输体系发展提出了新要求，港口、铁路等货运物流基础设施将成为支撑疫情后经济复苏的重要力量，因此需调整综合交通“十四五”规划以适应新时期交通运输对区域经济社会发展的支撑与引领作用。

2.2 发展需求

2.2.1 交通运输需求特征

“十四五”收官之年，云浮市综合交通需求将呈现以下特征：

(1) 客运需求总体呈现增长趋势，但由于客运总规模增长已逐渐趋向稳定，因此客运发展的特征主要是以不同模式客运相互分流，相互补充为主。

(2) 客运工具向大规模集约化和小型机动化两个方向发展。随着南广、广湛、深南等高铁或城际铁路的开通和规划建设，居民中远距离出行的首选方式逐渐从公路客运转

向轨道交通和航空交通，客运逐渐向大规模集约化的交通运输模式发展。同时，随着云浮经济社会发展，居民生活水平的提高，小客车也逐渐成为中短途出行的重要交通工具。

(3) 货运需求持续增长，长途货运和城乡物流货运工具呈现差异化发展。云浮全面融珠融湾，构建保障大湾区产品集散地和物流配送中心的发展战略，将使大宗货物运输的需求迅速增长，长途货运工具逐渐向航空、轨道、水运及公路集装箱运输等大规模专业化方向发展。同时，随着电商经济、物流购物的发展，城乡货运物流也向小规模、灵活高效化方向发展。

(4) 传统邮政业务发展蓬勃，快递电子商务融合加速。函件、报刊邮递等传统邮政业务呈持续下降趋势，优质快递服务成为畅通经济循环、促进线上线下一体的重要保障和快递行业新一轮高质量发展的重要引擎。随着快递物流业向三四线城市及农村等下沉市场融合和发展的速度加快，覆盖广泛的服务网点成为邮政行业的竞争优势。

(5) 旅游交通深度融合，交通运输设施尚存不足。随着旅游经济加速发展，交通基础设施需要充分衔接粤港澳大湾区及省内外地区，打通“最后一公里”，为云浮旅游产业吸引旅游客源提供全面、高质量的交通基础设施服务和保障。

2.2.2 交通运输需求总量预测

预测至“十四五”期末（2025年），公路旅客运输量约329.36万人；货物运输总量约9616.72万吨，其中公路承担达8319.78万吨，占比约为86.51%，水运承担达1296.94万吨，占比约为13.49%。

2.2.3 邮政业务需求预测

预测至“十四五”期末（2025年），云浮市邮政业务总量达到31.72亿元，年增长5%；快递业务量约达到5939.54万件，年增长50%；快递业务收入约达5.76亿元，年增长5%。

表2-1 交通运输及邮政业务需求预测表

指标	单位	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
----	----	-------	-------	-------	-------	-------

货物运输总量		万吨	8903.31	8326	9398.75	9453.59	9616.72
其中	公路	万吨	7594.62	7015	8018.71	8156.65	8319.78
	水路	万吨	1308.69	1311	1380.04	1296.94	1296.94
货物运输总周转量		亿吨公里	101.38	95.6	99.76	102.31	106.22
其中	公路	亿吨公里	67.47	59.41	58.84	65.21	69.12
	水路	亿吨公里	33.90	36.19	40.93	37.1	37.10
公路旅客运输总量		万人	489.48	326.23	384.35	346.69	329.36
公路旅客运输周转量		万人公里	4.39	2.71	3.50	3.23	3.07
邮电业务总量		亿元	26.43	27.66	28.97	30.21	31.72
快递业务量		万件	1214.73	1517	2257.27	3959.69	5939.54
快递业务收入		亿元	3.18	3.54	4.05	4.80	5.76

3 调整思路

3.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实广东省委经济会议、全省高质量发展大会的新要求，以“十四五”规划为基础，针对前期执行情况，结合社会经济发展实际情况和需求，着力完善布局、提升质量，把握新一轮大发展机遇，对标聚焦高质量发展主线任务，紧扣“打造粤北生态发展新高地，建设高质量发展的美丽云浮”目标，坚定不移推动东融战略，大力推动云浮高质量发展“三大抓手”，立足“一区”、融入“一核”、协同“一带”，构建开放、快捷、安全、绿色、智慧的现代化综合交通运输体系，为实现云浮市高质量发展提供坚实的交通运输服务保障。

3.2 调整原则

（1）坚持均衡部署、突出重点

交通运输作为国民经济和社会发展的基础性、先导性产业，应具有一定前瞻性。通过均衡布局的规划，强化对综合交通运输系统的总体部署和统筹协调，加强交通运输对社会经济发展的支撑和引导。

同时，锚定“十四五”规划目标，结合实际情况和实施条件，将有限的资源聚焦于交通“十四五”规划中的重要任务和重大项目上，为云浮市全面建成小康社会、高质量建成粤北生态建设发展新高地和率先基本实现社会主义现代化提供基础设施支撑。

（2）坚持统筹协调、远近结合

统筹把握好全局和局部、当前和长远、技术与经济的统筹协调，抓住“十四五”规划推进中的主要矛盾和矛盾的主要方面，区分轻重缓急、满足发展急需，在综合考虑云浮发展需求和资金、土地约束的基础上，合理把握交通基础设施建设的规模、标准和进度，强化交通发展规划与国土空间规划的协同，为全面、协调、可持续地整体推进规划实施工作提供重要支撑。

(3) 坚持科学严谨、实事求是

依据“十四五”规划，客观分析云浮市综合交通运输体系建设存在的问题和短板，结合国内外社会经济发展形势及云浮市发展需求，在客观公正评价及准确把握发展态势的基础上，综合考虑地方资金、土地等重要约束条件，合理调整“十四五”收官之年规划目标，统筹协调“十四五”收官之年交通基础设施建设计划，以科学严谨、实事求是的原则指导规划实施与落实。

3.3 调整目标

3.3.1 总体目标

本次规划中期调整主要是对“十四五”规划的调整和补充，规划调整的总体目标是：围绕“打造粤北生态发展新高地，建设高质量发展的美丽云浮”这一总体任务，基本实现融入大湾区“一小时交通圈”、全省“12312”出行圈和“123”快货物流圈，构建“开放、快捷、安全、绿色、智慧”的、对内紧密连接云浮各市县，对外全方位融入粤港澳大湾区的一体化综合交通运输体系。

3.3.2 主要目标

(1) 公路运输

建立“高快速公路网、完善国省道干线网、农村公路基础网”构成的“三张公路网”，积极推动云浮市高速公路网“三纵三横”、骨干公路“四横六纵”布局成型，完成国省道主干线优化改造，云浮市干线路网基本成型，有效连接市域内各片区，全面融入粤港澳大湾区高（快）速路网，融入珠三角“核心经济生活圈”；普通公路网与高速公路网衔接顺畅，打造各县行政中心与云浮市区 1 个小时交通圈，逐步实现县通镇、镇通镇通三级以上公路，镇通（建制）村至少有一条四级双车道公路的目标。

(2) 轨道交通

加快实施进度，争取广州至湛江高铁云浮段在“十四五”建成通车，继续推进深南高铁建设。加快罗定至岑溪铁路云浮段、春湾至罗定地方铁路改建工程、广茂铁路云浮段电气化改造、云浮疏港铁路和粤港澳大湾区西岸城际肇庆经云浮至江门段等项目的前期论证研究工作。打造由高铁、城轨、货运铁路构成的立体轨道交通网络，加快推进“三主三辅”高铁枢纽建设，实现市域高铁服务全覆盖，全面对接大湾区轨道交通网络，加快构建“15分钟通达珠三角枢纽机场，1小时通达大湾区主要城市，2小时通达大西南主要城市”的高铁交通圈。

（3）航道运输

全面提升西江黄金水道的软实力，推进云浮新港、广州（云浮）国际物流港与粤港澳大湾区核心港口圈对接，把云浮打造成为“珠江——西江经济带”重要内河航运枢纽、粤西北地区江海联运重要枢纽。

（4）航空运输

继续积极推进云浮机场建设工程，谋划郁南通用机场、云城区大金山直升机通用机场、新兴通用机场，打造云浮及周边地区航空运输枢纽，积极融入大湾区通用航空产业领域。

（5）综合枢纽

客运枢纽方面，充分发挥高铁优势，依托南广高铁郁南站、云浮东站、广湛高铁新兴南站，打造客运枢纽与公共交通、轨道交通、铁路无缝衔接系统，提升综合服务功能，打造现代化的地区综合性客运枢纽；货运枢纽方面，贯彻“支撑快运、服务现代物流、服务专业化”理念，积极谋划创建服务保障大湾区的产品集散地和物流配送中心；推进云浮港与粤港澳大湾区核心港口圈对接，按“一港四区”布局，把港口建设与临港工业与大湾区区域物流枢纽建设结合起来。

（6）公共交通

继续推进公共交通专项规划，完善公交线路布局和首末站建设，提高公交系统对重大交通节点的集疏运支持保障能力，继续积极推动新能源公交的发展，提升公共交通出行方式分担率，打造云浮现代化城市公交运输体系。

（7）邮政业

邮政业发展规模实现新跃升；寄递服务网络深入城乡，国际国内寄递大通道更加畅通，快递物流园区、邮政和快递处理设施布局更加优化，城市末端服务网络和农村网点设施更加健全；邮政普遍服务水平和均等化程度显著提升，快递服务能力和普惠化程度显著提升，邮政业绿色、安全和创新发展水平显著提升，寄递服务信息化智能化水平显著提升。

（8）农村物流

努力整合客运货运、邮政快递、供销商贸等资源，探索“一点多能、一网多用”的农村综合运输服务发展新模式，实现客货同网、资源共享，加快构建云浮市农村综合运输物流服务体系，畅通工业品、农产品、保障物资、生活用品等双向流通，推动道路客运和邮政、旅游、电商货运物流等融合发展，提高县、镇、村综合运输服务站点利用效率，解决农村出行和农村货运物流难题，降低运输成本，助力“镇域经济”发展与乡村振兴。

（9）交通管理

加强交通运输系统的信息化、智能化建设，提升安全应急响应水平，严防重大安全风险，提高运输服务能力和运输管理水平。

4 调整方案

4.1 调整总表

调整后“十四五”规划计划投资 351.59 亿元，其中公路 179.29 亿元、轨道 144.62 亿元、航空 0.12 亿元、综合运输枢纽 27.56 亿元。

表4-1 调整后“十四五”规划汇总表

设施类型		调整后建设项目数量	调整后建设里程(km)	2021-2024年完成投资(亿元)	2025年计划投资(亿元)	调整后总投资(亿元)	调整后“十四五”完成计划投资(亿元)
公路	小计	181	43387.52	120.16	58.24	1178.43	179.29
	高速公路	10	371.70	17.19	24.80	659.29	41.99
	国省道	76	882.14	52.07	25.51	339.09	78.45
	农村公路	95	946.06	33.20	1.61	156.03	34.83
	“四好农村路”提档升级	1项	2516.26	14.11	5.56	19.67	19.67
	普通公路养护	1项	37950.15	2.59	0.64	3.24	3.24
	国省道生命防护工程	1项	721.21	1.00	0.11	1.11	1.11
轨道	7	450.61	104.26	40.36	657.75	144.62	
航道	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
航空	1	0.00	0.12	0.00	30	0.12	
综合运输枢纽	小计	20		15.52	12.04	32.00	27.56
	公路客运枢纽	0	—	0	0	0.00	0.00
	公路货运枢纽	0	—	0	0	0.00	0.00
	内河港口	7	—	15.46	12.04	31.94	27.50
	综合服务站	13	—	0.06	0.00	0.06	0.06
合计	209个/3项	43838.13	240.06	110.64	1898.17	351.59	

4.2 公路交通

“十四五”收官之年，是云浮市贯彻落实城市总体规划以及各专项规划的关键期，是云浮市加快构建全市“三纵三横”高速网络，实现云浮高质量发展的关键期。

4.2.1 优化调整项目建设计划

公路工程优化调整项目的方式包括调整为前期论证研究（即调整至中远期实施）、拟取消实施和新增（在“十四五”规划外新增）三类。

调整为前期论证研究的项目：项目建设必要性强，但因用地指标、建设资金、生态等因素影响难以近期实施的项目，调整为前期论证研究，在中远期实施，该类项目共 78 条（其中高速 4 条、国道 9 条、省道 23 条、农村公路 42 条）。

拟取消实施的项目：改由其他工程实施的项目，或者项目建设必要性一般，因用地指标、建设资金、生态等因素影响难以实施的项目，该类项目共 82 条（其中国道 3 条、省道 25 条、农村公路 54 条）。

新增的项目（在“十四五”规划外新增）：替换原规划的项目，或项目建设必要性强，且“十四五”期间存在建设条件的项目，该类项目共 39 条（其中国道 3 条、省道 27 条、农村公路 9 条），新增项目包括已完工、在建和 2025 年启动项目。

4.2.2 调整后公路交通规划方案

（一）持续推进高速公路网络完善

“十四五”期间，云浮市持续推进高速公路网布局完善，逐步建设形成“三纵三横”的高速公路布局。“十四五”前期，云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路（云浮段）、广梧高速公路云浮东收费站至国道 G324 线扩建工程云浮段等 4 个项目顺利完工；佛肇云高速公路（肇庆高要交界至云浮罗定段）和广昆高速公路粤境马安至河口段改扩建工程（云浮段）2 个项目正在推进建设。

“十四五”收官之年继续集中力量推进佛肇云高速公路（肇庆高要交界至云浮罗定段）和广昆高速公路粤境马安至河口段改扩建工程（云浮段）2条在建高速公路项目建设。

“十四五”收官之年继续推进云浮（郁南）至阳江（阳西）高速公路（云浮段）、德庆至罗定高速公路德庆至郁南段（云浮段）、云浮市至江门恩平市出海高速公路（云浮段）、包茂高速公路广西梧州龙圩至郁南连滩段，4条高速公路的调整为前期论证研究，争取在“十五五”期推进建设。

（1）佛肇云高速公路肇庆高要至云浮罗定段（云浮段）。佛肇云高速公路是贯穿广佛肇经济圈并连通云浮、广西的出省通道，该项目是云浮与珠三角枢纽（广州新）机场连接的重要高速公路通道，项目对加强粤港澳大湾区往西部地区的辐射能力，促进沿线经济发展具有重要作用。项目在云浮境内全长72公里，计划投资156.80亿元，2024年已启动建设。

（2）广昆高速公路粤境马安至河口段改扩建工程（云浮段）。广昆高速公路粤境马安至河口段是云浮积极融入“粤港澳大湾区”的重要举措之一。项目在云浮境内全长17.80公里，计划投资约17亿元，2023年已启动建设。

（二）持续优化国省道路网布局和升级改造

继续推进规划的国省主干线优化、升级改造任务，完善国省道干线路网布局及等级配置。“十四五”前期已有多段国省道升级改造或新建项目顺利完工，“十四五”收官之年的任务是继续加快推进G359线、G234线、S539线、S265线、S276线、S279线、S294线、S368线、S274线、S537线、S538线、S266线、S369线等国省道主干线云浮境内各路段的路面改造、改建、新建、续建等。

“十四五”前期，国道G324线罗定金鸡路口至良官段（K1234+520-K1239+520）路面改造工程、国道G324线云浮市迳口至镇安段路面改造工程、国道G359线新兴县城段改建工程（新兴县二环路东段工程）、省道S539线云安区留洞至上社段路面改造工程、省道S265线云城区迴龙围至罗乌隧道路面改造工程、省道S276线新兴县车

岗蕨村至县城段改造工程和省道 S276 线新兴县黄岗桥立交危桥改造工程等 21 条国道省道公路工程建设完工。

续建：“十四五”收官之年，继续推进国道 G324 线云浮市腰古至茶洞段改线工程、国道 G324 附城至素龙段改线工程（更名为国道 G324 线罗定素龙至附城段改线工程）等 11 条在建国省道工程建设。

2025年启动：2025 年启动省道 S266 线下埔村至广昆高速郁南出口段扩建工程、省道 S369 线太平至贵子段改建工程等 12 个项目建设。

前期论证：G324 福昆线罗定市环市东路节点至平风山段改建工程、国道 G234 线机场路口至黄牛木路口段路面改建工程等 32 条国省道项目调整为前期论证研究，争取在“十五五”期推进建设。

拟取消：国道 G324 线云安珠洞至镇安段改建工程、国道 G359 线新兴县稔村至东成段改线工程等 28 个项目因建设资金有限、地理环境限制或落地困难等原因拟取消实施。

（三）继续完善路网布局结构，提高路网连通性

继续提升国省道的衔接和联络功能，推进承担主要产业园区、主要公园旅游景区、居民聚集区对外联系功能的县乡道升级改造；打通断头路，构建干支协调、布局合理的公路网络，支撑区域高质量发展。

（四）继续推进农村公路建设

“十四五”期间农村公路规划建设的重点包括加快推进农村公路建设（含安防提升等）和“四好农村路”提档升级，推动农村公路“由通变畅”，既要提高路网功能及其通行能力，也要提升路网安全保障和服务水平。

农村公路，“十四五”前期已完成省道 S368 线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程、云城区县道 X430 白思线路面大修工程（K9+831 ~ K11+203）等 39 个项目。

2025年,继续推进云城区思劳镇古律至水尖顶旅游公路建设项目(云城区 Y172 古律-石磨衔接省道改建工程)等 10 个项目建设。同时,郁南县 2024 年农村公路建设项目第一批(村道 C398 线高坎至禾冲迳段)、郁南县 2024 年农村公路建设项目第一批(乡道 Y514 线建城至东二段)等 4 个 2025 年新增的项目建设于 2025 年启动。

省道 S265 前锋围仔至江罗高速南盛出口连接线工程、县道 X469 线夏洞至董迳段改造工程等 42 个项目调整为前期争取在“十五五”期推进建设。

县道 X469 线格木桥至安塘段改线工程、云浮市云城区十八坑至朝阳水库旅游公路建设项目农村公路建设项目等 54 个项目因分段实施、与其他项目合并实施、用地指标限制等原因而拟取消实施。

“四好农村路”方面,调整后“十四五”期推进提档升级 2516.26 公里,完成总投资 19.67 亿元。

(五) 继续加强公路养护

加强预防性养护,提高公路抗灾害能力,及时发现消除隐患,保障公路行车安全、畅通、舒适,积极采取科学新技术措施,不断提高公路养护工程质量,有效延长公路的使用寿命。同时继续加快公路养护管理体制变革,建立健全公路养护与管理体制机制,建立路域环境综合治理长效监管机制。

“十四五”期间,各区县公路养护累计总里程 37950.15 公里,养护总投资 3.24 亿元。推进国省道生命防护工程 721.21 公里,投资 1.11 亿元。

4.2.3 旅游交通

原综合交通运输“十四五”规划中,涉及地方旅游公路建设项目共 36 个,其中完工 5 个;在建 8 个;调整为前期论证研究 15 个;拟取消 8 个。2021-2024 年完成投资 3.07 亿元,计划 2025 年投资 3.38 亿元,调整后“十四五”投资约 6.54 亿元。

表4-2 “十四五”云浮市公路重点建设项目完工调整方案

新序号	原序号	公路重点建设完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	调整总投资(亿元)	调整“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	2025计划投资额(亿元)	“十五五”计划投(亿元)	规划情况
	一	高速公路	小计	38.40			50.15	9.10	9.10	0.00	0.00	
1	1	云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路(云浮段)	续建	38.40	2016	2021	46.23	5.61	5.61	0.00	0.00	规划内
2	4	广梧高速公路云浮西互通立交	新建	新增互通	2022	2024	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	规划内
3	5	广梧高速公路云浮东收费站至国道G324线扩建工程	扩建	收费站扩建	2020	2021	0.94	0.51	0.51	0.00	0.00	规划内
4	6	深岑高速罗定市双东立交改造工程	改造	立交改造	2022	2022	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	规划内
	二	国道	小计	51.67			9.92	2.86	2.86	0.00	0.00	
1	2	国道G324线罗定金鸡路口至良官段(K1234+520-K1239+520)路面改造工程	路面改造	5.00	2020	2021	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	规划内
2	3	国道G324线云浮市迳口至镇安段路面改造工程	路面改造	34.57	2021	2022	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	规划内
3	11	国道G359线新兴县城段改建工程(新兴县二环路东段工程)	改建(续建)	12.10	2018	2022	8.19	1.13	1.13	0.00	0.00	规划内
	三	省道建设及主干线	小计	174.84			21.87	15.40	15.40	0.00	0.00	

新序号	原序号	公路重点建设完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	调整总投资(亿元)	调整“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	2025计划投资额(亿元)	“十五五”计划投(亿元)	规划情况
1	3	省道S539线云安区留洞至上社段路面改造工程	路面改造	23.05	2020	2021	0.68	0.41	0.41	0.00	0.00	规划内
2	4	省道S265线云城区迺龙围至罗乌隧道路面改造工程	路面改造	6.45	2024	2024	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	规划内
3	6	省道S265线云安区六塘村至宝能段路面改造工程(更名为云浮西江新城云祥大道(一期)路面改造工程)	路面改造	7.70	2023	2024	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	规划内
4	16	省道S276线县城段改建工程【新兴县二环路西段工程(K0+000-K11+295.687)】	新建	11.30	2013	2024	7.20	1.00	1.00	0.00	0.00	规划内
5	21	省道S276线新兴县车岗蕨村至县城段改造工程	原级改造	2.20	2022	2022	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	规划内
6	25	省道S276线新兴县黄岗桥立交危桥改造工程	改造	0.07	2023	2023	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	规划内
7	28	省道S279线宝珠大林至黎木根段	升级改造	6.47	2021	2023	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	规划内
8	29	省道S279线大方大塘至大湾水口段路面升级改造工程	升级改造	27.10	2025	2027	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	规划内
9	30	省道S279线栗子岗至建城段路面升级改造工程	升级改造	7.40	2025	2027	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	规划内
10	31	省道S279线宝珠黎木根至大方大塘段路面升级改造工程	升级改造	12.38	2024	2025	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	规划内

新序号	原序号	公路重点建设完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	调整总投资(亿元)	调整“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	2025计划投资额(亿元)	“十五五”计划投(亿元)	规划情况
11	37	省道S294罗定市太平旧桥重建工程(水毁项目)	重建	0.10	2020	2022	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	规划内
12	40	省道S368线云安连塘至循环经济工业园公路工程(二期)	升级改造	0.17	2020	2021	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	规划内
13	-	东安大道升级改造工程二期项目	改建	6.09	2022	2023	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	新增
14	-	云祥大道(一期)、广盛路路面改造工程	改建	13.03	2023	2024	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	新增
15	-	S368线南江口镇过境公路改造工程	改造	1.75	2024	2024	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	新增
16	-	S274线宋桂镇过境公路改造工程	改造	1.40	2024	2024	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	新增
17	-	S279线建城镇过境公路改造工程	改造	28.15	2022	2022	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	新增
18	-	G234线广昆高速连接线至河口磨刀山遗址改造工程	改造	20.03	2023	2023	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	新增
		总计		264.91			81.94	27.36	27.36	0.00	0.00	

表4-3 “十四五”云浮市公路重点建设项目在建调整方案

新序号	原序号	项目名称 (调整情况: 在建)	建设性质	建设规模	开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五”计划 投资 (亿元)	规划情况
	一	高速公路	小计	107.80			197.39	32.79	8.09	24.70	158.51	
1	2	佛肇云高速公路(肇庆高要交界至云浮罗定段)	新建	90.00	2024	2028	173.50	22.65	2.65	20.00	150.85	规划内
2	3	广昆高速公路粤境马安至河口段改扩建工程(云浮段)	扩建	17.80	2023	2027	23.89	10.14	5.44	4.70	7.66	规划内
	二	国道建设	小计	34.93			23.03	22.11	20.11	2.00	0.92	
1	1	国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程	新建	34.93	2023	2026	23.03	22.11	20.11	2.00	0.92	规划内
	三	省道建设及主干线	小计	96.33			50.78	30.88	14.04	16.84	6.07	
1	19	省道S276线云城区腰古至云浮新区段新建工程(东部快线)	续建	17.45	2015	2025	17.09	5.20	4.20	1.00	0.00	规划内
2	23	省道S276线新兴县岭脚至里洞圩段改建工程(原名:省道S276线新兴县六祖至里洞圩段改建工程)	升级改造	10.44	2024	2026	0.99	0.90	0.52	0.38	0.09	规划内
3	27	省道S279线郁南县县城过境路段改线工程	新建	6.26	2024	2026	3.66	1.50	1.00	0.50	2.16	规划内
4	38	省道S368线云安区彩营至大河段路面改造工程	路面改造	23.20	2022	2027	1.30	0.90	0.64	0.26	0.40	规划内
5	48	省道S537线云安区细友石场至六塘段升级改造工程(更名为省道S537线(云安区段)细友石场至湾边村段改建工程)	升级改造	9.80	2024	2026	6.87	3.50	0.10	3.40	3.37	规划内
6	51	省道S538线高村龙海桥至佛洞段升级改造工程	升级改造	4.65	2022	2025	0.48	0.48	0.40	0.08	0.00	规划内
7	-	省道S538线罗顺至桂圩段公路路	路面改	8.68	2024	2025	0.26	0.21	0.11	0.10	0.05	新增

新序号	原序号	项目名称 (调整情况: 在建)	建设性质	建设规模	开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五”计划 投资 (亿元)	规划情况
		面改造工程	造									
8	-	广东金属智造科技产业园基础设施工程(二期)	新建	4.26	2021	2025	8.03	8.03	4.10	3.93	0.00	新增
9	-	深南高铁罗定北站综合交通枢纽配套基础设施工程	新建	4.60	2024	2026	3.44	1.5	0.86	0.64	0	新增
10	-	广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程	新建	6.13	2024	2025	7.82	7.82	1.92	5.90	0.00	新增
11	-	新兴县东堤北路(都吉村段)新建工程	新建	0.86	2024	2025	0.85	0.85	0.20	0.65	0.00	新增
		合计		239.05			271.20	85.78	42.25	43.54	165.50	

表4-4 “十四五”云浮市公路重点建设项目2025年启动调整方案

新序号	原序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资(亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
	一	高速公路	小计	0			0	0	0	0	0	
	二	国道	小计	22.50			15.14	2.90	0.3	2.60	12.24	
1	-	国道G359线新兴县东成扶桂至东瑶段改建工程(项目名称改为: 新兴县新成工业园东园东成片区至东二环连接线升级改造工程)	扩建	4.70	2025	2026	2.88	0.10	0.00	0.10	2.78	新增

新序号	原序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资(亿元)	调整“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	2025计划投资额(亿元)	“十五五”计划投资(亿元)	规划情况
2	4	国道G324附城至素龙段改线工程 (更名为国道G324线罗定素龙至附城段改线工程)	新建	17.80	2025	2027	12.26	2.80	0.30	2.50	9.46	规划内
	三	省道建设及主干线	小计	138.42			32.69	4.08	0.00	4.08	28.62	
1	11	省道S266线下涌村至广昆高速郁南出口段扩建工程	升级改造	6.60	2024	2025	7.74	0.50	0.00	0.50	7.24	规划内
2	13	省道S274线新兴六祖至稔村段改建工程(原名:新兴南站至高恩高速通深中通道快速路兼旅游公路)	新建	21.17	2025	2030	14.59	0.50	0.00	0.50	14.09	规划内
3	44	省道S369线太平至贵子段改建工程	升级改造	2.35	2025	2026	0.20	0.05	0.00	0.05	0.15	规划内
4	47	省道S537线(云安区段)凤凰坳至细友石场段改建工程	升级改造	8.30	2025	2027	5.52	0.50	0.00	0.50	5.02	规划内
5	55	省道S538线郁南县佛洞村至东坝镇东坝桥桥头段路面改造工程(原名:省道S538线郁南县佛洞村至东坝镇东坝桥桥头段大修工程)	路面改造	18.93	2025	2026	0.45	0.36	0.00	0.36	0.09	规划内
6	-	疏港大道建设工程一期(原拟命名为省道S537线云安区进港大道工程)	升级改造	4.50	2025	2026	0.84	0.50	0.00	0.50	0.34	新增
7	-	省道S274线大江水库至河步段路面改造工程(项目名称改为:省道S274线新兴县河头至河步段路面改造工程)	路面改造	43.91	2025	2027	1.26	0.50	0.00	0.50	0.76	新增

新序号	原序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资(亿元)	调整“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	2025计划投资额(亿元)	“十五五”计划投资(亿元)	规划情况
8	-	疏港大道建设工程三期(省道S537线云安区六塘至云浮新港段路面改造工程)	路面改造	15.00	2025	2025	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00	新增
9	-	疏港大道建设工二期(省道S537线云安区云浮新港段改线工程)	改建	1.30	2025	2026	0.63	0.10	0.00	0.10	0.53	新增
10	-	省道S369线罗定市牛路口至罗信高速罗镜出入口	路面改造	16.37	2025	2026	0.71	0.31	0.00	0.31	0.40	新增
合计				160.92			47.83	6.98	0.00	6.68	40.85	

表4-5 “十四五”云浮市公路重点建设项目前期论证调整方案

新序号	原序号	项目名称 (调整情况: 前期论证)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资(亿元)	调整“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	2025计划投资额(亿元)	“十五五”计划投资(亿元)	规划情况
	一	高速公路	小计	225.50			411.75	0.10	0.00	0.10	30.07	
1	7	云浮(郁南)至阳江(阳西)高速公路(云浮段)	新建	89.50	2030	2033	201.42	0.03	0.00	0.03	30.00	规划内
2	8	德庆至罗定高速公路德庆至郁南段(云浮段)	新建	20.00	2028	2031	35.33	0.01	0.00	0.01	0.01	规划内
3	9	云浮市至江门恩平市出海高速公路(云浮段)	新建	86.00	2031	2034	130.00	0.03	0.00	0.03	0.03	规划内

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:前期论证)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
4	10	包茂高速公路广西梧州龙圩至郁南连滩段	新建	30.00	2031	2034	45.00	0.03	0.00	0.03	0.03	规划内
	二	国道建设	小计	117.76			66.93	0.00	0.00	0.00	66.93	
1	10	G324福昆线罗定市环市东路节点至平风山段改建工程	改建	11.75	2025	2027	7.29	0.00	0.00	0.00	7.29	规划内
2	5	国道G234线机场路口至黄牛木路口段路面改建工程	升级改造	10.13	2026	2028	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	规划内
3	7	国道G234线罗定市罗定火车站平交路口至罗定市素龙信令段路面改造工程	路面改造	8.73	2026	2028	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	规划内
4	8	国道G234线罗定市两塘独石至罗阳圩段路面改造工程	路面改造	9.00	2026	2028	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	规划内
5	12	国道G359线罗定市牛路口至古圣庙段路面改造工程	改造	24.08	2027	2028	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	规划内
6	14	国道G359线新兴县簕竹镇五楞根至狮子岗段改线工程	新建	2.50	2028	2030	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	规划内
7	15	国道G359线高明更合至新兴东成段改建工程(新兴至珠三角枢纽(广州新)机场快速路)(原名:国道G359线高明更合至新兴东成段改建工程(新兴至广州珠三角枢纽机场快速路))	改建	14.92	2027	2030	16.18	0.00	0.00	0.00	16.18	规划内

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:前期论证)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
8	-	国道G234线郁南县连滩镇龙岩村至山其坑段改建工程	改建	11.90	2028	2031	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	新增
9	-	国道G359线新兴东成至新城段改建工程	改建	24.75	2027	2030	31.85	0.00	0.00	0.00	31.85	新增
	三	省道建设及主干线	小计	245.69			118.73	0.22	0.22	0.00	118.51	
1	2	省道S538线云城区城北路口至九曲岭段	升级改造	5.80	2026	2027	2.07	0.00	0.00	0.00	2.07	规划内
2	7	省道S265线云安区宝能至罗乌隧道段路面改造工程	路面改造	4.28	2026	2030	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	规划内
3	9	省道S265线世纪大道至南盛十八坑段扩建工程	改建	10.65	2024	2027	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	规划内
4	18	省道S276线云城腰古至新兴新城段改建工程(新兴接佛肇云高速快速路)	改建	19.76	2028	2030	25.86	0.00	0.00	0.00	25.86	规划内
5	20	省道S276线云浮新区至云安区六都段新建工程(西部快线)	续建	13.52	2028	2028	7.77	0.00	0.00	0.00	7.77	规划内
6	24	省道S276线新兴县里洞圩至恩平交界段改建工程	新建	13.00	2028	2030	2.07	0.00	0.00	0.00	2.07	规划内
7	36	省道S294线罗定市附城至七河段	路面改造	5.26	2027	2028	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	规划内

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:前期论证)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
8	45	省道S536线新兴县围河至车岗段 (项目名称更改为:省道S536线新兴县围河至车岗段改建工程)	升级改造	13.32	2028	2030	4.63	0.00	0.00	0.00	4.63	规划内
9	46	省道S537线(云城区段)高要交界至凤凰坳段改建工程	升级改造	5.40	2025	2027	2.24	0.22	0.22	0.00	2.02	规划内
10	58	省道S539线云安区云雾山隧道(含连接线)新建工程	新建	7.00	2026	2028	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06	规划内
11	60	云浮市都杨至云安公路新建工程连接线(西部快线连接线)	新建	4.04	2026	2029	4.29	0.00	0.00	0.00	4.29	规划内
12	-	云浮市云城区省道S368线(牧羊路口至云安交界)改扩建工程(更名为:云浮市云城区云六大道(牧羊平交口至彩营段)基础设施提升工程)	原级改造	8.02	2026	2028	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	新增
13	-	省道S265线南盛下贡至新兴交界段改建工程	改建	21.74	2026	2028	5.57	0.00	0.00	0.00	5.57	新增
14	-	郁南县S294线罗旁至建城段改线工程	新建	11.00	2028	2030	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	新增
15	-	省道S276线新兴六祖旧郎至含桃段改建工程(鼎盛大道)	新建	3.47	2028	2030	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	新增
16	-	省道S276线新兴县六祖含桃至雅岗段改建工程)	新建	4.97	2028	2030	7.21	0.00	0.00	0.00	7.21	新增
17	-	省道S276线新兴县六祖至岭脚段 (项目名称更改为:省道S276线新兴县六祖至岭脚段改建工程)	改建	5.10	2029	2030	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71	新增

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:前期论证)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
18	-	省道S265线新兴县青坳至簕竹段路面改造工程	路面改造	8.35	2028	2030	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	新增
19	-	省道S368线郁南都城镇至平台镇古同(广西省界)段(项目名称变更为:省道S368线郁南县平台镇平台村至古同(广西交界)段路面改造工程	路面改造	10.51	2027	2028	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	新增
20	-	郁南县S279线盘龙口至古丰段改建工程(项目名称改为:省道S279线郁南县蟠龙至干埔段改建工程)	改建	2.15	2028	2029	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	新增
21	-	郁南县S279线都城古丰村至都城夏袭段路面改造工程	路面改造	5.99	2026	2027	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	新增
22	-	省道S276线新兴车岗至六祖段改建工程	改建	22.37	2027	2030	29.47	0.00	0.00	0.00	29.47	新增
23	-	省道S279线郁南县宝珠大用至千官均荣段路面改造工程	路面改造	31.97	2026	2028	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	新增
24	41	省道S368线河口余村至高峰彩营(云浮东高速出口至广梧高速西出口)新建工程	新建	8.03	2028	2030	8	0.00	0.00	0.00	8	规划内
		合计		588.95			597.41	0.32	0.22	0.10	215.51	

表4-6 “十四五”云浮市公路重点建设项目拟取消调整方案

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设规模	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整 “十四五” 投资额 (亿元)	2021-20 24年完成 投资 (亿元)	2025计 划投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划 情况	拟取消原因
	一	国道	小计	97.3 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	6	国道G234郁南县南江口至罗定界段改建工程	改建	50.4 4	202 5	203 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	项目总投资额太大,上级补助资金远远不能满足建设需要,地方政府财政紧缺,难以解决缺口资金,因此分阶段实施
2	9	国道G324线云安珠洞至镇安段改建工程	改建	35.8 7	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	资金、用地困难
3	13	国道G359线新兴县稔村至东成段改线工程	新建	11	202 8	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	该项目与国道G359线高明更合至新兴东成段改建工程(新兴至珠三角枢纽〈广州新〉机场快速路均能解决我县稔村镇和东成镇交通瓶颈问题,后者已纳入《珠三角枢纽(广州新)机场整体交通规划》,能发挥更大功效,为避免重复建设,取消该项目,调整实施国道G359线高明更合至新兴东成段改建工程(新兴至珠三角枢纽〈广州新〉机场快速路

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设规模	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整 “十四五” 投资额 (亿元)	2021-20 24年完成 投资 (亿元)	2025计 划投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划 情况	拟取消原因
	二	省道建设及主干线	小计	406.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.72		
1	17	省道S276线云城腰古至新兴陈舍段路面改造工程	路面改造	8.00	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	规划内	施工图设计阶段,由:省道S276线云浮云城腰古壟圩至山口段路面预防养护及功能性修复养护工程项目实施
2	34	省道S294线连州至新榕段改建工程	升级改造	8.65	2027	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	规划内	该路段因受百年一遇洪水影响,路面受损严重,现以“省道S294线罗定黄胆岭至马埗口段灾毁恢复重建工程”正开展路面水毁修复前期工作,按水毁修复标准进行处理,纳入灾毁项目实施修复
3	5	省道S265线云城区横岗村至罗坤村段	升级改造	5.00	2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	结合佛肇云高速公路项目在南盛镇下贡附近设置出口,调整了规划方案
4	1	省道S538线云安区九曲岭-高村段路面改造	路面改造	12.90	2022	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	资金、用地困难
5	8	省道S265线云城区坪岗至青坳段改建工程	改建	22.30	2024	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	原规划里程15.82km,一级5.6km,二级10.22km。结合佛肇云高速公路项目在南盛镇下贡附近设置出口,调

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设规模	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整 “十四五” 投资额 (亿元)	2021-20 24年完成 投资 (亿元)	2025计 划投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划 情况	拟取消原因
													整了规划方案
6	10	省道S265线前锋旧水泥厂至赤岭段改线及连接线工程	新建	5.84	2023	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	难以落实建设资金及用地指标
7	12	省道S274线大江水库至河步段改建工程	改建	22.13	2026	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	省道S274线大江水库至河步段改建工程和省道S274线河头至大江水库段改建工程合并实施
8	14	省道S274线郁南县宋桂镇大迳口至云安区镇安桥头段改建工程(云安新干线项目省道S274线改建工程)	升级改造	16.03	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	资金、用地困难
9	15	省道S274线新兴县天堂镇风门坳至朱所段路面改造工程(原名:省道S274线新兴县天堂镇朱门楼至朱所段路面改造工程)	改造	9.53	2022	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	经省进行路况检测评定,该路段路况技术指标较好。同时,于2024年对部分路段进行了预防性养护工程
10	22	省道S276线新兴县城新郎至六祖三坪段改线工程	新建	11.53	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	“十五五”规划实施建设省道S276线新兴六祖旧瑯至含桃段改建工程(鼎盛大道)、省道S276线新兴县六祖含桃至雅岗段改建工程,

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设规模	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整 “十四五” 投资额 (亿元)	2021-20 24年完成 投资 (亿元)	2025计 划投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划 情况	拟取消原因
													能有效提升省道S276线新兴县六祖镇二环路至雅岗段交通通行能力,有效缓解六祖镇圩镇路段的交通拥堵问题,改善沿线群众出行条件,无需重复实施建设省道S276线新兴县城新朗至六祖三坪段改建工程
11	26	省道S276线云城区腰古云表路口至芙蓉村口改线工程	新建	2.70	2023	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	难以落实建设资金及用地指标
12	32	省道S279线郁南都城镇蟠龙村至蟠龙口段改造工程	路面改造	9.27	2023	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	拟调整至“十五五”期间实施,根据实际情况分两个项目实施:郁南县S279线盘龙口至古丰段改建工程(约0.5公里),郁南县S279线古丰至夏裘段路面改造工程(约8.8公里)
13	33	省道S294线K168+000~K173+200段路面大修工程	路面改造	5.20	2023	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	该项目线路与项目省道S369线罗定市牛路口至罗信高速罗镜出入口路线重复,建议取消
14	35	省道S294线罗定罗镜渡头至罗镜段	路面改造	5.20	2023	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	该路段因受洪水影响,路面受损严重,现正开展路面水毁修复前期工

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024年完成 投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况	拟取消原因
													作,按水毁修复标准进行处理,建议调整至“十五五”,纳入灾毁项目实施修复,该项目线路与项目省道S369线罗定市牛路口至罗信高速罗镜出入口路线重复,建议取消
15	39	省道S368线云安交界至都城高岗段路面升级改造工程	升级改造	46.02	2025	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	为沿江道路,沿线路边有较多住宅区域,以及因用地、用林、三区三线的制约,该项目难以实施
16	42	省道S368线牧羊沙坝口至高峰黄婆岭段改线工程	新建	3.20	2023	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	难以落实建设资金及用地指标
17	43	省道S369线罗定市牛路口至信宜中火交界(K157+337-K167+393,K171+420-K189+177)段路面大修工程	路面改造	27.81	2025	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	之前库已拆分为两段,另外一段路况较好,暂无计划实施
18	49	省道S537线云安区都杨镇六塘村至郁南县宋桂镇大迳口段改建工程(云安新干线项目省道S537线改建工程)	升级改造	60.00	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	资金、用地困难
19	50	省道S537线云安区都杨镇六塘村至郁南县宋	新建	6.60	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	资金、用地困难

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设规模	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整 “十四五” 投资额 (亿元)	2021-20 24年完成 投资 (亿元)	2025计 划投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划 情况	拟取消原因
		桂镇大迳口段改建工程 (先行工程云浮新港至 云安互通平交口路段)											
20	52	省道S538线郁南县连 滩至大方段改造工程	升级改 造	21.0 3	202 3	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	因该路段现场路况较为 良好,“十四五”期间 主要实施精细化提升工 程
21	53	省道S538线大方至通 门段新(改)建工程	新 (改) 建	19.8 7	202 5	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	建议取消,因原计划的 路线走向制约因素较多 ,已通过局部线路调整 实现提升,调整后走向 为S538线大方镇-宝珠 镇-建城镇-桂圩镇,该 项目无需实施
22	54	省道S538线通门至平 台段新(改)建工程	新 (改) 建	46.5 1	202 5	2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	建议取消,因原计划的 路线走向制约因素较多 ,已通过局部线路调整 实现提升,调整后走向 为S538线大方镇-宝珠 镇-建城镇-桂圩镇,该 项目无需实施
23	56	省道S538线云安区西 坑-六都村口段	路面改 造	7.86	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	无此路段
24	57	省道S538线郁南县建 城至桂圩段改线工程	新建	7.20	202 5	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	建议取消,因原计划的 路线走向制约因素较多 ,已通过局部线路调整 实现提升,调整后走向

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设规模	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整 “十四五” 投资额 (亿元)	2021-20 24年完成 投资 (亿元)	2025计 划投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划 情况	拟取消原因
													为S538线大方镇-宝珠镇-建城镇-桂圩镇,该项目无需实施
25	59	省道S539线云安区富林镇民主村至上社段改建工程(云安新干线项目省道S539线改建工程)	升级改造	16.30	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内	资金、用地困难
		合计		503.99			0.00	0.00	0.00	0.00	0.72		

表4-7 “十四五”云浮市农村公路重点建设完工项目调整方案

新序号	原序号	完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-202 4年完成投 资 (亿元)	2025计 划投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划 情况
	一	云城区	小计	82.93			2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	
1	2	省道S368线高峰桐油涌至双坑桥公路新建工程	新建	0.78	2022	2023	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	规划内
2	3	云城区县道X430白思线路面大修工程(K9+831~K11+203)	大修	1.37	2022	2023	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	规划内
3	7	县道X824夏洞至横岗升级改造工程(分两期实施:云城区县道X824夏洞至红营村委段四升三改建工程)	改建	15.73	2022	2023	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	规划内

新序号	原序号	完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	调整总投资(亿元)	调整“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	2025计划投资额(亿元)	“十五五”计划投资(亿元)	规划情况
		(K0+000-K7+700)、云城区县道X824红营村委会至四坑村委会段四升三改建工程)										
4	8	县道X873冲坑至麦州(云城区段)升级改造工程	改建	9.84	2022	2024	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	规划内
5	14	省道S368线云城区高峰立交桥至彩营段路面升级改造工程(云城区省道S368线(高峰平交至西出口)路况综合提升工程)	改建	3.90	2024	2024	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	规划内
6	15	云浮市云城区X806八和至云浮新港公路升级改造(批复项目名称:云城区县道X806八和至云浮新港段四升三改建工程(K0+000-K5+123))	改建	5.12	2022	2022	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	规划内
7	18	云浮市云城区X829前锋至七洞公路升级改造(分两段实施:云城区县道X829前锋至白芒段四升三改建工程(K0+000-K6+375)、云城区县道X829白芒至七洞段四升三改建工程(K6+375-K10+703))	改建	10.70	2024	2025	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	规划内
8	19	云浮市云城区X830彩营加油站至大台旅游公路建设项目(县道X830高峰至大台(云城区段)四升三改建工程)	改建	10.83	2023	2024	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	规划内
9	20	云浮市云城区X831青坳至新兴望天堂公路升级改造(县道X831青坳至新兴望天堂(云城区段)四升三改建工程)	改建	10.07	2023	2024	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	规划内
10	22	云浮市云城区城北新世纪至大金山顶旅游公路建设项目(云城区石板坑-大金山	改建	10.30	2023	2024	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	规划内

新序号	原序号	完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	调整总投资(亿元)	调整“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	2025计划投资额(亿元)	“十五五”计划投资(亿元)	规划情况
		景区路改建工程)										
11	23	云浮市云城区河口街云石大道至佰和明种植示范基地旅游公路建设项目(国家省级现代农业产业园佰和明南药种苗繁育基地公路改建工程)	改建	2.80	2023	2024	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	规划内
12	27	思劳东高速出入口连接线工程(项目名称变更为广东金属智造科技产业园基础设施工程(二期)佛云大道北延段)	新建	1.49	2022	2024	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	规划内
	二	云安区	小计	209.09			3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	
1	1	云安区X825冲麦线公路改建工程	改建	9.61	2024	2025	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	规划内
2	3	Y006大南线大修工程(含Y698线杜鹃山0.78公里)	路面改造	7.03	2021	2021	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	规划内
3	5	X480高村镇佛洞至千官镇双波(云安区高村水美段)改建工程	改建	8.60	2021	2022	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	规划内
4	6	X490白石镇至宋桂镇小茆(云安区白石段)改建工程	改建	9.60	2023	2023	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	规划内
5	7	X491白石镇至河口镇回龙(云安区白石段)改建工程	改建	4.48	2024	2025	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	规划内
6	8	X466南江口镇下咀至高村镇佛洞(云安区佛洞-西江林场)改建工程	改建	13.56	2022	2024	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	规划内
7	9	X467六都镇大庆至东坝镇粗石(云安区六都段)改建工程	改建	26.93	2024	2024	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	规划内

新序号	原序号	完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	调整总投资(亿元)	调整“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	2025计划投资额(亿元)	“十五五”计划投资(亿元)	规划情况
8	10	X809高岭至东升水库改建工程	改建	17.76	2022	2024	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	规划内
9	11	X485高村镇至苹塘镇(云安段)改建工程	改建	46.26	2022	2024	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	规划内
10	12	X808迳心至南蛇口改建工程	改建	16.05	2024	2025	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	规划内
11	14	X477水美至思磊(云安区高村段)改建工程	改建	5.38	2023	2025	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	规划内
12	15	X462河邦至罗阳改建工程	改建	6.70	2023	2023	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	规划内
13	16	X807茶洞至六马改建工程	改建	13.21	2024	2025	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	规划内
14	19	X832高村清水至高峰大台改建工程	改建	12.17	2023	2024	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	规划内
15	37	云安区Y726塘梨坳-石牛改建工程	改建	11.75	2022	2024	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	规划内
	三	罗定市	小计	29.12			23.03	16.75	16.75	0.00	0.00	
1	23	广东省循环经济云浮(罗定)工业园基础设施建设项目	续建	17.70	2020	2023	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	规划内
2	24	黎少镇新开发区杨梅塘至地坪二级公路	新建	1.20	2021	2022	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	规划内
3	27	罗定市县道X816线华石至苹塘瑞平公路改建工程	改造	5.56	2021	2022	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	规划内
4	30	罗定市环城南路及周边基础设施工程	新建	4.66	2019	2021	7.78	1.50	1.50	0.00	0.00	规划内
	四	新兴县	小计	2.16			1.44	1.40	1.40	0.00	0.00	
1	1	新兴县新成工业园东园园区道路新建工程	新建	1.36	2021	2022	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	规划内

新序号	原序号	完工项目名称	建设性质	建设规模	开工时间	完工时间	调整总投资(亿元)	调整“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	2025计划投资额(亿元)	“十五五”计划投资(亿元)	规划情况
2	12	新兴县新城镇排村桥改建工程	改建	0.36	2020	2021	0.13	0.09	0.09	0.00		规划内
3	13	新兴县新城镇联群大桥改建工程	改建	0.44	2021	2023	0.66	0.66	0.66	0.00		规划内
	五	郁南县	小计	62.83			3.19	1.24	1.24	0.00	0.00	
1	1	罗阳高速罗定双东出入口至千官一级公路新建工程	新建	10.11	2015	2021	2.78	0.83	0.83	0.00	0.00	规划内
2	5	X472大镇线历洞段大修工程	路面改造	13.70	2022	2023	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	规划内
3	8	X480线到角塘至上桥段改造工程	改造	10.71	2023	2024	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	规划内
4	23	Y502水口至双凤公路改造工程	升级改造	12.43	2021	2021	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	规划内
5	-	X854线通门至筋竹公路改造工程	改扩建	15.88	2021	2021	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	新增
		合计		386.13			33.71	25.43	25.43	0.00	0.00	

表4-8 “十四五”云浮市农村公路重点建设项目在建调整方案

新序号	原序号	项目名称 (调整情况: 在建)	建设性质	建设规模	开工时间	计划完工时间	调整总投资(亿元)	调整“十四五”投资额(亿元)	2021-2024年完成投资(亿元)	2025计划投资额(亿元)	“十五五”计划投资(亿元)	规划情况
	一	云城区	小计	20.75			0.30	0.22	0.14	0.08	0.08	

新序号	原序号	项目名称 (调整情况: 在建)	建设性质	建设规模	开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
1	16	云浮市云城区X827南盛圩至东升水库公路升级改造工程(分两期实施:云城区县道X827桐岗村委至东升水库四升三改建工程(K13+250-K19+366)、云城区县道X827大窝村委至桐岗村委四升三改建工程(K6+649-K13+250))	改建	12.70	2022	2024	0.20	0.20	0.12	0.08	0.00	规划内
2	25	云城区思劳镇古律至水尖顶旅游公路建设项目(云城区Y172古律-石磨衔接省道改建工程)	改建	8.05	2023	2024	0.10	0.02	0.02	0.00	0.08	规划内
	二	云安区	小计	20.95			7.21	5.21	5.13	0.08	2.00	
1	13	X806云浮新港至富强改建工程	改建	12.86	2023	2025	1.03	1.03	0.95	0.08	0.00	规划内
2	33	云浮市云杨公路新建工程第二期	新建	8.09	2017	2024	6.18	4.18	4.18	0.00	2.00	规划内
	三	罗定市	小计	22.64			0.69	0.43	0.30	0.13	0.26	
1	15	连州云致至新榕公路改造工程	升级改造	14.14	2021	2025	0.39	0.39	0.27	0.12	0.00	规划内
2	22	罗镜镇新榕至连州镇古榄旅游公路	新建	8.50	2020	2027	0.30	0.04	0.03	0.01	0.26	规划内
	四	新兴县	小计	2.68			2.77	2.77	2.03	0.74	0.00	

新序号	原序号	项目名称 (调整情况: 在建)	建设性质	建设规模	开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
1	7	清云高速车岗连接线至西二环(万洋众创城至联群大桥段)新建工程(含广茂铁路跨线桥)	新建	0.63	2023	2025	1.78	1.78	1.38	0.40	0	规划内
2	11	江罗高速东成互通立交连接线扩建工程	扩建	2.05	2022	2025	0.99	0.99	0.65	0.34	0	规划内
	五	郁南县	小计	12.84			0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
1	7	X801线高速出口至朝阳改造工程	改造	12.66	2023	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
2	24	南江口河朗大桥	渡改桥	0.18	2023	2024	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	规划内
		合计		79.86			11.17	8.83	7.79	1.03	2.34	

表4-9 “十四五”云浮市农村公路重点建设项目2025年启动调整方案

新序号	原序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
	一	新兴县	小计	0.37			0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	
1	-	新兴县东成镇上料桥改建工程	桥梁工程	0.37	2025	2025	0.07	0.07	0.00	0.07	0	新增

新序号	原序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
	二	郁南县	小计	4.30			0.03	0.01	0.00	0.01	0.02	
1	-	郁南县2024年农村公路建设项目第一批(村道C398线高坎至禾冲迳段)	改扩建	1.48	2025	2025	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	新增
2	-	郁南县2024年农村公路建设项目第一批(乡道Y514线建城至东二段)	改扩建	0.63	2025	2025	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	新增
3	-	郁南县2024年农村公路建设项目第一批(乡道Y547线五丰至洞儿口段)	改扩建	2.18	2025	2025	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	新增
		合计		4.67			0.10	0.08	0.00	0.08	0.02	

表4-10 “十四五”云浮市农村公路重点建设项目前期论证调整方案

新序号	原序号	项目名称 (调整情况: 前期论证)	建设性质	建设规模	计划开工时间	完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
	一	云城区	小计	80.31			24.79	0.50	0.00	0.50	24.29	
1	1	省道S265前锋围仔至江罗高速南盛出口连接线工程	新建	4.25	2026	2027	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	规划内
2	5	县道X469线夏洞至董迳段改造工程	改建	8.87	2026	2028	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	规划内

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:前期论证)	建设性质	建设规模	计划开工时间	完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
3	9	县道X470线南盛十八坑至江罗高速出口连接线段扩建工程	扩建	2.80	2026	2027	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	规划内
4	11	国道G324与新城快线联络线(罗沙至余村)建设工程	新建	3.18	2026	2027	4.23	0.00	0.00	0.00	4.23	规划内
5	13	云城区深南高铁站至国道新改线大罗坤段连接线工程	新建	15.00	2029	2030	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	规划内
6	17	云浮市云城区云城街新中村委至前锋镇崖楼村委旅游公路建设项目	新建	28.00	2026	2027	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	规划内
7	26	省道S537线双子桥至东部快线连接线	新建	13.00	2024	2024	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	规划内
8	-	云城区Y002云尖线高峰立交桥至彩营段改造工程	改建	3.91	2026	2028	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	新增
9	-	云城区省道S276思劳镇云初村委段连接线工程(项目原名称:云城区云初大窝塘矿区道路建设工程)	新建	1.30	2025	2026	1.00	0.50	0.00	0.50	0.50	新增
	二	云安区	小计	26.95			8.88	0.00	0.00	0.00	8.88	
1	17	云浮市西江新城强盛路东段工程	新建	3.82	2019	2030	3.73	0.00	0.00	0.00	3.73	规划内
2	18	中材大道(包括进港大道西)	新建	0.83	2023	2025	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	规划内

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:前期论证)	建设性质	建设规模	计划开工时间	完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
3	21	云安区石城至富林环大雾山公路新建工程	新建	15.30	2025	2030	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	规划内
4	32	富林镇过境公路民主至马塘段	新建	3.00	2024	2025	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	规划内
5	34	云安区高村镇生猪全产业链项目公路	新建	4.00	2024	2030	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	规划内
	三	罗定市	小计	270.86			52.88	0.00	0.00	0.00	52.88	
1	1	X478河新线路面改造工程	改造	7.68	2025	2028	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	规划内
2	2	X479竹罗线路面改造工程	改造	10.40	2025	2028	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	规划内
3	3	X481泗扶线路面改造工程	改造	28.82	2025	2028	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	规划内
4	4	X482合加线路面改造工程	改造	5.31	2025	2028	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	规划内
5	5	X488罗大线路面改造工程	改造	9.05	2025	2028	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	规划内
6	6	X489大罗线路面改造工程	改造	5.00	2025	2028	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	规划内
7	7	X874河莘线路面改造工程	改造	9.40	2025	2028	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	规划内

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:前期论证)	建设性质	建设规模	计划开工时间	完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
8	8	罗定市替滨至泗纶段新建公路工程	新建	16.58	2025	2028	3.37	0.00	0.00	0.00	3.37	规划内
9	9	罗定市长岗坡大道公路新建工程	新建	17.50	2025	2028	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60	规划内
10	10	罗定环市东路东延线公路项目工程	新建	8.00	2025	2028	5.72	0.00	0.00	0.00	5.72	规划内
11	11	罗定市云茂高速公路太平互通立交连接线公路项目工程	新建	5.00	2025	2028	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44	规划内
12	12	附城高速出口至省道S352德珠线(替卜桥)连接线	新建	10.00	2025	2028	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	规划内
13	13	船步镇迴龙村至石垌坑尾公路改建工程	改建	20.70	2025	2028	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	规划内
14	14	石牛山公园至金银湖湿地公园公路改造工程	升级改造	4.00	2025	2028	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	规划内
15	16	生江圩至金银湖湿地公园公路改造工程	升级改造	11.90	2025	2028	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	规划内
16	17	长岗坡大道连接线至环市南公路新建工程	新建	10.00	2025	2028	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	规划内
17	18	围底桥至华石思廉桥两岸公路新建工程	新建	10.00	2025	2028	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	规划内
18	19	船步蓝村至罗平牛路口公路改造工程	升级改造	4.50	2024	2025	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	规划内

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:前期论证)	建设性质	建设规模	计划开工时间	完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
19	20	罗镜水摆至官渡头两岸旅游公路新建工程	新建	21.00	2025	2027	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	规划内
20	21	机场路口至环市东延线公路新建工程	新建	8.00	2025	2027	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	规划内
21	25	X476至龙涌林场(通往围底镇)道路(两塘段)建设工程	新建	3.50	2025	2028	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	规划内
22	26	罗定围底圩至围底镇陀涌村公路路面改造工程	改造	6.50	2024	2026	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	规划内
23	28	X480官渡头至新榕公路大修工程	大修	7.50	2024	2026	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	规划内
24	29	X481泗纶至龙湾公路公路大修工程	大修	28.82	2025	2028	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	规划内
25	31	新建石牛山旅游公路	新建	1.70	2024	2026	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	规划内
	四	新兴县	小计	97.29			27.78	0.00	0.00	0.00	27.78	
1	21	新兴县河头至太平段旅游公路工程(原名:太平-里洞-大江连接公路工程)	新建	73.85	2027	2030	6.89	0.00	0.00	0.00	6.89	规划内
2	-	新兴县象窝生态旅游公路工程(二环路至共成水库段)	新建	7.43	2028	2030	7.13	0.00	0.00	0.00	7.13	新增
3	-	新兴县象窝生态旅游公路工程(共成水库至象窝段)	新建	16.01	2028	2030	13.76	0.00	0.00	0.00	13.76	新增

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:前期论证)	建设性质	建设规模	计划开工时间	完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
		合计		475.41			114.33	0.50	0.00	0.50	113.83	

表4-11 “十四五”云浮市农村公路重点建设项目拟取消调整方案

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
	一	云城区	小计	62.52			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	4	县道X469线格木桥至安塘段改线工程	新建	8.58	2025	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
2	6	云浮市云城区十八坑至朝阳水库旅游公路建设项目	改建	19.11	2023	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
3	10	县道X470线南盛过镇段改线项目	新建	2.00	2022	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
4	12	北部快线(国道G324线罗沙至西部快线联络线)建设工程	新建	7.50	2025	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
5	21	云浮市云城区安塘街夏洞至腰古镇水东旅游公路建设项目	改建	22.00	2023	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
6	24	云浮市云城区南盛镇北村至前锋镇菜坑旅游公路建设项目	改建	3.33	2022	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
	二	云安区	小计	95.03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	2	县道X468河都线云安段大修工程	路面改造	5.28	2024	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
2	4	X475连滩镇白马社至高村镇暗迳(云安区郁南县冰塘坑-云安县暗迳段)改建工程	改建	2.13	2025	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
3	20	云城区深罗高速南盛出入口至富林镇公路	改建	5.74	2025	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
4	22	富林镇过境公路新建工程	新建	1.67	2022	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
5	23	X807 茶洞至六马西向延长线(六马-白石客运站)工程	新建	20.60	2024	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
6	24	云安区都杨镇水口-牛远升级改造工程	改建	1.94	2025	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
7	25	大湾区“菜篮子”供给—云安区镇安集约农业发展基地基础设施建设项目(一期)	新建	3.20	2025	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
8	26	云浮市云安区云雾山绿色生态创意产业园基础设施项目一期工程	新建	1.80	2023	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
9	27	绕城公路	改建	14.00	2025	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
10	28	疏港大道	新建	4.09	2025	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
11	29	云安区降水村沿南山河至仙菊村工程及绕大尖顶东向延长线	新建	13.50	2024	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
12	30	镇安南部快线	新建	6.58	2022	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
13	31	高村镇环镇公路	新建	2.90	2024	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
14	36	云安区高村镇石垠-塘冲新建工程	新建	11.60	2022	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
	三	新兴县		147.33			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	3	新兴县X810线车岗至簕竹改建工程	改建	9.07	2022	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
2	4	新兴县X813线黄塘至睦党升级改造工程	升级改造	12.30	2023	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
3	5	新兴县X814线龙山至开平交界升级改造工程	升级改造	9.44	2021	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
4	6	江罗高速东成出口至东二环新建工程	新建	5.84	2021	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
5	8	鼎盛大道一期扩建工程	改建	3.18	2021	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
6	9	鼎盛大道二期(禅域小镇至龙山段)新建工程	新建	4.87	2025	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
7	10	新兴县象窝生态旅游公路工程	改建	23.01	2025	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
8	14	新兴县三环路	新建	13.60	2025	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
9	15	S276连接线	新建	2.50	2025	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
10	16	县道X461水台段升级改造工程	升级改造	10.34	2025	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
11	17	县道X815大江至里洞段改建工程	改建	9.55	2025	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
12	18	县道X465水仲至开平分界段改建工程	改建	10.79	2025	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
13	19	县道X484线(船岗圩段)改建工程	改建	1.57	2023	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
14	20	县道X484天堂至船岗段改建工程	改建	31.27	2025	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
	四	郁南县	小计	160.66			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	2	X473线栗子岗至桂圩段路面改造工程	路面改造	12.04	2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
2	3	X473栗广线罗顺至丁村段大修工程	路面改造	7.40	2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
3	4	X432封都线路面大修工程	路面改造	5.15	2023	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
4	6	磨刀山至天池庵公路新建工程	新建	10.00	2021	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
5	9	X474线大湾桥头至五星段改造工程	改造	2.05	2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
6	10	X803线大历至宝珠庞寨段改造工程	改造	8.95	2024	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
7	11	X417范村至新胜改造工程	改造	9.30	2023	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
8	12	X474线云霄村至罗定界改造工程	改造	6.72	2023	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
9	13	X492线上福至新乐郁南段改造工程	改造	14.93	2023	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
10	14	桂圩至建城高速公路出入口新建公路工程	新建	7.20	2023	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
11	15	G80连滩出口至S51宋桂出口新建公路	新建	17.75	2024	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
12	16	郁南都城西江大桥	新建	1.80	2025	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
13	17	郁南德庆西江大桥					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
14	18	都城至连滩一级公路新建工程	新建	1.80	2025	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
15	19	枫峡至大河湿地公园新建公路	新建	40.00	2025	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
16	20	X485线宋桂至高村段改造工程	改造	8.41	2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
17	21	X477线东坝思磊段改造工程	改造	0.82	2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
18	22	Y509都城至古丰公路改造工程	升级改造	6.04	2022	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
19	25	河口灯村大桥	渡改桥	0.10	2024	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内

新序号	原序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设规模	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024 年完成投资 (亿元)	2025计划 投资额 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	规划情况
20	26	大湾二桥新建工程	新建	0.20	2022	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
		合计		465.54			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表4-12 “十四五”云浮市“四好农村路”建设计划表

2021年		2022年		2023年		2024年		2025年计划		合计	
完成数 (公里)	完成投资 (亿元)										
212.18	1.13	384.98	3.71	626.75	5.12	704.36	4.14	587.99	5.56	2516.26	19.67

表4-13 “十四五”云浮市“四好农村路”建设项目完工情况表

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整情况
一	云城区		281.00			1.38	1.38	1.37	0.00	0.00	

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
1	云城区乡道Y100红阳村委至新城快线 段单改双工程(K1+291-K2+064)	扩建	0.77	2023	2023	0.007	0.007	0.007	0.000	0.000	完工
2	云城区乡道Y101初城至云坑村委会段 单改双工程(K0+000-K2+713)	扩建	2.71	2023	2023	0.023	0.023	0.023	0.000	0.000	完工
3	云城区乡道Y162村头村至都老村委会 段单改双工程(K0+000-K2+092)	扩建	2.09	2023	2023	0.018	0.018	0.018	0.000	0.000	完工
4	云城区乡道Y730蓓蓬至珍竹村委会段 单改双工程(K6+656-K8+579)	扩建	2.04	2023	2023	0.017	0.017	0.017	0.000	0.000	完工
5	云城区乡道Y107云表村委会至云表村 段单改双工程(K0+000-K3+262)	扩建	3.26	2023	2023	0.028	0.028	0.028	0.000	0.000	完工
6	云城区乡道Y123小河圩至升平村委会 段单改双工程(K2+670-K7+648)	扩建	4.98	2023	2023	0.042	0.042	0.042	0.000	0.000	完工
7	云城区乡道Y126古田至古田村委会段 单改双工程(K0+000-K0+417)	扩建	0.42	2023	2023	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
8	云城区乡道Y730罗坪至蓓蓬村委会段 单改双工程(K0+000-K6+656)	扩建	6.66	2023	2023	0.057	0.057	0.057	0.000	0.000	完工
9	云城区乡道Y684前锋村至崖楼村委会 段四升三改建工程 (K0+000-K1+517)	扩建	1.52	2023	2023	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	完工
10	云城区乡道Y725公田村委会至大围村 委会段单改双工程 (K6+000-K7+227)	扩建	1.23	2023	2023	0.010	0.010	0.010	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
11	云城区县道X828云楼村委会至红营村委会四升三改建工程(K4+689-K7+481)	扩建	2.79	2023	2023	0.046	0.046	0.046	0.000	0.000	完工
12	云城区县道X828新中至红营四升三改建工程(K7+481-K11+747)	扩建	2.87	2023	2023	0.120	0.120	0.120	0.000	0.000	完工
13	云城区Y169沙坝-钟屋衔接省道改建工程(K0+000-K2+028)	扩建	2.03	2023	2023	0.016	0.016	0.016	0.000	0.000	完工
14	云城区C040上社-陈律村衔接省道改建工程(K0+000-K0+552)	扩建	0.55	2023	2023	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
15	省级现代农业产业园(云浮市云城区花卉产业园)双稳村口-双稳村公路改建工程	扩建	0.92	2023	2023	0.015	0.015	0.015	0.000	0.000	完工
16	云城区Y134夏洞-乌坭衔接国道改建工程	扩建	0.46	2023	2023	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
17	云城区Y177芙蓉-大办衔接国道改建工程	扩建	0.87	2023	2023	0.007	0.007	0.007	0.000	0.000	完工
18	云城区2021年河口街农村公路安全提升工程	安防	3.51	2021	2021	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
19	云城区2021年南盛镇农村公路安全提升工程	安防	11.28	2021	2021	0.007	0.007	0.007	0.000	0.000	完工
20	云城区2021年前锋镇农村公路安全提升工程	安防	5.08	2021	2021	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
21	云城区2021年云城街农村公路安全提升工程	安防	5.43	2021	2021	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
22	云城区2021年腰古镇农村公路安全提升工程	安防	3.94	2021	2021	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
23	云城区2021年安塘街农村公路安全提升工程	安防	3.24	2021	2021	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
24	云城区2021年高峰街农村公路安全提升工程	安防	2.60	2021	2021	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
25	云城街罗盘桥桥改造工程	改建	0.06	2024	2024	0.082	0.082	0.082	0.000	0.000	完工
26	云城区2022年前锋镇村道安防工程 (第二批)	安防	3.50	2022	2022	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
27	云城区2022年南盛镇村道安防工程 (第三批)	安防	11.20	2022	2022	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
28	云城区2022年河口街道村道安防工程 (第二批)	安防	1.04	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
29	云城区2022年云城街道村道安防工程 (第二批)	安防	5.00	2022	2022	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
30	云城区2022年思劳镇村道安防工程 (第二批)	安防	3.90	2022	2022	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
31	云城区2022年高峰街道村道安防工程 (第二批)	安防	1.40	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
32	云城区2022年腰古镇村道安防工程 (第二批)	安防	4.50	2022	2022	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
33	云城区腰古镇Y109线腰古大桥头至联 强村委会段单改双工程	扩建	4.75	2022	2023	0.037	0.037	0.037	0.000	0.000	完工
34	云城区腰古镇小河圩至古田村委会单改 双工程	扩建	3.43	2022	2023	0.020	0.020	0.020	0.000	0.000	完工
35	云城区安塘街都栗村委会单改双工程	扩建	0.72	2022	2023	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工
36	云城区安塘街都涝村委会单改双工程	扩建	2.18	2022	2022	0.017	0.017	0.017	0.000	0.000	完工
37	云城区河口街双上村委会单改双工程	扩建	1.70	2022	2022	0.012	0.012	0.012	0.000	0.000	完工
38	云城区南盛镇视岭村委会单改双工程	扩建	6.01	2022	2022	0.035	0.035	0.035	0.000	0.000	完工
39	云城区乡道Y158岔路至循常段单改双 改建工程	扩建	1.45	2022	2023	0.010	0.010	0.010	0.000	0.000	完工
40	云城区乡道Y725大塘尾村至公田村委 会段单改双改建工程	扩建	6.51	2022	2024	0.047	0.047	0.047	0.000	0.000	完工
41	云城区乡道Y166赤黎至大窝山段单改 双改建工程(K3+887+K5+168)	扩建	0.88	2022	2025	0.007	0.007	0.007	0.000	0.000	完工
42	云城区乡道Y146三眼塘至鹏石段单改 双改建工程(K0+000-K0+430)	扩建	0.42	2022	2026	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
43	云城区Y725线大围桥改造工程	危旧桥改造	0.02	2023	2023	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
44	云城区X470线朝阳桥改造工程	危旧桥改造	0.01	2023	2024	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
45	云城区X873线古律桥改造工程	危旧桥改造	0.02	2024	2024	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
46	云城区X828线煲二桥改造工程	危旧桥改造	0.01	2023	2023	0.012	0.012	0.012	0.000	0.000	完工
47	云城区X827线小洞桥改造工程	危旧桥改造	0.01	2023	2023	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
48	云城区C240线围墩桥改造工程	危旧桥改造	0.01	2023	2023	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
49	云城区C254线元眼根桥改造工程	危旧桥改造	0.02	2023	2023	0.012	0.012	0.012	0.000	0.000	完工
50	云城区C315线铜锣二桥改造工程	危旧桥改造	0.01	2022	2023	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	完工
51	都老桥	危旧桥改造	0.02	2023	2023	0.012	0.012	0.012	0.000	0.000	完工
52	白芒桥	危旧桥改造	0.04	2023	2023	0.018	0.018	0.012	0.000	0.000	完工
53	增村桥	危旧桥改造	0.02	2023	2023	0.010	0.010	0.012	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
54	冲坑桥	危旧桥 改造	0.04	2023	2023	0.021	0.021	0.012	0.000	0.000	完工
55	煲桥	危旧桥 改造	0.01	2023	2023	0.014	0.014	0.014	0.000	0.000	完工
56	大台桥	危旧桥 改造	0.02	2023	2023	0.014	0.014	0.014	0.000	0.000	完工
57	庙前一桥	危旧桥 改造	0.01	2023	2023	0.007	0.007	0.007	0.000	0.000	完工
58	庙前二桥	危旧桥 改造	0.01	2023	2023	0.007	0.007	0.007	0.000	0.000	完工
59	凤尾村桥	危旧桥 改造	0.02	2023	2023	0.007	0.007	0.007	0.000	0.000	完工
60	云城区2023年南盛镇村道安防工程 (二期)	安防	7.76	2023	2023	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	完工
61	云城区南盛镇C490线村道安防工程	安防	3.08	2023	2023	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
62	云城区2023年前锋镇村道安防工程	安防	12.82	2023	2023	0.010	0.010	0.010	0.000	0.000	完工
63	云城区2023年河口街道村道安防工程 (二期)	安防	1.49	2023	2023	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
64	云城区2023年云城街道村道安防工程 (二期)	安防	9.16	2023	2023	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
65	云城区2023年安塘街道村道安防工程 (二期)	安防	3.68	2023	2023	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
66	云城区2023年腰古镇村道安防工程 (二期)	安防	15.39	2023	2023	0.012	0.012	0.012	0.000	0.000	完工
67	云城区乡道Y117迳口至六马段单改双 工程(K0+000~K3+297)	扩建	3.30	2024	2024	0.033	0.033	0.033	0.000	0.000	完工
68	云城区乡道Y165大坎至富丰段单改双 工程(K0+712~K1+426)	扩建	0.71	2024	2024	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	完工
69	云城区乡道Y723南盛至众坪段单改双 工程(K0+000~K6+940)	扩建	6.94	2024	2024	0.059	0.059	0.059	0.000	0.000	完工
70	云城区安塘街道C124金鸡咀村口-马王 塘衔接国道改建工程	扩建	1.48	2024	2024	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	完工
71	云城区Y159河口-云龙衔接国道改建工 程	扩建	2.93	2024	2024	0.025	0.025	0.025	0.000	0.000	完工
72	云城区C502菴满村-思劳衔接国道改建 工程	扩建	4.75	2024	2024	0.040	0.040	0.040	0.000	0.000	完工
73	云城区C221分界-高墩衔接省道改建工 程	扩建	1.08	2024	2024	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
74	云城区C226龙盆村口-龙盆村衔接省道 改建工程	扩建	0.40	2024	2024	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
75	云城区C556朱屋-邓屋衔接国道改建工 程	扩建	0.38	2024	2024	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
76	云城区Y161云城-城北衔接省道改建工程	扩建	1.06	2024	2024	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
77	云浮市云城区高峰街道美丽农村公路建设工程	美丽农村路	5.27	2024	2025	0.038	0.038	0.038	0.000	0.000	完工
78	云浮市云城区X827线美丽农村公路建设工程	美丽农村路	6.65	2024	2025	0.046	0.046	0.046	0.000	0.000	完工
79	云城区2024年云城街道村道安防工程(第二批)	安防	5.86	2024	2025	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工
80	云城区2024年河口街道村道安防工程	安防	2.16	2024	2025	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
81	云城区2024年河口街道村道安防工程(第二批)	安防	2.18	2024	2025	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
82	云城区2024年安塘街道村道安防工程	安防	11.07	2024	2025	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
83	云城区2024年腰古镇村道安防工程	安防	12.11	2024	2025	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
84	云城区2024年思劳镇村道安防工程	安防	5.22	2024	2025	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工
85	云城区2024年思劳镇村道安防工程(第二批)	安防	1.81	2024	2025	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
86	云城区2024年前锋镇村道安防工程(第二批)	安防	6.72	2024	2025	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
87	云城区2024年南盛镇村道安防工程 (第二批)	安防	10.96	2024	2025	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
88	杨梅桥	危旧桥 改造	0.02	2024	2024	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	完工
89	虾塘桥	危旧桥 改造	0.01	2024	2024	0.011	0.011	0.011	0.000	0.000	完工
90	翠村小桥	危旧桥 改造	0.02	2024	2024	0.014	0.014	0.014	0.000	0.000	完工
91	矮岭下村桥	危旧桥 改造	0.02	2024	2024	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
92	云前二桥	危旧桥 改造	0.02	2024	2024	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
93	云城区乡道Y166赤黎村委会段单改双 工程(K0+505-K5+168)	扩建	3.38	2023	2023	0.026	0.026	0.026	0.000	0.000	完工
94	云城区大金山绿道安全生命防护工程 (C507线)	安防	0.92	2021	2021	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	完工
65	云城区2023年安塘街道村道安防工程 (二期)	安防	3.68	2023	2023	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
66	云城区2023年腰古镇镇村道安防工程 (二期)	安防	15.39	2023	2023	0.012	0.012	0.012	0.000	0.000	完工
67	云城区乡道Y117迳口至六马段单改双 工程(K0+000~K3+297)	扩建	3.30	2024	2024	0.033	0.033	0.033	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
68	云城区乡道Y165大坎至富丰段单改双工程(K0+712~K1+426)	扩建	0.71	2024	2024	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	完工
69	云城区乡道Y723南盛至众坪段单改双工程(K0+000~K6+940)	扩建	6.94	2024	2024	0.059	0.059	0.059	0.000	0.000	完工
70	云城区安塘街道C124金鸡咀村口-马王塘衔接国道改建工程	扩建	1.48	2024	2024	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	完工
71	云城区Y159河口-云龙衔接国道改建工程	扩建	2.93	2024	2024	0.025	0.025	0.025	0.000	0.000	完工
72	云城区C502菴满村-思劳衔接国道改建工程	扩建	4.75	2024	2024	0.040	0.040	0.040	0.000	0.000	完工
73	云城区C221分界-高墩衔接省道改建工程	扩建	1.08	2024	2024	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
74	云城区C226龙盆村口-龙盆村衔接省道改建工程	扩建	0.40	2024	2024	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
75	云城区C556朱屋-邓屋衔接国道改建工程	扩建	0.38	2024	2024	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
76	云城区Y161云城-城北衔接省道改建工程	扩建	1.06	2024	2024	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
77	云浮市云城区高峰街道美丽农村公路建设工程	美丽农村路	5.27	2024	2025	0.038	0.038	0.038	0.000	0.000	完工
78	云浮市云城区X827线美丽农村公路建设工程	美丽农村路	6.65	2024	2025	0.046	0.046	0.046	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
79	云城区2024年云城街道村道安防工程 (第二批)	安防	5.86	2024	2025	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工
80	云城区2024年河口街道村道安防工程	安防	2.16	2024	2025	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
81	云城区2024年河口街道村道安防工程 (第二批)	安防	2.18	2024	2025	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
82	云城区2024年安塘街道村道安防工程	安防	11.07	2024	2025	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
83	云城区2024年腰古镇村道安防工程	安防	12.11	2024	2025	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
84	云城区2024年思劳镇村道安防工程	安防	5.22	2024	2025	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工
85	云城区2024年思劳镇村道安防工程 (第二批)	安防	1.81	2024	2025	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
86	云城区2024年前锋镇村道安防工程 (第二批)	安防	6.72	2024	2025	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工
87	云城区2024年南盛镇村道安防工程 (第二批)	安防	10.96	2024	2025	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
88	杨梅桥	危旧桥 改造	0.02	2024	2024	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	完工
89	虾塘桥	危旧桥 改造	0.01	2024	2024	0.011	0.011	0.011	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
90	翠村小桥	危旧桥改造	0.02	2024	2024	0.014	0.014	0.014	0.000	0.000	完工
91	矮岭下村桥	危旧桥改造	0.02	2024	2024	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
92	云前二桥	危旧桥改造	0.02	2024	2024	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
93	云城区乡道Y166赤黎村委会段单改双工程(K0+505-K5+168)	扩建	3.38	2023	2023	0.026	0.026	0.026	0.000	0.000	完工
94	云城区大金山绿道安全生命防护工程(C507线)	安防	0.92	2021	2021	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	完工
二	云安区	小计	109.13			2.53	2.53	1.52	0.00	0.00	
95	木官洞至庙墩公路单改双工程Y724445303	改建	4.00	2021	2021	0.020	0.020	0.020	0.000	0.000	完工
96	S368线云安连塘至循环经济工业园公路工程	改建	2.17	2021	2021	0.240	0.240	0.240	0.000	0.000	完工
97	S368线云安连塘至循环经济工业园公路工程(二期)	改建	1.17	2021	2021	0.160	0.160	0.160	0.000	0.000	完工
98	云安区富林镇通建制村公路单改双工程(Y690线大坪-云利)	改建	3.30	2021	2021	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
99	云安区富林镇通建制村公路单改双工程(南洋桥-河背河、洗村桥-河背河)	改建	3.43	2021	2021	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
100	上咀村-上咀村尾U861445303	路面改造	0.44	2021	2021	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
101	瓦壟至瓦壟村 U852445303U853445303	路面改造	0.73	2021	2021	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
102	太平围村口-太平围村U850445303	路面改造	0.86	2021	2021	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工
103	2021年省打包旧桥改造8座危	改建		2021	2021	0.050	0.050	0.050	0.000	0.000	完工
104	云安区2021年生命防护工程	其他		2021	2021	0.030	0.030	0.030	0.000	0.000	完工
105	乡道Y686线云安区六都镇佛水村委至光明村委段单改双改建工程	改建	5.95	2022	2022	0.070	0.070	0.070	0.000	0.000	完工
106	乡道Y683线云安区高村镇高村至大田段单改双改建工程	改建	2.05	2022	2022	0.018	0.018	0.018	0.000	0.000	完工
107	云安区富林镇庙山村委至下云利桥农村公路改造工程	路面改造	0.51	2022	2022	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
108	云安区镇安镇公安村高围至河边农村公路改造工程	路面改造	0.50	2022	2022	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
109	云安区都杨镇罗坑头到替肚坑路段农村公路改造工程	路面改造	1.00	2022	2022	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工
110	云安区富林镇松树脚至大坑农村公路改造工程	路面改造	1.90	2022	2022	0.010	0.010	0.010	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
111	云安区白石镇冬花岗至长塘农村公路改造工程	路面改造	0.89	2022	2022	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
112	云安区六都镇丰溪至企岭农村公路改造工程	路面改造	0.40	2022	2022	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
113	云安区富林镇洋岸村文化室至上塘坑口农村公路改造工程	路面改造	0.20	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
114	云安区富林镇陂头村至庙坑农村公路改造工程	路面改造	1.42	2022	2022	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
115	云安区白石镇民安旱坑水库至镇安镇旺洞农村公路改造工程	路面改造	1.17	2022	2022	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	完工
116	云安区白石镇东星村委U885木棉巾至大章坑(郁南宋桂)农村公路改造工程	路面改造	1.36	2022	2022	0.007	0.007	0.007	0.000	0.000	完工
117	云安区富林镇界石村委石仁顶至黄牛项农村公路改造工程	路面改造	0.55	2022	2022	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
118	云安区石城镇珠洞石仔坑至朝头营农村公路改造工程	路面改造	1.10	2022	2022	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工
119	云安区高村镇白梅村委北冲自然村道硬底化工程	路面改造	0.80	2022	2022	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
120	云安区镇安镇永丰村委会李子坪村道改造工程	路面改造	0.68	2022	2022	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
121	云安区白石镇横迳村委长辽洞至迳仔村农村公路改造工程	路面改造	0.70	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
122	云安区石城镇Y706五星至荷木坪公路 升级改造工程	路面改 造	1.75	2022	2022	0.016	0.016	0.016	0.000	0.000	完工
123	云安区白石镇东圳横冲通村公路改造工 程	路面改 造	0.46	2022	2022	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
124	云安区镇安镇河东村委会走马坪村村道 改造工程	路面改 造	0.20	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
125	云安区都杨镇江贤村桥头至杨树仔农村 公路改造工程	路面改 造	0.43	2022	2022	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
126	清水桥	新建		2022	2022	0.049	0.049	0.049	0.000	0.000	完工
127	云安区2022年生命防护工程	其他		2022	2022	0.023	0.023	0.023	0.000	0.000	完工
128	桥梁技术状况检测(187座)	其他		2022	2022	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	完工
129	云安区高村镇Y673线清水至葵洞单改 双改建工程	改建	4.18	2023	2023	0.083	0.083	0.000	0.000	0.000	完工
130	云安区白石镇Y712线竹迳至烂泥塘单 改双改建工程	改建	5.99	2023	2023	0.135	0.135	0.000	0.000	0.000	完工
131	云安区富林镇Y690线大坪至云利通建 制村公路单改双工程(二期)	改建	1.96	2023	2023	0.014	0.014	0.000	0.000	0.000	完工
132	县道X467线及村道CA06线公路改造 工程(云浮市循环经济产业园(省级) 配套公路)	改建	8.04	2023	2023	0.440	0.440	0.000	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五”投资额 (亿元)	2021-2024完成投资额(亿元)	2025年计划投资 (亿元)	“十五五”计划投资 (亿元)	调整情况
133	县道X806线及村道C441线公路改造工程(云浮市循环经济产业园(省级)配套公路)	改建	5.24	2023	2023	0.300	0.300	0.000	0.000	0.000	完工
134	云浮市云安区都杨镇大垌水库美丽农村路(Y120线石巷至降面段建设工程)	改建	5.00	2023	2023	0.036	0.036	0.000	0.000	0.000	完工
135	云安区2023年村道安全生命防护工程	其他		2023	2023	0.040	0.040	0.040	0.000	0.000	完工
136	2023年危旧桥改造6座(麦洲桥、谭翁桥、大塘桥、上马岗桥、横坑桥、高岭桥)	新建		2023	2023	0.095	0.095	0.095	0.000	0.000	完工
137	云安区富林镇Y676文锋至庶头单改双工程	改建	4.42	2024	2024	0.034	0.034	0.034	0.000	0.000	完工
138	云安区白石镇Y712线马山脚至竹迳单改双改建工程	改建	6.84	2024	2024	0.152	0.152	0.152	0.000	0.000	完工
139	云安区镇安镇Y724线幌伞至旺洞单改双改建工程	改建	7.04	2024	2024	0.055	0.055	0.055	0.000	0.000	完工
140	云安区富林镇CA05什屯至南洋单改双工程	改建	0.59	2024	2024	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工
141	2024年桥梁技术状况检测(200座)	其他		2024	2024	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
142	2024年危旧桥改造10座(庆高桥、枫树桥、寨背桥、山子头桥、河背桥、朝头桥、牛远桥、江屋桥、线白云桥、横河口桥)	改建		2024	2024	0.125	0.125	0.125	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
143	云安区2024年村道安全生命防护工程及水毁(其中安防83.75公里)	其他		2024	2024	0.108	0.108	0.108	0.000	0.000	完工
144	云安区镇安镇南安美丽农村路工程		7.19	2024	2024	0.047	0.047	0.047	0.000	0.000	完工
145	云安区高村镇大田美丽农村路工程		4.35	2024	2024	0.039	0.039	0.039	0.000	0.000	完工
146	云安区石城镇东风美丽农村路工程		8.21	2024	2024	0.050	0.050	0.050	0.000	0.000	完工
三	罗定市	小计	350.69			1.71	1.71	0.57	0.00	0.00	小计
147	县道X481泗扶线四级升三级升级改造 工程	改造	5.27	2021	2021	0.031	0.031	0.000	0.000	0.000	完工
148	罗定市X817线围底至罗平黄牛木公路 改建工程	改造	10.68	2022	2022	0.154	0.154	0.000	0.000	0.000	完工
149	罗镜镜东至步贺公路单车道改双车道工 程	改造	3.48	2022	2022	0.029	0.029	0.000	0.000	0.000	完工
150	罗定市Y823苹塘至梳底公路单车道改 双车道工程	改造	6.46	2022	2022	0.045	0.045	0.000	0.000	0.000	完工
151	罗定市Y908罗阳圩至罗阳路口公路单 车道改双车道工程	改造	11.29	2022	2022	0.069	0.069	0.000	0.000	0.000	完工
152	罗定市CI33收费站至赤坎公路单车道 改双车道工程	改造	1.37	2022	2022	0.010	0.010	0.000	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
153	罗定市C124两塘至都近公路单车道改 双车道工程	改造	1.67	2022	2022	0.011	0.011	0.000	0.000	0.000	完工
154	罗定市X474线天策至千官改建工程	改造	5.90	2023	2023	0.097	0.097	0.000	0.000	0.000	完工
155	罗定市C299线洞美村委至洞美小学改 建工程	改造	0.48	2023	2023	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	完工
156	罗定市X818线船步蓝村至罗平牛路改 建工程	改造	4.46	2023	2023	0.025	0.025	0.000	0.000	0.000	完工
157	罗定市Y816线素龙二中至中村改建工 程	改造	1.09	2023	2023	0.009	0.009	0.000	0.000	0.000	完工
158	罗定市Y821线黄泥塘至附台公路单车 道改双车道工程	改造	1.00	2023	2023	0.007	0.007	0.000	0.000	0.000	完工
159	罗定市Y973线梅竹至並田公路单车道 改双车道工程	改造	5.05	2023	2023	0.037	0.037	0.000	0.000	0.000	完工
160	罗定市Y952线罗镜至塘冲公路单车道 改双车道工程	改造	1.20	2023	2023	0.008	0.008	0.000	0.000	0.000	完工
161	罗定市Y959线田边至桃子冲公路单车 道改双车道工程	改造	2.91	2023	2023	0.022	0.022	0.000	0.000	0.000	完工
162	罗定市Y804线黎少圩至波塘公路单车 道改双车道工程	改造	5.82	2023	2023	0.043	0.043	0.000	0.000	0.000	完工
163	罗定市Y859线双东至界牌公路单车道 改双车道工程	改造	2.50	2023	2023	0.019	0.019	0.000	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
164	罗定市Y855线山口岗至营信寨公路单车道改双车道工程	改造	2.00	2023	2023	0.018	0.018	0.000	0.000	0.000	完工
165	罗定市Y961线上宁至七根松公路单车道改双车道工程	改造	1.20	2023	2023	0.008	0.008	0.000	0.000	0.000	完工
166	罗定市Y892线万车至沙底桥头公路单车道改双车道工程	改造	5.60	2023	2023	0.039	0.039	0.000	0.000	0.000	完工
167	罗定市Y853线围底至曹朗村公路单车道改双车道工程	改造	2.48	2023	2023	0.018	0.018	0.000	0.000	0.000	完工
168	罗定市CI23线蓝村路口至蓝村公路单车道改双车道工程	改造	1.22	2023	2023	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	完工
169	罗定市Y912线潭北村委至围底旧桥头公路单车道改双车道工程	改造	8.41	2023	2023	0.072	0.072	0.000	0.000	0.000	完工
170	罗定市Y972线云龙口至云龙公路单车道改双车道工程	改造	3.01	2023	2023	0.023	0.023	0.000	0.000	0.000	完工
171	洞安社教桥	改造	0.01	2023	2023	0.007	0.007	0.000	0.000	0.000	完工
172	两贫河桥	改造	0.02	2023	2023	0.016	0.016	0.000	0.000	0.000	完工
173	云龙村口桥	改造	0.01	2023	2023	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	完工
174	红龙桥	改造	0.05	2023	2023	0.026	0.026	0.000	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
175	马溪桥	改造	0.02	2023	2023	0.011	0.011	0.000	0.000	0.000	完工
176	朝阳桥	改造	0.03	2023	2023	0.013	0.013	0.000	0.000	0.000	完工
177	沙口桥	改造	0.02	2023	2023	0.010	0.010	0.000	0.000	0.000	完工
178	莲塘头桥	改造	0.02	2023	2023	0.007	0.007	0.000	0.000	0.000	完工
179	罗定市X476金朗线美丽农村路	改造	16.78	2023	2023	0.034	0.034	0.000	0.000	0.000	完工
180	县道X489大太线美丽农村路	改造	4.96	2023	2023	0.040	0.040	0.000	0.000	0.000	完工
181	加益镇X482线合江至旺水美丽农村路	改造	5.31	2023	2023	0.058	0.058	0.000	0.000	0.000	完工
182	罗太碧道	改造	24.64	2023	2023	0.035	0.035	0.000	0.000	0.000	完工
183	罗定市CI27线平北至高坪公路单车道 改双车道工程	改造	1.22	2024	2024	0.010	0.010	0.010	0.000	0.000	完工
184	罗定市Y876线黎少至大蓬公路单车道 改双车道工程	改造	2.13	2024	2024	0.017	0.017	0.017	0.000	0.000	完工
185	罗定市Y844线林卜至丽芝公路单车道 改双车道工程	改造	1.69	2024	2024	0.014	0.014	0.014	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
186	罗定市Y846线围底至五路塘公路单车 道改双车道工程	改造	1.73	2024	2024	0.015	0.015	0.015	0.000	0.000	完工
187	罗定市Y818线逍遥至百子塘公路单车 道改双车道工程	改造	1.65	2024	2024	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	完工
188	罗定市Y962线鸡脚山至石九岗公路单 车道改双车道工程	改造	0.60	2024	2024	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工
189	罗定市Y834线生江至云桂山公路单车 道改双车道工程	改造	5.00	2024	2024	0.025	0.025	0.025	0.000	0.000	完工
190	罗定市Y885线筋竹凹至八和公路单车 道改双车道工程	改造	6.55	2024	2024	0.043	0.043	0.043	0.000	0.000	完工
191	罗定市Y886线两塘水泥厂至石曹村公 路单车道改双车道工程	改造	3.50	2024	2024	0.030	0.030	0.030	0.000	0.000	完工
192	罗定市Y919线罗锦坑口至平湾公路单 车道改双车道工程	改造	1.80	2024	2024	0.014	0.014	0.014	0.000	0.000	完工
193	罗定市Y854线龙吉至大虾公路单车道 改双车道工程	改造	0.75	2024	2024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
194	罗定市Y858线苹塘圩至华石圩公路单 车道改双车道工程	改造	3.28	2024	2024	0.027	0.027	0.027	0.000	0.000	完工
195	罗定市Y924线华石至苹塘道村公路单 车道改双车道工程	改造	4.98	2024	2024	0.039	0.039	0.039	0.000	0.000	完工
196	罗定市Y946线迳口至永坑公路单车道 改双车道工程	改造	2.11	2024	2024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
197	罗定市X478线冲梅至河岔公路改建工程	改造	10.01	2024	2024	0.065	0.065	0.065	0.000	0.000	完工
198	罗定市Y902线二十一公里至大陆塘公路改建工程	改造	4.67	2024	2024	0.038	0.038	0.038	0.000	0.000	完工
199	罗定市C442线石灰厂至古寺塘公路改建工程	改造	1.30	2024	2024	0.011	0.011	0.011	0.000	0.000	完工
200	连州桥	改造	0.03	2024	2024	0.024	0.024	0.024	0.000	0.000	完工
201	双合桥	改造	0.02	2024	2024	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	完工
202	氹面桥	改造	0.02	2024	2024	0.014	0.014	0.014	0.000	0.000	完工
203	白马桥	改造	0.02	2024	2024	0.012	0.012	0.012	0.000	0.000	完工
204	黄竹塘桥	改造	0.02	2024	2024	0.011	0.011	0.011	0.000	0.000	完工
205	丰黍水利桥	改造	0.01	2024	2024	0.011	0.011	0.011	0.000	0.000	完工
206	石角桥	改造	0.03	2024	2024	0.015	0.015	0.015	0.000	0.000	完工
207	金虎桥	改造	0.04	2024	2024	0.016	0.016	0.016	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
208	河六桥	改造	0.03	2024	2024	0.022	0.022	0.022	0.000	0.000	完工
209	苏屋桥	改造	0.02	2024	2024	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
210	永红桥	改造	0.04	2024	2024	0.011	0.011	0.011	0.000	0.000	完工
211	上高塑纸厂桥	改造	0.02	2024	2024	0.011	0.011	0.011	0.000	0.000	完工
212	罗定市2021年村道安防工程	改造	30.20	2021	2021	0.027	0.027	0.000	0.000	0.000	完工
213	罗定市2022年村道安防工程	改造	30.84	2022	2022	0.027	0.027	0.000	0.000	0.000	完工
214	罗定市2023年村道安防工程	改造	45.44	2023	2023	0.030	0.030	0.000	0.000	0.000	完工
215	罗定市2024年村道安防工程	改造	44.55	2024	2024	0.040	0.040	0.040	0.000	0.000	完工
四	新兴县	小计	311.26			2.02	2.02	2.12	0.00	0.00	
216	2021年“四好农村路”通建制村公路单改双工程(东成镇Y254线东成圩至布辰)	扩建	5.58	2022	2022	0.073	0.073	0.073	0.000	0.000	完工
217	新兴县2022年“四好农村路”通建制村公路单改双工程(稔村镇C448线广海	扩建	0.67	2022	2022	0.010	0.010	0.010	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
	线至白土)										
218	新兴县2022年“四好农村路”通建制村公路单改双工程(车岗镇Y364线车岗至朗头)	扩建	4.43	2022	2022	0.067	0.067	0.067	0.000	0.000	完工
219	新兴县2022年“四好农村路”通建制村公路单改双工程(大江镇Y329线梭朗至蕉麻)	扩建	4.00	2022	2022	0.054	0.054	0.054	0.000	0.000	完工
220	新兴县2022年“四好农村路”通建制村公路单改双工程(河头镇Y261线湾边至桔塘)	扩建	7.65	2022	2022	0.083	0.083	0.083	0.000	0.000	完工
221	新兴县2022年“四好农村路”通建制村公路单改双工程(车岗镇Y315线车岗至料村)	扩建	3.90	2022	2022	0.060	0.060	0.060	0.000	0.000	完工
222	新兴县车岗镇Y299线(车岗圩-罗坝)通建制村公路单车道改双车道工程	扩建	3.04	2024	2024	0.024	0.024	0.024	0.000	0.000	完工
223	新兴县车岗镇Y267线(车岗圩-河村)通建制村公路单车道改双车道工程	扩建	0.91	2024	2024	0.007	0.007	0.007	0.000	0.000	完工
224	新兴县水台镇Y283线(杜村-良田)通建制村公路单车道改双车道工程	扩建	2.67	2024	2024	0.019	0.019	0.019	0.000	0.000	完工
225	新兴县水台镇Y258线(白沙-彭山)通建制村公路单车道改双车道工程	扩建	1.12	2024	2024	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
226	新兴县东成镇C438线(马路顶-都村)通建制村公路单车道改双车道工程	扩建	1.02	2024	2024	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
227	新兴县太平镇Y268线(共成-白马)通建制村公路单车道改双车道工程	扩建	5.08	2024	2024	0.038	0.038	0.038	0.000	0.000	完工
228	新兴县县道X483线太平镇大朗至西水段四升三改建工程	扩建	5.92	2021	2022	0.175	0.175	0.175	0.000	0.000	完工
229	新兴县县道X812线东成镇东成圩至森村段四升三改建工程	扩建	4.00	2022	2022	0.109	0.109	0.109	0.000	0.000	完工
230	新兴县县道X800线东成镇云敏村至思本村四升三改建工程	扩建	5.00	2023	2023	0.076	0.076	0.076	0.000	0.000	完工
231	新兴县县道X484线天堂镇简明路口至简明段四升三改建工程	扩建	2.46	2023	2023	0.023	0.023	0.023	0.000	0.000	完工
232	新兴县县道X813线太平镇金谷山至湓塘段四升三改建工程	扩建	2.92	2023	2023	0.039	0.039	0.039	0.000	0.000	完工
233	新兴县县道X813线太平镇湓塘至睦党段四升三改建工程	扩建	4.69	2023	2023	0.083	0.083	0.083	0.000	0.000	完工
234	新兴县县道X484线河头镇河西至河仔口段四升三改建工程(一期)	扩建	9.15	2023	2023	0.129	0.129	0.129	0.000	0.000	完工
235	新兴县县道X810线车岗镇车岗至小稳段四升三改建工程	扩建	2.10	2024	2024	0.035	0.035	0.035	0.000	0.000	完工
236	新兴县县道X810线车岗镇小稳至云洞段四升三改建工程	扩建	3.90	2024	2024	0.065	0.065	0.065	0.000	0.000	完工
237	新兴县县道X812线东成镇森村至北鹤段四升三改建工程	扩建	4.86	2024	2024	0.078	0.078	0.078	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五”投资额 (亿元)	2021-2024完成投资额(亿元)	2025年计划投资 (亿元)	“十五五”计划投资 (亿元)	调整情况
238	新兴县县道X812线稔村镇北鹤至国道G359段四升三改建工程	扩建	2.75	2024	2024	0.044	0.044	0.044	0.000	0.000	完工
239	新兴县县道X813线太平镇东山圩至金谷山段四升三改建工程	扩建	3.23	2024	2024	0.050	0.050	0.050	0.000	0.000	完工
240	新兴县村道C037线稔村镇北降至茶园(省道联结)改建工程(项目名称更改为:新兴县稔村镇C037线北降至茶园(省道联结)改建工程)	扩建	0.98	2023	2023	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
241	2021年村道安防工程项目(里洞镇C379线红卫至长福村)	安防	0.69	2021	2021	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
242	2021年村道安防工程项目(大江镇C183线新河线至竹园)	安防	1.55	2021	2021	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
243	2021年村道安防工程项目(新城镇C097线云座至勒竹仔)	安防	2.34	2021	2021	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	完工
244	2021年村道安防工程项目(新城镇C068线水围至上冲)	安防	1.28	2021	2021	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
245	2021年村道安防工程项目(六祖镇C134线留村至鸡头田)	安防	2.84	2021	2021	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
246	2021年村道安防工程项目(天堂镇C019线关村至山寮)	安防	1.76	2021	2021	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
247	新兴县2021年村道安防工程项目(里洞镇C117线鹅石至涉岭)	安防	0.98	2021	2021	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
248	新兴县2021年村道安防工程项目(大江镇C181线和盛洞至规模洞)	安防	2.13	2021	2021	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
249	新兴县2021年村道安防工程项目(水台镇C450线棠下瓷厂至棠下)	安防	0.97	2021	2021	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	完工
250	新兴县2021年村道安防工程项目(河头镇C152线料坑至荒田坑)	安防	4.08	2021	2021	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
251	新兴县2021年村道安防工程项目(河头镇C153线荒田坑至新村)	安防	1.50	2021	2021	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
252	2021年村道安防工程项目(河头镇C285线新村至大竹楼)	安防	2.48	2021	2021	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
253	2021年村道安防工程项目(六祖镇C140线洒落至竹院庵)	安防	1.53	2021	2021	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
254	2021年村道安防工程项目(里洞镇C122线红卫电站至水仲电站)	安防	2.42	2021	2021	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
255	2021年村道安防工程项目(太平镇C367线办塘至莲花坪)	安防	0.69	2021	2021	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
256	2021年村道安防工程项目(簕竹镇C232线中间村至中五村)	安防	2.90	2021	2021	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
257	新兴县2022年村道安全防护工程(大江镇C179线大坑至大岗坪)	安防	0.90	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
258	新兴县2022年村道安全防护工程(大江镇C375线水表村至凤塘村)	安防	1.66	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
259	新兴县2022年村道安全防护工程(天堂镇C382线Y321线至桐油岗村)	安防	0.76	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
260	新兴县2022年村道安全防护工程(稔村镇C028线平岗至红江)	安防	1.99	2022	2022	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
261	新兴县2022年村道安全防护工程(稔村镇C449线稔岑线至页村)	安防	0.98	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
262	新兴县2022年村道安全防护工程(东成镇C459线新桥至礼村)	安防	1.50	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
263	新兴县2022年村道安全防护工程(东成镇C049线都斛至红新村)	安防	1.24	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
264	新兴县2022年村道安全防护工程(天堂镇C256线黄蛇头至大垵村)	安防	1.24	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
265	新兴县2022年村道安全防护工程(天堂镇C187线庙坑口至庙坑)	安防	0.65	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
266	新兴县2022年村道安全防护工程(里洞镇C119线S276线至蒙坑)	安防	0.92	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
267	新兴县2022年村道安全防护工程(太平镇C091线西水至三坑)	安防	0.94	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
268	新兴县2022年村道安全防护工程(太平镇C087线共成水库至村表)	安防	1.75	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
269	新兴县2022年村道安全防护工程(太平镇C083线耕夏至河村)	安防	1.55	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
270	新兴县2022年村道安全防护工程(河头镇C176线大村至铁炉坑)	安防	0.91	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
271	新兴县2022年村道安全防护工程(河头镇C480线深山田村至风门坳村)	安防	2.33	2022	2022	0.002	0.002	0.0019	0.000	0.000	完工
272	新兴县2022年村道安全防护工程(新城镇C288线崩山洞至庙仔咀)	安防	1.22	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
273	新兴县2022年村道安全防护工程(六祖镇C137线樟村至琴楼地)	安防	1.23	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
274	新兴县2022年村道安全防护工程(六祖镇C388线樟村路口至乐山岗村)	安防	0.61	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
275	新兴县2022年村道安全防护工程(六祖镇C214线上印至凤岗)	安防	1.18	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
276	新兴县2022年村道安全防护工程(六祖镇C374线C137线至大洞山村)	安防	0.87	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
277	新兴县2022年村道安全防护工程(里洞镇C118线带头至长滩)	安防	1.98	2022	2022	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
278	新兴县2022年村道安全防护工程(大江镇C402线蕉麻村至梨蒙塘村)	安防	0.98	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
279	新兴县2022年村道安全防护工程(水台镇C403线S297线至村心村)	安防	0.35	2022	2022	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	完工
280	新兴县2022年村道安防工程项目(水台镇C477线云端村口至云端村尾)	安防	0.38	2022	2022	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
281	新兴县2022年村道安防工程项目(水台镇C008线Y259线至农群)	安防	1.25	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
282	新兴县2022年村道安防工程项目(水台镇C235线布善路口至布善村)	安防	0.64	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
283	新兴县2022年村道安防工程项目(新城镇C096线庞村至云座)	安防	1.39	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
284	新兴县2023年村道安防工程项目(车岗镇C104线大塘口至荔枝咀)	安防	2.74	2023	2023	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
285	新兴县2023年村道安防工程项目(河头镇C165线河口坳至上河)	安防	4.03	2023	2023	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
286	新兴县2023年村道安防工程项目(河头镇C163线料坑至枫木咀)	安防	2.62	2023	2023	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
287	新兴县2023年村道安防工程项目(河头镇C166线北峰山电站至合掌坑)	安防	4.12	2023	2023	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
288	新兴县2023年村道安防工程项目(簕竹镇C167线榄根至澄清)	安防	2.58	2023	2023	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
289	新兴县2023年村道安防工程项目(河头镇C162线湾边村至鲤鱼坪)	安防	0.83	2023	2023	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
290	新兴县2023年村道安防工程项目(河头镇C175线蓝坑至麻竹囊)	安防	2.65	2023	2023	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
291	新兴县2023年村道安防工程项目(河头镇C177线蓝坑仔至大坪)	安防	3.13	2023	2023	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
292	新兴县2023年村道安防工程项目(里洞镇C282线办山路口至高田村)	安防	1.03	2023	2023	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
293	新兴县2023年村道安防工程项目(河头镇C233线高塘村至坑尾村)	安防	3.84	2023	2023	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
294	新兴县2023年村道安全防护工程(新城镇C219线桥亭至联群)	安防	3.20	2023	2023	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
295	新兴县2023年村道安全防护工程(稔村镇C016线广高线至布夏)	安防	2.64	2023	2023	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
296	新兴县2023年村道安全防护工程(稔村镇C036线稔岑线至勒竹塘)	安防	3.29	2023	2023	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
297	新兴县2023年村道安全防护工程(新城镇C060线下坪至麻带塘)	安防	2.54	2023	2023	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
298	新兴县2023年村道安全防护工程(太平镇C086线白马至沙萝洞)	安防	2.56	2023	2023	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
299	新兴县2023年村道安全防护工程(河头镇C173线河头至铜锣环)	安防	3.49	2023	2023	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
300	新兴县东成镇C040线(古院水闸-廷村)村道安防工程	安防	1.52	2024	2024	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
301	新兴县东成镇C048线(都斛小学-都斛)村道安防工程	安防	1.31	2024	2024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
302	新兴县里洞镇C120线(合琴-葛菜)村道安防工程	安防	1.50	2024	2024	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
303	新兴县里洞镇C121线(水仲-蒲溪)村道安防工程	安防	0.72	2024	2024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
304	新兴县里洞镇C123线(梧洞-高冲)村道安防工程	安防	1.84	2024	2024	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
305	新兴县里洞镇C126线(洛洞-大杨树)村道安防工程	安防	1.60	2024	2024	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
306	新兴县里洞镇C127线(社岗-新村)村道安防工程	安防	1.37	2024	2024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
307	新兴县天堂镇C128线(马塘-龙村)村道安防工程	安防	1.09	2024	2024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
308	新兴县六祖镇C149线(新冲小学-塘溪)村道安防工程	安防	0.67	2024	2024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
309	新兴县六祖镇C150线(新冲村委-高溪)村道安防工程	安防	0.86	2024	2024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
310	新兴县大江镇C185线(单竹仔桥-汶滩)村道安防工程	安防	0.51	2024	2024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
311	新兴县天堂镇C188线(独松-山朱洒)村道安防工程	安防	1.13	2024	2024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
312	新兴县天堂镇C247线(捞虾田-荣华珠村)村道安防工程	安防	1.25	2024	2024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
313	新兴县六祖镇C265线(马脚坑-马脚坑一队)村道安防工程	安防	1.51	2024	2024	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
314	新兴县里洞镇C276线(龙牙塘-新田) 村道安防工程	安防	2.06	2024	2024	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	完工
315	新兴县六祖镇C281线(杨家宅村-大河 村)村道安防工程	安防	2.51	2024	2024	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
316	新兴县河头镇C297线(石养山-大伙村) 村道安防工程	安防	2.75	2024	2024	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
317	新兴县太平镇C304线(新共线-太平卫 生院)村道安防工程	安防	2.98	2024	2024	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
318	新兴县六祖镇C307线(西联村委-旧横 山)村道安防工程村道安防工程	安防	2.52	2024	2024	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
319	新兴县六祖镇C344线(沙头二队-沙头 村)村道安防工程	安防	0.67	2024	2024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
320	新兴县河头镇C383线(独田村-上根竹 村)村道安防工程	安防	2.89	2024	2024	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
321	新兴县河头镇C478线(河仔口村-塘肚 村)村道安防工程	安防	4.88	2024	2024	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工
322	新兴县六祖镇C482线(荔枝岗-吊船村) 村道安防工程	安防	4.03	2024	2024	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000	完工
323	新兴县六祖镇C130线(夏卢-沙头村) 村道安防工程	安防	1.00	2024	2024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
324	云浮市新兴县Y333线白土桥农村公路 危桥改造工程	危旧桥 改造	0.03	2021	2022	0.011	0.011	0.011	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
325	云浮市新兴县Y271线老区桥农村公路危桥改造工程	危旧桥改造	0.02	2021	2022	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
326	云浮市新兴县Y282线留村桥农村公路危桥改造工程	危旧桥改造	0.03	2021	2022	0.012	0.012	0.012	0.000	0.000	完工
327	云浮市新兴县Y354线三挺桥农村公路危桥改造工程	危旧桥改造	0.04	2021	2022	0.017	0.017	0.017	0.000	0.000	完工
328	云浮市新兴县C040线水闸桥农村公路危桥改造工程	危旧桥改造	0.02	2021	2022	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	完工
329	云浮市新兴县X869沙田桥农村公路危桥改造工程	危旧桥改造	0.02	2021	2022	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	完工
330	云浮市新兴县Y269线三挺二桥农村公路危桥改造工程	危旧桥改造	0.05	2022	2023	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	完工
331	新兴县C136线大陂桥改造工程	危旧桥改造	0.02	2021	2022	0.083	0.083	0.083	0.000	0.000	完工
332	新兴县S536线沙洞桥改造工程	危旧桥改造	0.01	2020	2021	0.011	0.011	0.011	0.000	0.000	完工
333	新兴县X461线(原X869线)南村桥改造工程	危旧桥改造	0.01	2020	2021	0.039	0.039	0.039	0.000	0.000	完工
334	新兴县太平镇坳口桥危桥改建工程	危旧桥改造	0.06	2020	2021	0.025	0.025	0.025	0.000	0.000	完工
335	新兴县东成镇C040线廷村桥改造工程	危旧桥改造	0.03	2023	2023	0.011	0.011	0.110	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
336	新兴县新城镇C095线云新桥改造工程	危旧桥改造	0.01	2023	2023	0.007	0.007	0.007	0.000	0.000	完工
337	新兴县六祖镇Y317线黄牙口白桥改造工程	危旧桥改造	0.02	2023	2023	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
338	新兴县天堂镇Y321线中间村二桥改造工程	危旧桥改造	0.01	2023	2023	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	完工
339	新兴县河头镇Y261线高塘桥重建工程	危旧桥改造	0.02	2024	2024	0.015	0.015	0.015	0.000	0.000	完工
340	新兴县Y268线河物桥改造工程	危旧桥改造	0.02	2024	2024	0.013	0.013	0.013	0.000	0.000	完工
341	新兴县C472线西山桥改造工程	危旧桥改造	0.03	2024	2024	0.014	0.014	0.014	0.000	0.000	完工
342	新兴县太平镇X483线美丽农村路(翔兴路口至杨福村)	美丽农村路	2.00	2023	2023	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
343	新兴县新城镇X811线美丽农村路(都吉桥头至黎源村口)	美丽农村路	9.72	2023	2023	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工
344	新兴县簕竹镇X810线美丽农村路(建材厂至六联)	美丽农村路	9.13	2023	2023	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
345	新兴县六祖镇X484线美丽农村路(陇塘至船岗卫生院)	美丽农村路	8.13	2023	2023	0.055	0.055	0.055	0.000	0.000	完工
346	新兴县天堂镇X484、C032、UA01、C041、C565、C404、C497、Y276线美丽农村路(铁路桥-天堂小镇)	美丽农村路	8.09	2023	2023	0.047	0.047	0.047	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
347	新兴县车岗镇Y299线美丽农村路(车岗圩-洞表)	美丽农村路	4.73	2024	2024	0.026	0.026	0.026	0.000	0.000	完工
348	新兴县东成镇X812、Y254线美丽农村路(东成圩-罗堡)	美丽农村路	5.52	2024	2024	0.014	0.014	0.014	0.000	0.000	完工
349	新兴县里洞镇Y295线美丽农村路(岗脚-洛洞电站)	美丽农村路	2.60	2024	2024	0.005	0.005	0.005	0.000	0.000	完工
350	新兴县六祖镇X814、Y054、Y285线美丽农村路(集成法庭路口-藏佛坑)	美丽农村路	5.89	2024	2024	0.027	0.027	0.027	0.000	0.000	完工
351	新兴县河头镇X484、C173线美丽农村路(河头加油站-河宁路口、铜锣环)	美丽农村路	5.30	2024	2024	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	完工
352	新兴县太平镇Y284线美丽农村路(粮食加工厂-中黄)	美丽农村路	1.60	2024	2024	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
353	新兴县天堂镇C194线美丽农村路(五西-五西小学)	美丽农村路	0.59	2024	2024	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	完工
354	新兴县天堂镇UB03线美丽农村路(禹岗-桐心)	美丽农村路	0.50	2024	2024	0.006	0.006	0.006	0.000	0.000	完工
355	新兴县水台镇X461线美丽农村路(布冷村-水台圩)	美丽农村路	5.00	2024	2024	0.011	0.011	0.011	0.000	0.000	完工
五	郁南县	小计	265.69			0.75	0.56	0.59	0.15	0.00	
356	郁南县 X822 道松线改造工程	改造	3.12	2023	2023	0.050	0.050	0.050	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
357	郁南县X473线桂圩大桥改造工程	改建	0.06	2023	2024	0.070	0.070	0.070	0.000	0.000	完工
358	X467线郁南县思约口至导洲村段改建工程	改建	0.84	2023	2024	0.030	0.030	0.030	0.000	0.000	完工
359	X466线郁南县下咀至上台段改建工程	改建	8.09	2023	2024	0.160	0.160	0.160	0.000	0.000	完工
360	C524线郁南县社廊至齐源单改双改建工程	改建	1.10	2022	2022	0.020	0.020	0.008	0.000	0.000	完工
361	大方镇Y476线曾西口至三和段“单改双”项目建设工程	改扩建	2.32	2023	2023	0.020	0.020	0.013	0.000	0.000	完工
362	郁南县Y515线建城至西镇单改双改造工程	改扩建	2.54	2022	2022	0.030	0.030	0.037	0.000	0.000	完工
363	郁南县“美丽农村路”整治工程	美丽农村路	44.00	2024	2025	0.164	0.000	0.028	0.136	0.000	完工
364	郁南县2024年美丽农村路工程	美丽农村路	43.80	2024	2025	0.031	0.000	0.017	0.014	0.000	完工
365	郁南县都城镇富窝桥危桥改建工程	改建	0.02	2022	2022	0.016	0.016	0.016	0.000	0.000	完工
366	郁南县Y539线佛路一桥改造工程	改造	0.01	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
367	郁南县C174线根竹岩桥改造工程	改建	0.02	2023	2023	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
368	郁南县X821线榕树垌桥改造工程	改造	0.04	2023	2024	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
369	郁南县东坝镇双凤桥改建工程	改建	0.02	2022	2022	0.011	0.011	0.011	0.000	0.000	完工
370	三和小桥	改建	0.01	2023	2023	0.007	0.007	0.007	0.000	0.000	完工
371	迳心村桥	改建	0.01	2024	2024	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
372	郁南县2021年村道公路安全生命防护工程	村道安 防	10.38	2021	2021	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
373	2021年郁南县村道公路安全生命防护工程(二期)	村道安 防	19.84	2021	2021	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
374	郁南县2022年村道公路安全生命防护工程	村道安 防	30.79	2022	2022	0.025	0.025	0.025	0.000	0.000	完工
375	郁南县2023年村道公路安全防护工程	村道安 防	30.25	2022	2023	0.025	0.025	0.025	0.000	0.000	完工
376	郁南县2024年村道公路安全防护工程	村道安 防	38.34	2023	2024	0.033	0.033	0.033	0.000	0.000	完工
377	2024年农村公路安全生命防护工程(二期)	村道安 防	30.09	2024	2024	0.025	0.025	0.025	0.000	0.000	完工
356	郁南县 X822 道松线改造工程	改造	3.12	2023	2023	0.050	0.050	0.050	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
357	郁南县X473线桂圩大桥改造工程	改建	0.06	2023	2024	0.070	0.070	0.070	0.000	0.000	完工
358	X467线郁南县思约口至导洲村段改建工程	改建	0.84	2023	2024	0.030	0.030	0.030	0.000	0.000	完工
359	X466线郁南县下咀至上台段改建工程	改建	8.09	2023	2024	0.160	0.160	0.160	0.000	0.000	完工
360	C524线郁南县社廊至齐源单改双改建工程	改建	1.10	2022	2022	0.020	0.020	0.008	0.000	0.000	完工
361	大方镇Y476线曾西口至三和段“单改双”项目建设工程	改扩建	2.32	2023	2023	0.020	0.020	0.013	0.000	0.000	完工
362	郁南县Y515线建城至西镇单改双改造工程	改扩建	2.54	2022	2022	0.030	0.030	0.037	0.000	0.000	完工
363	郁南县“美丽农村路”整治工程	美丽农村路	44.00	2024	2025	0.164	0.000	0.028	0.136	0.000	完工
364	郁南县2024年美丽农村路工程	美丽农村路	43.80	2024	2025	0.031	0.000	0.017	0.014	0.000	完工
365	郁南县都城镇富窝桥危桥改建工程	改建	0.02	2022	2022	0.016	0.016	0.016	0.000	0.000	完工
366	郁南县Y539线佛路一桥改造工程	改造	0.01	2022	2022	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	完工
367	郁南县C174线根竹岩桥改造工程	改建	0.02	2023	2023	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工

序号	项目名称 (调整情况:完工)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	完工时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四 五”投资额 (亿元)	2021-2024完 成投资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	调整 情况
368	郁南县X821线榕树垌桥改造工程	改造	0.04	2023	2024	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000	完工
369	郁南县东坝镇双凤桥改建工程	改建	0.02	2022	2022	0.011	0.011	0.011	0.000	0.000	完工
370	三和小桥	改建	0.01	2023	2023	0.007	0.007	0.007	0.000	0.000	完工
371	迳心村桥	改建	0.01	2024	2024	0.008	0.008	0.008	0.000	0.000	完工
372	郁南县2021年村道公路安全生命防护工程	村道安 防	10.38	2021	2021	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
373	2021年郁南县村道公路安全生命防护工程(二期)	村道安 防	19.84	2021	2021	0.009	0.009	0.009	0.000	0.000	完工
374	郁南县2022年村道公路安全生命防护工程	村道安 防	30.79	2022	2022	0.025	0.025	0.025	0.000	0.000	完工
375	郁南县2023年村道公路安全防护工程	村道安 防	30.25	2022	2023	0.025	0.025	0.025	0.000	0.000	完工
376	郁南县2024年村道公路安全防护工程	村道安 防	38.34	2023	2024	0.033	0.033	0.033	0.000	0.000	完工
377	2024年农村公路安全生命防护工程(二期)	村道安 防	30.09	2024	2024	0.025	0.025	0.025	0.000	0.000	完工
	合计		1317.7 7			8.40	8.20	6.17	0.15	0.00	

表4-14 “十四五”云浮市“四好农村路”建设项目在建表

序号	项目名称 (调整情况:在建)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五”投资额 (亿元)	2021-2024完成投资额 (亿元)	2025年计划投资 (亿元)	“十五五”计划投资 (亿元)
一	罗定市	小计	53.09			0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
1	苹塘镇X826线河口至苹塘美丽农村路	改造	9.40	2024	2024	0.010	0.010	0.010	0.000	0.000
2	罗平镇X463线牛路口至大坝美丽农村路	改造	1.34	2024	2024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
3	罗镜镇Y880线南城至美河美丽农村路	改造	4.00	2024	2024	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000
4	素龙街道Y974线思围至水浸美丽农村路	改造	4.70	2024	2024	0.004	0.004	0.004	0.000	0.000
5	金鸡镇VL38线六电至长益美丽农村路	改造	2.83	2024	2024	0.003	0.003	0.003	0.000	0.000
6	罗定市X479竹罗线美丽农村路	改造	25.45	2024	2024	0.030	0.030	0.030	0.000	0.000
7	双东街道Y921线双东至罗城美丽农村路	改造	5.39	2024	2024	0.010	0.010	0.010	0.000	0.000
二	郁南县	小计	24.04			0.65	0.65	0.05	0.04	0.57

序号	项目名称 (调整情况: 在建)	建设性质	建设规模 (公里)	开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五”投资额 (亿元)	2021-2024完成投资额 (亿元)	2025年计划投资 (亿元)	“十五五”计划投资 (亿元)
8	X803线大历桥改造工程	改建	0.08	2024	2025	0.050	0.050	0.030	0.020	0.000
9	X467线郁南县导洲村至粗石段改建工程	改建	23.90	2023	2025	0.570	0.570	0.010	0.000	0.570
10	大垌桥	改建	0.05	2024	2025	0.029	0.029	0.010	0.019	0.000
	总计	合计	77.13			0.71	0.71	0.11	0.04	0.57

表4-15 “十四五”云浮市“四好农村路”建设项目2025年启动调整方案

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五”投资额 (亿元)	2021-2024完成投资额 (亿元)	2025年计划投资 (亿元)	“十五五”计划投资 (亿元)
一	云城区	小计	39.92			0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
1	云城街九龙桥改造工程	改建	0.04	2025	2025	0.085	0.085	0.000	0.085	0.000
2	夏洞桥	危旧桥改造	0.02	2023	2023	0.011	0.011	0.000	0.011	0.000
3	石岗桥	危旧桥改造	0.01	2024	2025	0.010	0.010	0.000	0.010	0.000

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
4	菜坑桥	危旧桥改造	0.02	2024	2025	0.017	0.017	0.000	0.017	0.000
5	大窝坑一桥	危旧桥改造	0.04	2024	2025	0.006	0.006	0.000	0.006	0.000
6	云城区乡道Y146线鹏石村委会段单改双工程	扩建	0.88	2025	2026	0.008	0.008	0.000	0.008	0.000
7	云城区县道X470线益南村委至朝阳水库段四升三建设工程	扩建	6.32	2025	2026	0.090	0.090	0.000	0.090	0.000
8	赤黎二桥	危旧桥改造	0.01	2025	2026	0.011	0.011	0.000	0.011	0.000
9	新高围桥	危旧桥改造	0.01	2025	2026	0.005	0.005	0.000	0.005	0.000
10	铜锣小桥	危旧桥改造	0.02	2025	2026	0.009	0.009	0.000	0.009	0.000
11	布贯小桥	危旧桥改造	0.03	2025	2026	0.012	0.012	0.000	0.012	0.000
12	连心桥	危旧桥改造	0.03	2025	2026	0.013	0.013	0.000	0.013	0.000
13	坑口桥	危旧桥改造	0.01	2025	2026	0.007	0.007	0.000	0.007	0.000
14	云城区县道X470线K0+000~K12+000段美丽农村路建设工程	美丽农村路	12.00	2023	2023	0.058	0.058	0.000	0.058	0.000

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
15	云城区云城街新中至云楼段美丽农村路 建设工程	美丽农 村路	5.00	2025	2025	0.050	0.050	0.000	0.050	0.000
16	云城区县道X805线思劳村至都老村美丽 农村路建设工程	美丽农 村路	5.00	2025	2025	0.020	0.020	0.000	0.020	0.000
17	云城区县道X469线夏洞至布贯段美丽农 村路建设工程	美丽农 村路	5.00	2025	2025	0.050	0.050	0.000	0.050	0.000
18	云城区县道X468线段美丽农村路建设工 程	美丽农 村路	5.50	2025	2025	0.020	0.020	0.000	0.020	0.000
二	罗定市	小计	204.07			1.45	1.45	0.00	1.45	0.00
19	罗定市Y870线凤塘至南冲公路单车道改 双车道工程	改造	1.00	2025	2025	0.006	0.006	0.000	0.006	0.000
20	罗定市Y960线聂塘至桃子公路单车道改 双车道工程	改造	1.43	2025	2025	0.009	0.009	0.000	0.009	0.000
21	罗定市Y916线生江至赤泥公路单车道改 双车道工程	改造	1.44	2025	2025	0.009	0.009	0.000	0.009	0.000
22	罗定市Y975线七和至林濮公路单车道改 双车道工程	改造	1.33	2025	2025	0.006	0.006	0.000	0.006	0.000
23	罗定市Y925线新乐至木护公路单车道改 双车道工程	改造	6.00	2025	2025	0.038	0.038	0.000	0.038	0.000
24	罗定市Y930线新乐至四东公路单车道改 双车道工程	改造	2.37	2025	2025	0.015	0.015	0.000	0.015	0.000

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
25	罗定市Y970线沙口至东冠公路单车道改双车道工程	改造	7.37	2025	2025	0.046	0.046	0.000	0.046	0.000
26	罗定市Y965线林孝至白荷公路单车道改双车道工程	改造	0.84	2025	2025	0.005	0.005	0.000	0.005	0.000
27	罗定市Y922线火车站至十六垌公路单车道改双车道工程	改造	3.18	2025	2025	0.020	0.020	0.000	0.020	0.000
28	罗定市Y888线双东村委至以民公路单车道改双车道工程	改造	3.65	2025	2025	0.023	0.023	0.000	0.023	0.000
29	罗定市Y911线回龙至大坟村公路单车道改双车道工程	改造	1.20	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
30	罗定市Y842线围底圩至龙冲林场公路单车道改双车道工程	改造	2.00	2025	2025	0.013	0.013	0.000	0.013	0.000
31	罗定市C539线莲塘头路口至莲塘头公路单车道改双车道工程	改造	0.70	2025	2025	0.004	0.004	0.000	0.004	0.000
32	罗定市Y825线杨树头至石古岗公路单车道改双车道工程	改造	1.35	2025	2025	0.008	0.008	0.000	0.008	0.000
33	罗定市Y947线林滨至高竹公路单车道改双车道工程	改造	2.78	2025	2025	0.017	0.017	0.000	0.017	0.000
34	罗定市Y861线和秆朗至潮岭公路单车道改双车道工程	改造	2.70	2025	2025	0.008	0.008	0.000	0.008	0.000
35	罗定市Y831线思甲坑口至思甲公路单车道改双车道工程	改造	2.40	2025	2025	0.015	0.015	0.000	0.015	0.000

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
36	罗定市CI22线S369至丽屋公路单车道改双车道工程	改造	1.10	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
37	罗定市Y865线云沙榕树头至综合厂公路单车道改双车道工程	改造	0.31	2025	2025	0.002	0.002	0.000	0.002	0.000
38	罗定市C855线三立三至下云大队公路单车道改双车道工程	改造	0.87	2025	2025	0.002	0.002	0.000	0.002	0.000
39	罗定市Y880线南城至美河公路单车道改双车道工程	改造	5.32	2025	2025	0.012	0.012	0.000	0.012	0.000
40	罗定市Y889线文围至太北公路单车道改双车道工程	改造	1.27	2025	2025	0.003	0.003	0.000	0.003	0.000
41	罗定市Y979线信宜清水至黄豆坪公路单车道改双车道工程	改造	2.26	2025	2025	0.008	0.008	0.000	0.008	0.000
42	罗定市Y949线金河口至金田公路单车道改双车道工程	改造	0.64	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
43	罗定市Y830线瓦窑边至罗星牛蕴公路单车道改双车道工程	改造	0.53	2025	2025	0.008	0.008	0.000	0.008	0.000
44	罗定市Y899线山田村至围头公路单车道改双车道工程	改造	1.90	2025	2025	0.007	0.007	0.000	0.007	0.000
45	罗定市Y898线罗平至罗周围公路单车道改双车道工程	改造	1.26	2025	2025	0.014	0.014	0.000	0.014	0.000
46	罗定市Y836线坪垌至办塘公路单车道改双车道工程	改造	1.08	2025	2025	0.007	0.007	0.000	0.007	0.000

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
47	罗定市Y897线山田村委至林阳公路单车 道改双车道工程	改造	2.91	2025	2025	0.011	0.011	0.000	0.011	0.000
48	罗定市C138线潭感桥头至山根村公路单 车道改双车道工程	改造	0.45	2025	2025	0.003	0.003	0.000	0.003	0.000
49	罗定市C414线双朗村委路口至双朗村公 路单车道改双车道工程	改造	0.34	2025	2025	0.002	0.002	0.000	0.002	0.000
50	罗定市Y003线山垌至八排山脚公路单车 道改双车道工程	改造	0.58	2025	2025	0.004	0.004	0.000	0.004	0.000
51	罗定市Y985线船东至高湛村公路单车道 改双车道工程	改造	15.09	2025	2025	0.104	0.104	0.000	0.104	0.000
52	罗定市Y841线大岗脚至大塘公路单车道 改双车道工程	改造	4.48	2025	2025	0.028	0.028	0.000	0.028	0.000
53	罗定市Y850线上车至大寅公路单车道改 双车道工程	改造	4.60	2025	2025	0.029	0.029	0.000	0.029	0.000
54	罗定市Y942线松木社至林滨永坑公路单 车道改双车道工程	改造	1.08	2025	2025	0.004	0.004	0.000	0.004	0.000
55	罗定市Y943线横岗至柳塘公路单车道改 双车道工程	改造	5.66	2025	2025	0.036	0.036	0.000	0.036	0.000
56	罗定市Y804线黎少圩至波塘公路单车道 改双车道工程	改造	9.72	2025	2025	0.061	0.061	0.000	0.061	0.000
57	罗定市Y838线生江村委至牛角塘公路单 车道改双车道工程	改造	2.82	2025	2025	0.018	0.018	0.000	0.018	0.000

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
58	罗定市Y837线生江至八达公路单车道改 双车道工程	改造	3.50	2025	2025	0.015	0.015	0.000	0.015	0.000
59	罗定市Y885线筋竹凹至八和公路单车道 改双车道工程	改造	1.61	2025	2025	0.010	0.010	0.000	0.010	0.000
60	罗定市Y815线八和至云桂公路单车道改 双车道工程	改造	0.70	2025	2025	0.004	0.004	0.000	0.004	0.000
61	罗定市Y982线棠梨至七记公路单车道改 双车道工程	改造	1.61	2025	2025	0.010	0.010	0.000	0.010	0.000
62	罗定市Y941线木坪路口至木坪公路单车 道改双车道工程	改造	1.68	2025	2025	0.010	0.010	0.000	0.010	0.000
63	罗定市Y763线竹瓦至龙只公路单车道改 双车道工程	改造	0.32	2025	2025	0.002	0.002	0.000	0.002	0.000
64	罗定市Y937线路话至鸭脚公路单车道改 双车道工程	改造	1.47	2025	2025	0.012	0.012	0.000	0.012	0.000
65	罗定市Y891线高寨至亚鸡公路单车道改 双车道工程	改造	1.05	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
66	罗定市Y840线龙塘至双就公路单车道改 双车道工程	改造	3.43	2025	2025	0.024	0.024	0.000	0.024	0.000
67	罗定市Y839线泗纶至分会公路单车道改 双车道工程	改造	5.49	2025	2025	0.038	0.038	0.000	0.038	0.000
68	罗定市Y877线高木至铁陆公路单车道改 双车道工程	改造	1.25	2025	2025	0.008	0.008	0.000	0.008	0.000

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
69	罗定市Y935线泗纶至双坝公路单车道改 双车道工程	改造	3.54	2025	2025	0.024	0.024	0.000	0.024	0.000
70	罗定市Y857线河口至新和公路单车道改 双车道工程	改造	1.38	2025	2025	0.008	0.008	0.000	0.008	0.000
71	罗定市X819线替滨圩至垌利公路改建工 程	改造	22.15	2025	2025	0.339	0.339	0.000	0.339	0.000
72	罗定市X820线泗纶沙底至连州云致公路 改建工程	改造	9.63	2025	2025	0.120	0.120	0.000	0.120	0.000
73	罗定市X482线合江至旺水公路改建工程	改造	4.96	2025	2025	0.062	0.062	0.000	0.062	0.000
74	罗定市2025年村道安防工程	改造	34.06	2025	2025	0.031	0.031	0.000	0.031	0.000
75	松南桥	改造	0.01	2025	2025	0.007	0.007	0.000	0.007	0.000
76	四条桅桥	改造	0.02	2025	2025	0.014	0.014	0.000	0.014	0.000
77	坑口桥	改造	0.05	2025	2025	0.023	0.023	0.000	0.023	0.000
78	河六桥	改造	0.03	2025	2025	0.018	0.018	0.000	0.018	0.000
79	双合桥	改造	0.02	2025	2025	0.009	0.009	0.000	0.009	0.000

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
80	白马桥	改造	0.02	2025	2025	0.012	0.012	0.000	0.012	0.000
81	上高塑纸厂桥	改造	0.02	2025	2025	0.008	0.008	0.000	0.008	0.000
82	黄竹塘桥	改造	0.02	2025	2025	0.011	0.011	0.000	0.011	0.000
83	红旗桥	改造	0.07	2025	2025	0.026	0.026	0.000	0.026	0.000
四	新兴县	小计	117.07			1.09	1.09	0.04	1.04	0.00
84	新兴县天堂镇Y297线(三庙-清塘)通建制村公路单车道改双车道工程	扩建	2.69	2025	2025	0.020	0.020	0.000	0.020	0.000
85	新兴县新城镇C220线(三挺-庞村)通建制村公路单车道改双车道工程	扩建	2.57	2025	2025	0.019	0.019	0.000	0.019	0.000
86	新兴县六祖镇Y318线(白马岗-横水)通建制村公路单车道改双车道工程	扩建	3.30	2025	2025	0.023	0.023	0.000	0.023	0.000
87	新兴县稔村镇C434线力呈至云盏通建制村公路单车道改双车道工程	扩建	2.02	2025	2025	0.029	0.029	0.000	0.029	0.000
88	新兴县里洞镇Y292线里洞至上盆山通建制村公路单车道改双车道工程	扩建	3.59	2025	2025	0.044	0.044	0.000	0.044	0.000
89	新兴县县道X465线里洞镇水仲至梧洞段四升三改建工程	扩建	7.71	2025	2025	0.124	0.124	0.000	0.124	0.000

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
90	新兴县县道X465线里洞镇梧洞至上降路口段四升三改建工程	扩建	1.78	2025	2025	0.029	0.029	0.000	0.029	0.000
91	新兴县县道X465线里洞镇上降路口至上降村尾段四升三改建工程	扩建	0.66	2025	2025	0.010	0.010	0.000	0.010	0.000
92	新兴县县道X465线里洞镇上降村尾至开平段四升三改建工程	扩建	0.60	2025	2025	0.013	0.013	0.000	0.013	0.000
93	新兴县县道X484线六祖镇船岗卫生院至河西段四升三改建工程	扩建	12.81	2025	2025	0.196	0.196	0.000	0.196	0.000
94	新兴县县道X800线东成镇松明塍至云敏段四升三改建工程	扩建	9.92	2025	2025	0.158	0.158	0.000	0.158	0.000
95	新兴县县道X800线东成镇东利咀至国道G359段四升三改建工程	扩建	0.25	2025	2025	0.004	0.004	0.000	0.004	0.000
96	新兴县县道X810线车岗镇云洞至良洞迳林场段四升三改建工程	扩建	2.70	2025	2025	0.042	0.042	0.000	0.042	0.000
97	新兴县县道X810线簕竹镇良洞迳林场至良洞迳段四升三改建工程	扩建	1.63	2025	2025	0.008	0.008	0.000	0.008	0.000
98	新兴县县道X815线里洞镇梯牛岗至龙岗村段四升三改建工程	扩建	1.24	2025	2025	0.021	0.021	0.000	0.021	0.000
99	新兴县县道X815线里洞镇新田路口至梯牛岗段四升三改建工程	扩建	0.73	2025	2025	0.006	0.006	0.000	0.006	0.000
100	新兴县县道X815线里洞镇长坑村口至新田路口段四升三改建工程	扩建	2.16	2025	2025	0.034	0.034	0.000	0.034	0.000

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
101	新兴县县道X815线大江镇高寮顶段至长坑村口四升三改建工程	扩建	2.08	2025	2025	0.033	0.033	0.000	0.033	0.000
102	新兴县县道X815线大江镇规模洞牌坊至高寮顶段四升三改建工程	扩建	1.25	2025	2025	0.019	0.019	0.000	0.019	0.000
103	新兴县县道X815线大江镇和盛洞至规模洞牌坊段四升三改建工程	扩建	1.92	2025	2025	0.031	0.031	0.000	0.031	0.000
104	新兴县县道X833线天堂镇朱所至大坳段四升三改建工程	扩建	1.20	2025	2025	0.019	0.019	0.000	0.019	0.000
105	新兴县县道X833线天堂镇石寨至黄沙段四升三改建工程	扩建	4.37	2025	2025	0.070	0.070	0.000	0.070	0.000
106	新兴县Y319线大塘一桥改造工程	危旧桥改造	0.02	2025	2025	0.014	0.014	0.000	0.014	0.000
107	新兴县C094线水库桥改造工程	危旧桥改造	0.02	2025	2025	0.012	0.012	0.000	0.012	0.000
108	新兴县太平镇X483线美丽农村路(河村-大瑯)	美丽农村路	6.70	2024	2024	0.044	0.044	0.044	0.000	0.000
109	新兴县稔村镇Y334、C033、C463线美丽农村路(民乐、坝塘卫生院-坝塘)	美丽农村路	4.94	2025	2025	0.009	0.009	0.000	0.009	0.000
110	新兴县大江镇Y319、Y371线美丽农村路(合河-大塘-合河水库)	美丽农村路	4.84	2025	2025	0.023	0.023	0.000	0.023	0.000
111	新兴县里洞镇X465线美丽农村路(水仲-玖菜坑)	美丽农村路	2.50	2025	2025	0.005	0.005	0.000	0.005	0.000

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
112	新兴县东成镇C052线(上料-下料)村道 安防工程	安防	1.36	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
113	新兴县东成镇C056线(Y257线-思本) 村道安防工程	安防	0.74	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
114	新兴县东成镇C469线(Y257线-思本村)村道安防工程	安防	0.66	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
115	新兴县东成镇C737线(十里旧村-十里新 村)村道安防工程	安防	0.58	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
116	新兴县太平镇C080线(社圩-坳口)村道 安防工程	安防	1.23	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
117	新兴县太平镇C090线(凤山-良洞)村道 安防工程	安防	1.44	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
118	新兴县太平镇C472线(共成-邓村)村道 安防工程	安防	1.67	2025	2025	0.002	0.002	0.000	0.002	0.000
119	新兴县太平镇C668线(下山门-上山门) 村道安防工程	安防	0.57	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
120	新兴县六祖镇C129线(S276线-白水坑)村道安防工程	安防	1.11	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
121	新兴县六祖镇C131线(S276线-大厦) 村道安防工程	安防	0.77	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
122	新兴县六祖镇C221线(新屋-细宝田)村 道安防工程	安防	1.62	2025	2025	0.002	0.002	0.000	0.002	0.000

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
123	新兴县六祖镇C356线(X484线-剪洞一队)村道安防工程	安防	0.52	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
124	新兴县六祖镇C440线(长岗-帛村)村道安防工程	安防	1.34	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
125	新兴县六祖镇C445线(白马岗-山口)村道安防工程	安防	1.28	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
126	新兴县车岗镇C099线(沙洞-大山脚)村道安防工程	安防	1.58	2025	2025	0.002	0.002	0.000	0.002	0.000
127	新兴县车岗镇C212线(车头--车头村)村道安防工程	安防	1.37	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
128	新兴县车岗镇C277线(朗头村委会-朗头二队)村道安防工程	安防	0.97	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
129	新兴县车岗镇C743线(小稳-平沙)村道安防工程	安防	1.66	2025	2025	0.002	0.002	0.000	0.002	0.000
130	新兴县天堂镇C194线(旱塘-朗仔)村道安防工程	安防	1.39	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
131	新兴县天堂镇C244线(城南市场-旱塘四队)村道安防工程	安防	0.88	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
132	新兴县天堂镇C267线(龙岗-龙岗开发区)村道安防工程	安防	1.18	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
133	新兴县河头镇C174线(湾边村委-桃园)村道安防工程	安防	1.45	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
134	新兴县河头镇C239线(S113线-沙坪村)村道安防工程	安防	0.54	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
135	新兴县河头镇C696线(C173线-铜锣环村)村道安防工程	安防	0.79	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
136	新兴县簕竹镇C161线(广高线-中间村)村道安防工程	安防	2.06	2025	2025	0.002	0.002	0.000	0.002	0.000
137	新兴县簕竹镇C554线(中间村桥头-牛尾村)村道安防工程	安防	0.90	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
138	新兴县大江镇C184线(河新-茅坪田)村道安防工程	安防	0.85	2025	2025	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
139	新兴县里洞镇C486线(Y295线-高田村)村道安防工程	安防	0.37	2025	2025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
五	郁南县	小计	224.18			2.30	0.82	0.00	0.82	1.49
140	郁南县2024年农村公路建设项目第一批(乡道Y468线通门至方田村段)	改扩建	5.00	2025	2025	0.032	0.032	0.000	0.032	0.000
141	郁南县2024年农村公路建设项目第一批(乡道Y578线合水村至黄梅村段)	改扩建	0.92	2025	2025	0.006	0.006	0.000	0.006	0.000
142	郁南县2024年农村公路建设项目第一批(乡道Y507线云古坑至斯富村段)	改扩建	1.76	2025	2025	0.013	0.013	0.000	0.013	0.000
143	郁南县2024年农村公路建设项目第一批(乡道Y516线城东村至白天村段)	改扩建	3.88	2025	2025	0.030	0.030	0.000	0.030	0.000

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
144	郁南县2024年农村公路建设项目第一批 (乡道Y480线冲伙至合村段)	改扩建	8.34	2025	2025	0.067	0.067	0.000	0.067	0.000
145	郁南县2024年农村公路建设项目第一批 (乡道Y494线分水坳至大山脚)	改扩建	2.13	2025	2025	0.017	0.017	0.000	0.017	0.000
146	郁南县2024年农村公路建设项目第一批 (县道X822线高厂至中里段)	改扩建	7.92	2025	2025	0.142	0.043	0.000	0.043	0.099
147	郁南县2024年农村公路建设项目第一批 (县道X803线白马地至格木段)	改扩建	2.82	2025	2025	0.050	0.015	0.000	0.015	0.035
148	郁南县2024年农村公路建设项目第一批 (县道X802线桂圩至破犁洞桥头)	改扩建	9.39	2025	2025	0.168	0.050	0.000	0.050	0.118
149	郁南县2024年农村公路建设项目第一批 (县道X473线南蛇颈至罗田村段)	改扩建	8.63	2025	2025	0.155	0.047	0.000	0.047	0.109
150	郁南县2024年农村公路建设项目第一批 (乡道Y482线上葵塘路口至水口桥头段)	改扩建	4.90	2025	2025	0.037	0.011	0.000	0.011	0.026
151	郁南县2024年农村公路建设项目第二批 (县道X417平岗-新胜)	改扩建	13.52	2025	2025	0.245	0.074	0.000	0.074	0.172
152	郁南县2024年农村公路建设项目第二批 (县道X472线上寨-胭脂顶)	改扩建	9.00	2025	2025	0.163	0.049	0.000	0.049	0.114
153	郁南县2024年农村公路建设项目第二批 (县道X822线中里-松根)	改扩建	4.74	2025	2025	0.085	0.026	0.000	0.026	0.060

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
154	郁南县2024年农村公路建设项目第二批 (县道X490线河口寨-车岗)	改扩建	10.34	2025	2025	0.187	0.056	0.000	0.056	0.131
155	郁南县2024年农村公路建设项目第二批 (县道X492线沙石坑-高寨)	改扩建	5.52	2025	2025	0.100	0.030	0.000	0.030	0.070
156	郁南县平台镇乡道Y457线古同至村委段 单改双改造工程	改扩建	1.37	2025	2025	0.011	0.003	0.000	0.003	0.008
157	郁南县通门镇乡道Y524线顺塘至村委段 单改双改造工程	改扩建	2.14	2025	2025	0.017	0.005	0.000	0.005	0.012
158	郁南县连滩镇村道C523线雅肇至平山村 段单改双改造工程	改扩建	0.80	2025	2025	0.006	0.002	0.000	0.002	0.004
159	郁南县历洞镇乡道Y472线历洞至水源段 单改双改造工程	改扩建	6.04	2025	2025	0.043	0.013	0.000	0.013	0.030
160	郁南县历洞镇乡道Y565线沙木村至中和 村段单改双改造工程	改扩建	7.06	2025	2025	0.057	0.017	0.000	0.017	0.040
161	郁南县历洞镇村道C600线中里至内翰村 村委段单改双改造工程	改扩建	1.32	2025	2025	0.010	0.003	0.000	0.003	0.007
162	郁南县建城镇乡道Y533线大历至东坑段 单改双改造工程	改扩建	8.33	2025	2025	0.067	0.020	0.000	0.020	0.047
163	郁南县历洞镇乡道Y463线四尖至村坳段 单改双改造工程	改扩建	5.50	2025	2025	0.044	0.013	0.000	0.013	0.031
164	郁南县宋桂镇县道X480线下迳至马安路 口改造工程	改扩建	7.75	2025	2025	0.170	0.051	0.000	0.051	0.119

序号	项目名称 (调整情况: 2025年启动)	建设性质	建设规模 (公里)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整“十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24完成投 资额(亿元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)
165	郁南县2024年农村公路建设项目第二批 (县道X485线宋桂-荔枝洞)	改扩建	8.41	2025	2025	0.152	0.046	0.000	0.046	0.106
166	郁南县千官镇乡道Y473线村委至林蓬段 单改双改造工程	改扩建	4.77	2025	2025	0.038	0.011	0.000	0.011	0.027
167	郁南县通门镇乡道Y538线大朗至知备细 寨口段单改双改造工程	改扩建	9.99	2025	2025	0.081	0.024	0.000	0.024	0.057
168	郁南县通门镇乡道Y518线鸡林至荷木段 单改双改造工程	改扩建	2.79	2025	2025	0.022	0.007	0.000	0.007	0.015
169	郁南县平台镇县道X801线枫峡至中村入 口段改造工程	改扩建	1.54	2025	2025	0.033	0.010	0.000	0.010	0.023
170	郁南县历洞镇乡道Y568线中里至农林段 单改双改造工程	改扩建	2.00	2025	2025	0.016	0.005	0.000	0.005	0.011
171	郁南县通门镇村道C251线大朗至鸡林段 单改双改造工程	改扩建	2.51	2025	2025	0.020	0.006	0.000	0.006	0.014
172	郁南县2025年村道公路安全防护工程	村道安 防	3.06	2025	2025	0.003	0.003	0.000	0.003	0.000
173	郁南县2025年美丽农村路工程	美丽农 村路	50.00	2025	2025	0.007	0.007	0.000	0.007	0.000
174	凤山桥	改建	0.02	2025	2025	0.008	0.008	0.000	0.010	0.010
	总计		585.24			5.32	3.83	0.04	3.79	1.49

表4-16 “十四五”云浮市公路养护调整计划表

2021年（实际数）		2022年（实际数）		2023年（实际数）		2024年		2025年计划		“十四五”合计	
里程（公里）	投资（万元）	里程（公里）	投资（万元）	里程（公里）	投资（万元）	里程（公里）	投资（万元）	里程（公里）	投资（万元）	里程（公里）	投资（万元）
7577.07	4378.36	7581.34	8761.02	7644.66	6763.64	7575.00	6040.51	7572.08	6437.57	37950.15	32381.11

表4-17 “十四五”云浮市旅游交通重点建设项目完工调整方案

新序号	序号	完工项目名称	建设性质	建设里程（km）	开工时间	完工时间	调整总投资（亿元）	调整“十四五”投资额（亿元）	2021-2024年底完成投资（亿元）	2025年计划投资（亿元）	“十五五”计划投资（亿元）	连接景点
	一	云城区	小计	13.1			0.06	0.06	0.06	0	0	
1	1	云浮市云城区城北新世纪至大金山顶旅游公路建设项目	改建	10.30	2022	2025	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	大金山森林公园
2	6	云浮市云城区河口街云石大道至佰和明种植示范基地旅游公路建设项目	改建	2.80	2022	2023	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	佰和明种植示范基地
	二	云安区	小计	23.07			1.18	1.18	0.12	1.06	0	
3	2	X480高村镇佛洞至千官镇双波（云安区高村水美段）改建工程	改建	9.86	2024	2024	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	磨刀山
4	4	X807茶洞至六马改建工程	改建	13.21	2024	2025	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00	大金山森林公园

新序号	序号	完工项目名称	建设性质	建设里程 (km)	开工时间	完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五”投资额 (亿元)	2021-2024年底完成投资 (亿元)	2025年计划投资 (亿元)	“十五五”计划投资 (亿元)	连接景点
	三	郁南县	小计	10.71			0.1	0.1	0.1	0	0	
5	4	X480线到角塘至上桥段改造工程	改造	10.71	2023	2024	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	连滩天池庵
		合计		46.88			1.34	1.34	0.28	1.06	0.00	

表4-18 “十四五”云浮市旅游交通重点建设在建项目调整方案

新序号	序号	项目名称 (调整情况: 在建)	建设性质	建设里程 (km)	开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五”投资额 (亿元)	2021-2024年底完成投资 (亿元)	2025年计划投资 (亿元)	“十五五”计划投资 (亿元)	连接景点
	一	云城区	小计	17.08			0.22	0.14	0.04	0.10	0.08	
1	4	云浮市云城区X830彩营加油站至大台旅游公路建设项目	改建	11.28	2023	2025	0.12	0.12	0.02	0.10	0.00	大金山森林公园
2	8	云城区思劳镇古律至水尖顶旅游公路建设项目	改建	5.80	2023	2026	0.10	0.02	0.02	0.00	0.08	水尖顶旅游度假区
	二	云安区	小计	47.68			3.46	3.46	2.13	1.33	0.00	

新序号	序号	项目名称 (调整情况: 在建)	建设性质	建设里程 (km)	开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五”投资额 (亿元)	2021-2024年底完成投资 (亿元)	2025年计划投资 (亿元)	“十五五”计划投资 (亿元)	连接景点
3	3	X477水美至思磊(云安区高村段)改建工程	改建	6.00	2023	2025	0.48	0.48	0.24	0.24	0.00	大金山森林公园
4	6	X809高岭至东升水库改建工程	改建	17.76	2022	2025	1.42	1.42	1.02	0.40	0.00	东升水库
5	7	云安区X832高村清水-高峰大台改建工程	改建	12.17	2022	2025	0.62	0.62	0.23	0.39	0.00	大金山森林公园
6	9	云安区Y726塘梨坳-石牛改建工程	改建	11.75	2023	2025	0.94	0.94	0.64	0.30	0.00	大金山森林公园
	三	罗定市	小计	8.50			0.30	0.04	0.03	0.01	0.26	
7	5	罗镜镇新榕至连州镇古榄旅游公路	新建	8.50	2020	2027	0.30	0.04	0.03	0.01	0.26	古榄福在村
	四	新兴县	小计	10.44			0.99	0.99	0.52	0.38	0.09	
8	6	省道S276线新兴县岭脚至里洞圩段改建工程	改建	10.44	2024	2026	0.99	0.99	0.52	0.38	0.09	天露山、禅城小镇、六祖故里旅游度假区
		合计		83.70			4.97	4.63	2.72	1.82	0.43	

表4-19 “十四五”云浮市旅游交通重点建设调整至“十五五”项目方案

新序号	序号	项目名称 (调整情况: 调整至“十五五”)	建设性质	建设里程 (km)	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五”投资额 (亿元)	2021-2024年底完成投资 (亿元)	2025年计划投资 (亿元)	“十五五”计划投资 (亿元)	连接景点
-----	----	--------------------------	------	--------------	--------	--------	---------------	--------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	------

新序号	序号	项目名称 (调整情况:调整至“十五五”)	建设性质	建设里程 (km)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整 “十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24年底完 成投资(亿 元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	连接景点
	一	云城区	小计	28.00			3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
1	3	云浮市云城区云城街新中村委至前锋镇崖楼村委旅游公路建设项目	新建	28.00	2024	2026	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	崖楼南药养生度假村
	二	云安区	小计	22.26			7.06	0.05	0.05	0.00	7.01	
2	1	省道S539线云安区云雾山隧道(含连接线)新建工程	新建	6.96	2025	2030	3.06	0.05	0.05	0.00	3.01	云雾山旅游度假区
3	5	云安区石城至富林环大雾山公路新建工程	新建	15.30	2025	2030	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	云雾山旅游度假区
	三	罗定市	小计	56.10			20.60	0.02	0.02	0.00	20.58	
4	1	罗定市长岗坡大道公路新建工程	新建	17.50	2025	2027	12.60	0.02	0.02	0.00	12.58	长岗坡渡槽
5	2	石牛山公园至金银湖湿地公园公路改造工程	升级改造	4.00	2025	2027	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	石牛山公园、金银湖湿地公园
6	3	生江圩至金银湖湿地公园公路改造工程	升级改造	11.90	2022	2027	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	金银湖湿地公园
7	4	罗镜水摆至官渡头两岸旅游公路新建工程	新建	21.00	2025	2027	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	罗镜古镇
8	6	新建石牛山旅游公路	新建	1.70	2024	2026	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	石牛山公园、金银湖湿地公园
	四	新兴县	小计	126.90			51.54	0.50	0.00	0.50	50.54	
9	1	新兴南站至高恩高速通深中通道快速路兼旅游公路(省道S274线新兴六祖至稔村段改建工程)	改建	21.17	2025	2030	15.09	0.50	0.00	0.50	14.09	金水台温泉、禅域小镇

新序号	序号	项目名称 (调整情况:调整至“十五五”)	建设性质	建设里程 (km)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整 “十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24年底完 成投资(亿 元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	连接景点
10	2	新兴县象窝生态旅游公路工程	改建	23.44	2028	2030	20.89	0.00	0.00	0.00	20.89	象窝山
11	3	鼎盛大道一期扩建工程(项目名称 变更为:省道S276线新兴六祖旧瑯 至含桃段改建工程(鼎盛大道))	新建	3.47	2028	2030	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	六祖小镇
12	4	鼎盛大道二期(禅域小镇至龙山段) 新建工程(项目名称变更为:省道 S276线新兴县六祖含桃至雅岗段 改建工程)	新建	4.97	2028	2030	7.21	0.00	0.00	0.00	7.21	禅域小镇
13	5	太平-里洞-大江连接公路工程(项目 名称变更为:新兴县河头至太平段 旅游公路工程)	新建	73.85	2027	2030	6.89	0.00	0.00	0.00	6.89	天露山
	五	郁南县	小计	24.70			0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
14	1	X473线栗子岗至桂圩段路面改造 工程	路面 改造	12.04	2024	2027	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	桂圩龙岗村
15	3	X801线高速出口至朝阳改造工程	改造	12.66	2025	2027	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	大河国家湿 地公园
		合计		257.9 6			82.60	0.57	0.07	0.50	81.53	

表4-20 “十四五”云浮市旅游交通重点建设项目拟取消表

新序号	序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性 质	建设 里程 (km)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整 “十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24年底完 成投资(亿 元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	连接景点
-----	----	--------------------	----------	------------------	----------------	----------------	-------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------	------

新序号	序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设里程 (km)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整 “十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24年底完 成投资(亿 元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	连接景点
	一	云城区	小计	44.44			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	2	云浮市云城区十八坑至朝阳水库旅游公路建设项目	改建	19.11	2023	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	朝阳水库
2	5	云浮市云城区安塘街夏洞至腰古镇水东旅游公路建设项目	改建	22.00	2023	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水东村
3	7	云浮市云城区南盛镇北村至前锋镇菜坑旅游公路建设项目	改建	3.33	2022	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	朝阳渠红色教育基地
	二	云安区	小计	11.60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	8	云安区高村镇石垠-塘冲新建工程	新建	11.60	2022	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大金山森林公园
	五	郁南县	小计	26.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2	磨刀山至天池庵公路新建工程	新建	10.00	2021	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河口磨刀山旧石器遗址,连滩天池庵
6	5	X474线大湾桥头至五星段改造工程	改造	2.05	2024	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大湾古建筑群
7	6	X803线大历至宝珠庞寨段改造工程	改造	8.95	2024	2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	庞寨黑叶荔枝之乡

新序号	序号	项目名称 (调整情况:拟取消)	建设性质	建设里程 (km)	计划 开工 时间	计划 完工 时间	调整 总投资 (亿元)	调整 “十四五”投 资额(亿元)	2021-20 24年底完 成投资(亿 元)	2025年 计划投资 (亿元)	“十五五” 计划投资 (亿元)	连接景点
8	7	枫峡至大河湿地公园新建公路	新建	5.00	2023	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大河国家湿地公园
		合计		82.04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

4.3 轨道交通

“十四五”收官之年云浮市轨道交通继续推进广州至湛江高铁云浮段、深南高铁云浮段 2 条高铁建设；开展罗定至岑溪铁路云浮段、春湾至罗定地方铁路改建工程、云浮疏港铁路、粤港澳大湾区西岸城际铁路肇庆经云浮至江门段、广茂铁路云浮段电气化改造项目共 5 个项目前期论证研究工作，力争“十五五”期或中远期实施。

(1) 广州至湛江高铁云浮段：线路由广州火车站（改建高铁站）引出，沿途经过佛山（改建高铁站）、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江等市，南至湛江北站，设计速度 350 公里/小时，正线长 400.111 公里，总投资约 998 亿元。云浮境内 49.07 公里，计划投资约 66.63 亿元，项目已于 2020 年开工，计划 2025 年建成通车。

(2) 深南高铁云浮段：深南高铁全长 645.7 公里，设计时速为 350 公里/小时，客专双线，总投资约 639.83 亿元。云浮市境内长约 106.4 公里，设云浮站和罗定北站两座车站，云浮段总投资约 206.22 亿元，“十四五”计划投资 82.28 亿元。该项目规划途经云浮市人口最多的云城及罗定，建成后云浮境内将有两东西向的高速铁路运输大通道，将大大提高云浮市中心城区首位度，加强与粤港澳大湾区、珠三角枢纽（广州新）机场、大西南的交通联接，最大程度促进云浮市经济发展。项目已于 2024 年开工，计划 2027 年建成通车。

(3) 罗定至岑溪铁路：罗岑铁路东起春罗铁路罗定站，西接益湛铁路岑溪站，为地方货运铁路，在罗定设 1 个站，正线全长 78.4 公里，项目总投资 71.73 亿元，其中广东罗定境内 37.58 公里，总投资 41.72 亿元；广西岑溪境内 40.82 公里，总投资 30.01 亿元。罗岑铁路罗定段“十四五”计划投资 5 亿元（调整后计划“十四五”投资 1.06 亿元），计划“十五五”期间开工建设，工程建设总工期 3 年。

(4) 春湾至罗定地方铁路改建工程：春罗铁路起于广茂线春湾站，南至罗定站，全长 61 公里，原有铁路 2000 年 12 月开通试运营，为尽头式铁路，等级为工业企业标准轨距铁路 I 级，只办理沿线货物运输。改造方案包括线形优化、站场扩建以及按照

新标准进行加宽改造，改建工程正线长约 61 公里，技术标准国铁Ⅱ级，总投资 21.8 亿元，“十五五”期间主要推进项目前期工作。

(5) 结合“一江四港区”布局建设，推动港铁多式联运发展，谋划新建云浮疏港铁路，建设里程 42.6 公里，总投资 36.52 亿元，现正在开展项目前期工作。

(6) 粤港澳大湾区西岸城际铁路肇庆经云浮至江门段：粤港澳大湾区西岸城际铁路自佛肇城际肇庆站引出，跨越西江，于肇庆老城区西江西岸设肇庆西站，于新兴县城西侧设新兴西站，而后引入深茂铁路开平南站，全线使用最高运营时速 200 公里/小时动车组设计。项目全长约 157.3 公里，其中肇庆至云浮段 34.05 公里，云浮至新兴段 62.0 公里，新兴至江门段 61.248 公里。项目在云浮境内线长 93.96 公里，总投资约 224.86 亿元，“十四五”期间主要推进项目前期谋划工作。

(7) 广茂铁路云浮段电气化改造：广茂铁路云浮段里程 60 公里，计划按 160 公里/小时时速改造，总投资 60 亿元。“十四五”期间主要推进项目谋划工作。

4.4 航道运输

西江（界首至肇庆）航道通航 3000 吨级升级改造已在“十三五”期间完成。“十四五”期间，云浮市将全面提升西江黄金水道的软实力，打造西江生态走廊，西江经济带规划以西江为轴、联动全市，充分利用内河航运优势，突出内河航运作用，提高内河航运比重，推动产业优化布局，促进西江经济带高质量发展。推进云浮港与粤港澳大湾区核心港口圈对接，把云浮打造成为“珠江——西江经济带”重要内河航运枢纽、面向大湾区辐射大西南的黄金枢纽。

4.5 内河港口

“十四五”期间，云浮市继续充分发挥西江黄金水道的独特优势，进一步拓展云浮港吞吐能力，继续完善“一江四港区”布局，建设现代化港口，依托西江黄金水道，促进公路、铁路、水运多式联运发展。

“十四五”前期完成了云浮港六都港区“油气合一”趸船式LNG加注站建设项目、云浮港都骑通用码头工程二期（广州云浮国际物流港项目）等 4 个项目建设；云浮港南江口港区鸿业码头工程（原名：云浮港碧桂园（郁南）物流园通用码头）等 3 个工程在建。

7 个港口项目建设，其中 3 个为规划外新增项目，分别为云浮港六都港区黄湾作业区行达通用码头、云浮港都杨港区关塘码头一期工程、云浮港都城港区建城通用码头一期工程，助力云浮融入粤港澳大湾区港口群，共同打造国际航运中心。

表4-21 “十四五”云浮市内河港口建设重点项目完工表

序号	完工项目名称	所在行政区域	建设规模		性质及用途	建设性质	开工时间	完工时间	调整总投资(亿元)	调整“十四五”投资(亿元)	2021-2024年累计完成投资(亿元)	2025年计划投资额(亿元)	“十五五”计划投资(亿元)	规划情况
			泊位等级(T级)	泊位数(个)										
1	云浮港六都港区“油气合一”趸船式LNG加注站建设项目(原名:六都港区液化天然气加注码头)	云安区六都镇	3000	1	专用码头,设计年加注能力1.05万吨	新建	2021	2023	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	规划内
2	云浮港都骑通用码头工程二期(广州云浮国际物流港项目)	云安区都杨镇	1000	3	集装箱\件杂货	续建	2020	2023	5.18	4.80	4.80	0.00	0.00	规划内
3	广东华润西江发电厂2×660MW“上大压小”超超临界燃煤发电工程项目配套码头工程(首期工程)	云安区都杨镇	2000/3000	3	通用码头,年通过能力558万吨	续建	2019	2024	2.56	2.00	2.00	0.00	0.00	规划内
4	云浮港六都港区黄湾作业区行达通用码头工程	云安区六都镇	3000	2	通用码头,年通过能力145万吨	新建	2022	2024	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	新增
合计									9.64	8.7	8.7	0	0	

表4-22 “十四五”云浮市内河港口建设重点项目在建调整方案

序号	项目名称 (调整情况: 在建)	所在行政区域	建设规模		性质及用途	建设性质	开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五”投资 (亿元)	2021-2024年累计完成投资 (亿元)	2025年计划投资额 (亿元)	“十五五”计划投资 (亿元)	规划情况
			泊位等级 (T级)	泊位数 (个)										
1	云浮港南江口港区鸿业码头工程(原名: 云浮港碧桂园(郁南)物流园通用码头)	郁南县南江口镇	3000	3	通用码头, 年设计通过能力280万吨	新建	2022	2025	2.30	2.30	2.26	0.04	0.00	规划内
2	云浮港都杨港区关塘码头一期工程	云安区都杨镇	3000	5	通用码头, 年设计通过能力2500万吨	新建	2025	2026	10.00	8.00	3.00	5.00	2.00	新增
3	云浮港都城港区建城通用码头一期工程	郁南县建城镇罗旁	2000	5	通用码头, 年设计通过能力2000万吨	新建	2025	2026	10.00	8.50	1.50	7.00	1.50	新增
在建项目		小计							22.3	18.8	6.76	12.04	3.5	

4.6 航空运输

“十四五”收官之年，继续推进云浮机场建设工程和郁南通用机场前期论证，力争在“十五五”期间启动建设。同时，开展低空经济相关的交通设施和管理政策研究，全力将云浮机场打造为对接大湾区的空运支点。

表4-23 “十四五”云浮市航空重点建设项目调整方案

序号	项目名称	建设性质	计划开工时间	计划完工时间	2021-2024年完成投资(亿元)	2025年计划投资(亿元)	调整后总投资(亿元)	调整后“十四五”投资(亿元)	调整情况
1	云浮机场建设工程	新建	2025	2030	0.12	0	30	0.12	前期
2	郁南通用机场	新建	2025	2030	0	0	30	0	前期
	合计				0.12	0	60	0.12	

4.7 综合枢纽

4.7.1 公路客运站场

随着南广、广湛、深南等高铁或城际铁路的开通和规划建设，以及私人小汽车的普及，云浮市民对外出行方式的选择将逐渐从公路公共客运转向私人交通或轨道交通，公路客运需求预计将保持稳中有降的趋势，目前现有客运站场已基本满足客流需求。

“十四五”前期完成了 13 个综合运输服务站改造项目，满足农村客货邮融合发展的需求。而“十四五”规划的 5 个汽车客运站，建设资金未落实和用地指标限制等原因而已取消实施。

表4-24 “十四五”云浮市公路客运站场建设重点完工项目表

序号	完工项目名称	建设性质	占地面积(m ²)	开工时间	完工时间	站点性质	2021-2024年完成投资(亿元)	2025年计划投资(亿元)	调整后总投资(亿元)	调整后“十四五”投资(亿元)	调整情况
1	13个综合运输服务站改造项目	改造	77582	2022	2024	-	0.06	0	0.06	0.06	完工, 新增
	合计		77582	2022	2024	-	0.06	0	0.06	0.06	

表4-25 “十四五”云浮市公路客运站场建设重点项目调整方案

序号	拟取消项目名称	建设性质	占地面积 (m ²)	计划开工时间	计划完工时间	站点性质	2021-2024年完成投资 (亿元)	2025年计划投资 (亿元)	调整后总投资 (亿元)	调整后“十四五”投资 (亿元)	调整情况
1	云浮新区(都杨)汽车客运站	新建	25000	2023	2026	-	0	0	0	0	拟取消
2	罗定市城东汽车客运站	新建	26667	2022	2026	一级	0	0	0	0	拟取消
3	罗定市城西汽车客运站	新建	13333	2023	2026	三级	0	0	0	0	拟取消
4	罗定市太平汽车客运站	新建	10000	2022	2026	三级	0	0	0	0	拟取消
5	罗定市公共汽车客运站	新建	26667	2022	2026	-	0	0	0	0	拟取消
合计			101667				0	0	0	0	

4.7.2 公路货运站场

云浮市的公路货运站场处于高度市场化阶段，目前主要由货运企业按需建设，已形成紧密结合各工业园区的货运场和货运企业。“十四五”期间，继续提升货运站场的服务能力，服务佛山（云浮）产业转移工业园、广东金属智造科技产业园等重点发展区域，继续发挥市场的资源配置和产业引导作用，在政府的有效监管下由企业按照市场需求建设公路货运站场。因建设资金和用地指标限制，拟取消了云安物流中心和云安工业园物流园区两个项目。

表4-26 “十四五”云浮市公路货运站场建设重点项目调整方案

序号	项目名称	占地面积 (m ²)	计划开工时间	计划完工时间	站点性质	总投资 (亿元)	“十四五”投资 (亿元)	调整情况
1	云安物流中心	15万	2020	2025	一级	0.83	0	拟取消
2	云安工业园物流园区	30万	2025	2030	一级	1.6	0	拟取消
合计		45万				2.43	0	

表4-27 “十四五”云浮市轨道交通重点建设项目在建调整方案

序号	原序号	项目名称 (调整情况: 在建)	建设性质	建设里程 (km)	开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资(亿元)	2021-2024 年完成投资额 (亿元)	2025年计划 投资额 (亿元)	“十五五”计 划投资 (亿元)	规划情况
1	1	广州至湛江高铁云浮段	新建	49.07	2020	2025	66.63	61.12	56.62	4.50	/	规划内
2	3	深南高铁云浮段	新建	106.40	2023	2027	206.22	82.28	47.53	34.75	123.95	规划内
		合计		155.47			272.85	143.4	104.15	39.25	123.95	

表4-28 “十四五”云浮市轨道交通重点建设前期论证项目调整方案

序号	原序号	项目名称 (调整情况: 前期论证)	建设性质	建设里程 (km)	计划开工时间	计划完工时间	调整总投资 (亿元)	调整“十四五” 投资(亿元)	2021-2024年 完成投资额 (亿元)	2025年计划 投资额 (亿元)	“十五五”计 划投资 (亿元)	规划情况
1	2	罗定至岑溪铁路云浮段	新建	37.58	2023	2027	41.72	1.06	0.06	1.00	41.66	规划内
2	5	春湾至罗定地方铁路改建工程	改建	61.00	2027	2030	21.8	0.16	0.05	0.11	21.75	规划内
3	4	粤港澳大湾区西岸城际铁路肇庆经云浮至江门段	新建	93.96	2027	2030	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
4	6	广茂铁路云浮段电气化改造	改建	60.00	2027	2030	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划内
5	-	云浮疏港铁路	新建	42.60	2027	2030	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	新增
		合计		295.14			384.90	1.22	0.11	1.11	63.41	

4.8 公共交通

4.8.1 城市公交

推进并落实《云浮市城市公共交通发展规划（2021 - 2035 年）》要求，坚持公交优先发展理念，提升城区公交服务广度和深度，合理优化城乡公交线网，构建多层次的公交服务网络，并强化枢纽场站建设，构建安全舒适、智慧高效、绿色低碳、服务优良的现代化城市公交运输体系。

继续积极推动新能源公交（氢能、纯电动）发展，在各县（市、区）中心城区增加新能源公交的投放量；继续完善新能源公交车加氢站及充换电设施，推进已建和在建的公交场站设施增建加氢站及充换电设施，完善新能源公交配套设施布局。

受网约车服务冲击，以及国家相关公交车运营补贴取消等多方面因素影响，“十四五”期间根据实际出行需求变化，合理调配公共交通运输力。

4.8.2 出租车

根据《交通运输部办公厅关于进一步深化改革加快推进出租汽车行业健康发展有关工作的通知》《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》和《云浮市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》等相关文件要求，继续深化云浮市出租车行业改革，提高出租车行业管理水平，落实市中心城区出租车辆增容工作，满足社会公众多样化出行需求，促进云浮出租汽车行业和互联网融合发展，规范网络预约出租汽车经营服务行为，保障运营安全和乘客合法权益。

4.8.3 农村客运服务

“十四五”期间出台了农村公路客运新规，在已全面实现“村村通客车”基础上，进一步实现“一村多车”和“随约通”；在原罗定市试点基础上，出台覆盖全市大部分（市）县通镇客运班线公交化改造工作措施，提升镇域公共交通服务水平。此外，为支持镇域当前快速发展的“农家乐”等休闲农业旅游、传统村落特色旅游和特色农业旅游

等乡村旅游新业态，出台“运游一体”措施，丰富乡村旅游班线，增加旅游点停车场、充电桩等基础设施。

4.9 邮政业

“十四五”前期，公共末端工程、快递进村工程、快递进厂工程、快递出海工程、绿色包装工程和安全邮政工程六大邮政业重点建设工程得到持续推进。

4.9.1 公共末端工程

“十四五”期间，邮政公共末端工程各项工作统筹推进，全市寄递运营管理体系持续完善，全市已分布有邮政普服网点 82 个，快递末端网点 360 个，全市邮路总条数达 43 条。

4.9.2 快递进村工程

“十四五”期间，通过推动交邮合作、邮快合作措施，鼓励市邮政公司、各快递企业整合资源进村设点，提升快递网点乡村覆盖率、推进快递服务现代农业、支持农村地区就业创业。

4.9.3 快递进厂工程

鼓励寄递企业利用制造产业集聚的契机和优势，在制造业所在的产业集群或工业园区周围建设配套的邮政快递园区，以“工业制造园区+邮政快递园区”的方式，争取在打造快递服务制造业集群样板和打造“快递进厂”示范项目上取得新突破，以点带面，大力发展嵌入式驻厂服务，加快模式推广。鼓励寄递企业主动对接有综合快递物流服务需求的制造企业，完善大客户维护和服务机制，以“项目制管理”方式与先进制造企业建立长期稳定的战略合作关系，助力先进制造企业依托寄递企业的网络开展综合集成制造和供应链化的仓储、运输、分销及配送，提高生产组织化水平。聚焦不锈钢、电子、汽车零配件、医药、凉果等产业，引导寄递企业在不同的产业园区形成不同服务类型的专业化集聚区，形成集聚效应，打造供应链一体发展，促进产业整体升级。“十四五”期

间，积极引导顺丰、跨越等品牌快递企业对接电子配件、汽车配件、服装、不锈钢等工厂类企业，推动快递进厂工程实施。

4.9.4 快递出海工程

加快融入大湾区“一小时交通圈”，积极对接珠三角各大城市的国际快件处理中心，打通便捷高效的跨境业务通道。支持快递企业与跨境电商合作发展跨境寄递业务。支持快递协会与电商协会加强沟通合作，推介快递企业进驻云浮市各区域的电子商务产业园区。

4.9.5 绿色包装工程

“十四五”期间，围绕“全面应用绿色包装、积极深化绿色实践”两个方面深入规划，推动云浮市邮政业实现高质量绿色发展，印发《云浮市邮政快递业塑料污染治理工作三年实施方案》《贯彻实施<邮件快件包装管理办法>工作方案》《2022年云浮市邮政行业生态环境保护工作实施方案》等文件，对工作目标进一步分解安排，为有效推进快递包装塑料污染治理、规范企业经营行为等奠定了坚实的基础。

4.9.6 安全邮政工程

以“互联网+”监管为主线，依托既有条件及相关工程成果，加强寄递渠道安全监管能力建设。通过完善监管手段，提升监管信息化水平，实现动态可跟踪、隐患可发现、事件可预警、风险可管理、责任可追踪等“五可”目标，有效保障邮件快件收寄验视、实名收寄、过机安检三项制度落实。

4.10 农村物流

努力整合客运货运、邮政快递、供销商贸等资源，探索“一点多能、一网多用”的农村综合运输服务发展新模式，实现客货同网、资源共享，加快构建云浮市农村综合运输物流服务体系，畅通工业品、农产品、保障物资、生活用品等双向流通，推动道路客运和邮政、旅游、电商货运物流等融合，提高县、镇、村综合运输服务站点利用效率，解决农村出行和农村货运物流难题，降低运输成本。

“十四五”期间积极构建以现有县级和乡镇客运站、有条件的农贸市场、行政村、小超市或周边人口密度较高、交通便利的地点为基础，由县级农村物流中心、镇级农村物流服务站、村级农村物流服务点三个层级构成的农村综合运输物流网络节点；积极探索由地方政府与交通运输、农业农村、商务、文广旅体、供销合作社等相关部门制定政策与管理办法、选拔具有客运站和客运车辆经营的道路运输企业（或其他具备运营条件的企业）作为运营主体，吸纳社会各种服务机构与企业共同参与建设的运营模式；根据县镇村三级农村综合运输服务站（点）功能定位，并结合各行业管理实际，积极提供客运、货运物流、邮政快递、供销商贸、旅游集散（车辆租赁）及停车、充电、餐饮、住宿等服务内容。

4.11 交通支持和保障体系

4.11.1 科技创新的支持系统

以信息化和标准化带动传统客运产业形态升级和服务水平提升，推进客运组织方式创新，推动运输装备技术升级，提升运输的组织化和专业化水平。完善公众出行信息服务平台，实施城市客运智能化示范工程，加快公共交通“一卡通”互联互通进程，推动各种运输方式信息系统的互联互通，提高公众出行服务能力和水平。

以智慧交通推动货物物流业产业升级和效率提升。充分运用物联网、云计算、人工智能、自动控制、移动互联网等现代电子信息技术面向交通运输的服务系统，积极引入科技手段，推进源头治超监控系统、超限超载非现场执法监测系统建设，逐步实现超限超载治理科学化、规范化，保障公路安全、完好、畅通。规划建设好一批交通指挥中心、非现场执法监测点，结合非现场执法监测点，逐步形成交通、税务、环境全覆盖、全方面、全天候的综合治理超限超载体系。

深入开展多式联运、甩挂运输和滚装运输等先进物流组织模式研究，推动内河船型和货运车辆标准化，加快运输装备的技术升级，加强信息化建设，推进现代物流体系发展。建立物流信息采集、处理和服务的信息交换共享系统，运用集装技术、单元化装载

技术，提高物流作业效率和安全，促进交通运输与物流服务深度融合，提高现代物流业发展水平。

4.11.2 专业高效的管理水平

狠抓工程质量管理：抓好项目前期管理，提升各审批程序办理效率；抓好施工全过程管理，加大稽查检查力度，及时发现问题，即时整改到位；抓好交通建设市场监管，规范市场从业行为，严格落实建设项目从业主体质量安全责任；科学合理确定建设标准和规模，制定经济适用的工程造价方案；大力推广经济适用技术，有效降低建设成本。

狠抓运输市场管理：加强出租车管理、超限运输治理、水上运输管理等领域的管理；增强客运货运市场管理，深入推动道路客运集约化、规模化经营；大力推动交通物流发展，全面实施港口物流、产业物流、城市物流和农村物流四大工程；健全运输市场经营企业的考核标准和制度，完善约束激励机制和市场退出机制，逐步建立运行规范、衔接顺畅、运转高效的综合交通运输体系。

狠抓公共服务管理：积极推动农村客运发展，逐步实现城乡客运一体化；增强城市公交管理，进一步完善、优化城市公共交通网络，增强城市公交普遍服务水平；增强出租车经营管理，深化行业结构调整，优化市场资源配置；增强行政审批管理，推动简政放权。

狠抓行业队伍管理：抓好交通运输系统队伍建设，倡导和形成钻研业务、求真务实、勤奋有为、节俭克己的风气。

4.11.3 安全至上的保障措施

(1) 提升交通运输安全水平

提升交通基础设施安全水平：加快推进危桥改造工程进度；加快推进灾毁恢复、水毁重点项目整治工作，建立安全隐患台账；加大对通行能力不足路段的升级改造力度，整体提升道路等级，提高公路安全水平；提高公路养护管理水平，严格养护机构资质把关，完善养护资金投入及人才培养机制。

加强载运工具及运输装备安全防护：推进老旧营运车船改造升级工作，严把营运交通工具市场准入关，全面提高营运车船安全技术性能；持续推广应用车辆主动安全防御系统，全面推进“两客一危一重”营运车辆安装智能视频监控报警装置；加快引导农村客运班车化改造，推进农村客运车辆安全技术状况升级；加强营运船舶技术管理，持续推进小微企业船型改造升级，提高船舶安全技术准入要求。

（2）加强安全生产治理能力

完善依法治理体系：完善交通基础设施建设及营运等重点领域安全生产监督管理制度，督促引导交通运输企业完善企业内部各项安全生产规章制度和安全生产操作规程；健全安全生产执法机制，建立“漏洞堵塞、整改教育、执法处罚”三同步制度；完善监管执法保障体系，加强监管执法制度化、标准化、信息化建设；健全完善事故暴露问题整改机制，建立安全生产事故原因深度调查分析机制、安全生产事故举一反三汲取教训的工作机制、针对性专项整治机制、事故暴露问题整改督办制度。

完善安全责任体系：强化企业安全生产主体责任落实，在旅客运输、危险货物运输等重点领域实施企业主要负责人“安全生产十项承诺制”；厘清工程建设项目各方安全生产工作责任，督促项目法人按规定认真履行项目法人管理相关制度；强化行业安全监管责任落实，综合实施“四不两直”“明查暗访”和“双随机”等多种监督检查方式，全面推行落实“路长制”；健全安全生产责任考核与追究机制，严格落实安全生产“一票否决”制度，建立企业生产经营全过程安全责任追溯制度。

完善双重预防体系：加强交通运输安全生产风险管控，制定重大安全风险监测管控“一企一策”“一项一案”，建立完善行业安全生产的风险研判机制、决策风险评估机制、风险防控协同机制、风险防控责任机制；健全完善隐患排查治理机制，实现企业自查自改自报与部门实时监控的有机统一；强化道路运输、港口水运、公路水运工程建设、地方铁路工程建设、公路运行、城市公共交通等重点领域专项整治，扎实开展“安全生产治本攻坚三年行动”“平安百年品质工程”等安全活动。

完善创新发展体系：推进安全生产社会治理，鼓励通过政府购买服务方式开展安全生产监督检查和安全评估等技术服务；健全企业安全生产信用体系，建立完善安全生产违法违规行为信息库；加大安全科技研发力度，加强安全生产重大关键技术研发和装备研发；加大安全科技成果推广应用，建设一批示范应用性强、实际使用效果好的先进安全技术示范工程；加快安全生产信息化建设，积极配合建设全省“两客一危一重”营运车辆监控预警融合平台、省道路运输政管理系统，加快推进非现场、事后的智能化执法。

完善安全文化体系：继续加大安全生产公益宣传、案例警示教育，加强安全生产法律法规普及；推进企业安全文化建设，提升行业安全文化内涵和关键岗位职业操守。

（3）强化应急保障与救援能力

健全应急预案体系：建立健全包括自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、社会安全类等各类突发事件应急预案体系；针对预案内容开展常态化贴近实战的演习演练，实现应急预案的动态优化和科学规范管理；加强应急预案管理，落实后评估制度。

完善应急体制机制：加强各级交通运输主管部门应急领导小组力量和应急指挥力量建设，配齐应急管理人员和必要的设施装备；完善各层级应急运输协调沟通机制，加强与气象、公安、应急、自然等部门的应急协调联动，加强信息共享，建立完善“路警联动”机制。

完善突发事件监测预警能力：加强公路监测能力，将隧道、特殊路段、特殊气象路段作为重点监控区域；加强水上监测能力，在重点航段、库区、码头及渡口，增设视频监控、气象信息系统、水位检测系统，提高水路交通监测预警能力；加强气象预警和地质灾害监测预警能力，针对重点路段开展地质灾害风险辨识评估，建立完善地质灾害风险数据库；认真落实应急值守和信息报送工作的各项制度，切实提高信息报告的准确性、时效性和规范性。

加强应急装备与基础设施建设：加强公路应急保障能力建设，推动建立路网应急力量互相支援机制，推进公路应急保障中心（基地）建设；统筹布局应急物资，建立灵活

的应急旅客运输保障体系和统一的应急物资运输保障体系，加强各种运输方式在应急物资保障方面的衔接和联动工作。

加强应急队伍建设：组建公路专业抢险队伍，提高应对重特大突发事件能力；加强公路养护队伍建设，满足普通公路的维修和应急抢险需要；加强港口突发事件应急队伍建设，加强对港口危险化学品应急队伍的培训和演练；建立交通运输行业安全专家库和专家资源共享机制。

加强应急指挥能力与信息化应用：运用“互联网+”、区块链、自动驾驶、北斗应用等技术，构建应急运输大数据中心，提高应急管理信息化水平，提升预测预警、响应处置、精准匹配和智能调度能力。

4.11.4 绿色环保的发展理念

落实交通运输部《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》，全面推进实施绿色交通发展七大工程：

（1）运输结构优化工程：统筹交通基础设施布局，进一步优化铁路、公路、水运、民航、邮政等规划布局；优化旅客运输结构，推进铁路、公路、水运、民航等客运系统有机衔接和差异化发展；改善货物运输结构，坚持“宜水则水、宜陆则陆、宜空则空”的原则。

（2）运输组织创新工程：推广高效运输组织方式，大力发展多式联运、江海直达、滚装运输、甩挂运输、驼背运输等先进运输组织方式；提高物流信息化水平，鼓励“互联网+”高效物流等业态创新；发展高效城市配送模式，优化城市货运和快递配送体系。

（3）绿色出行促进工程：全面开展绿色出行行动，进一步提升公交、地铁等绿色低碳出行方式比重；深入实施公交优先战略，推进城际、城市、城乡、农村客运四级网络有序对接，扩大公共交通覆盖面；加强绿色出行宣传和科普教育。

（4）交通运输资源集约利用工程：集约利用通道岸线资源，推动铁路、公路和市政道路统筹集约利用线位、桥位等交通通道资源；加强港口岸线使用监管，严格控制开发

利用强度；提高交通基础设施用地效率，推进交通基础设施科学选线选址，提高土地节约集约利用水平；促进资源综合循环利用，推广应用节能环保先进技术。

(5) 高效清洁运输装备升级工程：推进运输装备专业化标准化，加快推进内河船型标准化，全面推进货运车辆标准化、厢式化、轻量化；推广应用新能源和清洁能源车船，加大天然气等清洁燃料车船推广应用；加快液化天然气加注码头建设。

(6) 交通运输污染防治工程：强化船舶和港口污染防治，全面推进港口船舶污染物接收设施建设，推动绿色航运发展先行示范区；强化营运货车污染排放的源头管控，推广应用高效、节能、环保的车辆装备。

(7) 交通基础设施生态保护工程：推进绿色基础设施创建，把生态保护理念贯穿到交通基础设施规划、设计、建设、运营和养护全过程；实施交通廊道绿化行动，联合旅游等部门健全交通服务设施旅游服务功能，打造旅游风景道，促进交通旅游融合发展；开展交通基础设施生态修复，推进路域沿线生态改善和景观升级，在西江干线航道实施生态护岸、人工鱼巢等航道生态恢复措施。

4.11.5 军民一体化的交通运输战备保障

以云浮市交通综合交通运输体系为基础，拓展融合范围，大力推进军民一体化的交通网络建设，保障军民融合深度发展；以构建军民一体化的战略投送力量为核心，提高融合层次，大力推进各种交通力量互补衔接；以现代科学技术发展为支撑，丰富融合形式，大力推进民用交通工具贯彻国防要求；以现代物流体系为依托，整合融合资源，推进军民物流体系有机结合。

4.12 “十四五”收官之年综合交通运输体系建设任务汇总

根据调整方案，云浮市“十四五”收官之年（即 2025 年），继续推进（含续建和 2025 年启动的项目）121 个+3 项基础设施项目的规划建设，继续投资 110.64 亿元，推动 2 个高速公路项目、55 个国省道项目、56 个农村公路项目、1 项“四好农村路”提档升级项目、1 项普通公路养护、1 项国省道生命防护工程项目梳理实施。

表4-29 “十四五”收官之年云浮市综合运输基础设施建设任务汇总

设施类型		2025年建设 项目数量	2025年建设 里程 (km)	2025年计划 投资 (亿元)
公路	小计	113	9613.43	58.24
	高速公路	2	107.80	24.80
	国省道	55	651.03	24.87
	农村公路	56	559.93	1.61
	“四好农村路” 提档升级	1项	537.99	5.56
	普通公路养护	1项	7572.08	0.64
	国省道生命防护工程	1项	180	0.11
轨道		5	155.47	40.36
航道		0	0	0
航空		0	0	0
综合运输枢纽	小计	3	-	12.04
	公路客运枢纽	0	-	0
	公路货运枢纽	0	-	0
	内河港口	3	-	12.04
合计		121个/3项	9768.90	110.64

5 调整方案分析

5.1 综合交通运输体系

5.1.1 建设项目的数量变化

经过调整后，云浮市“十四五”综合交通运输基础设施的建设项目共 209个+ 3 项，较“十四五”规划少 38个。其中，国省道项目较原规划增加 1 个，增幅 1%；农村公路项目减少 47 个，降幅 33%；综合交通枢纽项目中的内河港口增加了 3 个，增幅 75%，综合服务站增加13个。

表5-1 “十四五”综合交通运输体系规划建设项目数量调整情况

设施类型		规划建设 项目数量	调整后建设 项目数量	项目数变化	变化幅度
公路	小计	227	181	-46	-20%
	高速公路	10	10	0	0%
	国省道	75	76	1	1%
	农村公路	142	95	-47	-33%
	“四好农村路” 提档升级	1项	1项	-	-
	普通公路养护	1项	1项	-	-
	国省道生命防护工程	1项	1项	-	-
轨道		6	7	1	17%
航道		0	0	0	-
航空		2	1	-1	-50%
综合运输 枢纽	小计	12	20	8	-67%
	公路客运枢纽	6	0	-6	-100%
	公路货运枢纽	2	0	-2	-100%
	内河港口	4	7	3	75%
	综合服务站	-	13	13	-
合计		247个/3项	209个/3项	-38	-15%

5.1.2 建设项目的规模变化

经过调整后，云浮市“十四五”期间高速公路、国省道、农村公路建设项目规模有较大缩减，较“十四五”规划减少 560.2 公里，其中，高速公路项目里程较原规划减少 27.70 公里，降幅 7%；国省道项目里程较原规划减少 143.51 公里，降幅 14%；农村公路项目里程较原规划减少 388.99 公里，降幅 29%。但“四好农村路”提档升级项目里程较原规划增加 781.88 公里，增幅 45%。调整方案更注重地方公路路网结构优化，通过完善农村公路和“四好农村路”提档升级，实现区域内部互联互通，支撑各区县经济发展。

表5-2 “十四五”综合交通运输基础设施建设规模调整情况

设施类型		规划建设 里程 (km)	调整后建设 里程 (km)	里程数变化 (km)	变化幅度
公路	小计	47397.59	43387.52	-4014.67	-8%
	高速公路	399.40	371.70	-27.70	-7%
	国省道	1025.65	882.14	-143.51	-14%
	农村公路	1335.05	946.06	-388.99	-29%
	“四好农村路” 提档升级	1734.38	2516.26	781.88	45%
	普通公路养护	42253.11	37950.15	-4302.96	-10%
	国省道生命防护工程	650.00	721.21	71.21	11%
轨道		407.31	450.61	43.30	11%
航道		0	0	0	0
航空		/	/	/	/
综合运输枢纽	小计	/	/	/	/
	公路客运枢纽	/	/	/	/
	公路货运枢纽	/	/	/	/
	内河港口	/	/	/	/
合计		47804.90	43838.13	-3966.77	-8%

5.1.3 建设的投资额变化

经过调整后，“十四五”期间综合交通运输体系建设投资为 351.59 亿元，比原规划减少 153.75 亿元，降幅 30%。其中，高速公路项目较原规划减少 140.99 亿元，降幅 77%；国省道项目较原规划增加 18.92 亿元，增幅 32%；农村公路项目较原规划减少 55.44 亿元，降幅 61%；轨道项目较原规划增加 32.39 亿元，增幅 29%；综合枢纽项目较原规划增加 17.32 亿元，增幅 169%。轨道和综合枢纽的资金投入不减反增，进一步保障骨干交通网络项目推进。

表5-3 “十四五”云浮市综合运输体系建设投资调整情况

设施类型		原“十四五”计划投资 (亿元)	调整后“十四五”完成计划投资 (亿元)	投资数变化 (亿元)	变化幅度
公路	小计	381.85	179.29	-202.56	-53%
	高速公路	182.98	41.99	-140.99	-77%
	国省道	59.53	78.45	18.92	32%
	农村公路	90.27	34.83	-55.44	-61%
	“四好农村路”提档升级	27.77	19.67	-8.10	-29%
	普通公路养护	20.92	3.24	-17.68	-85%
	国省道生命防护工程	0.38	1.11	0.73	192%
轨道		112.23	144.62	32.39	29%
航道		0	0.00	0.00	/
航空		1.02	0.12	-0.90	-88%
综合运输枢纽	小计	10.24	27.56	17.32	169%
	公路客运枢纽	2	0	-2	-100%
	公路货运枢纽	0.84	0.00	-0.84	-100%
	内河港口	7.4	27.50	20.10	272%
	综合服务站	0	0.06	0.06	/-
合计		505.34	351.59	-153.75	-30%

5.2 公路建设计划调整

调整后各等级公路建设计划总里程增加 217.08 公里，增幅 5%。高速公路项目里程较原规划减少 27.70 公里，降幅 7%；国省道项目里程较原规划减少 148.11 公里，降幅 14%；农村公路项目里程较原规划减少 388.99 公里，降幅 29%。但“四好农村路”提档升级项目里程较原规划增加 781.88 公里，增幅 45%。调整方案更注重地方公路完善，通过完善农村公路和“四好农村路”提档升级，实现区域内部互联互通，支撑各区县经济发展。

表5-4 “十四五”云浮市公路网建设等级结构调整情况

	规划建设里程 (km)	调整后建设里程 (km)	里程数变化(km)	变化幅度
高速公路	399.40	371.70	-27.70	-7%
国省道	1025.65	882.14	-143.51	-14%
农村公路	1335.05	946.06	-388.99	-29%
“四好农村路” 提档升级	1734.38	2516.26	781.88	45%
合计	4494.48	4716.16	221.68	5%

5.3 轨道交通重点推进

“十四五”收官之年继续着力抓好广州至湛江高铁云浮段和深南高铁云浮段 2 条高铁建设，推进罗定至岑溪铁路云浮段等 5 条普铁项目前期论证研究。调整后“十四五”期间云浮市规划建设轨道里程 450.61 公里，“十四五”期间投资调整为 144.62 亿元，比原规划的 112.23 亿元增加 32.39 亿元，增幅 29%。

表5-5 “十四五”云浮市轨道项目调整情况

	建设项目数量	建设里程(km)	总投资(亿元)	“十四五”投资(亿元)
原规划	6	407.31	757.66	112.23
调整后	7	450.61	657.75	144.62
变化情况	1	43.30	-99.91	32.39
变化幅度	17%	11%	-13%	29%

5.4 航空交通继续推动

“十四五”前期，受资金以及需求降低影响，云浮机场建设工程完成前期论证研究工作，郁南通用机场项目暂无进展。“十五五”期应积极推进云浮机场建设工程，全力将云浮机场打造为对接大湾区的空运支点，同时加快郁南通用机场规划建设进度，并积极谋划云城区大金山直升机通用机场及新兴通用机场，打造云浮及周边地区航空运输枢纽，积极融入大湾区通用航空产业领域。

5.5 综合枢纽投资方向调整

5.5.1 公路客货运站场

公路客运向轨道交通和私人小汽车转移，公路客运枢纽建设需求缩减。“十四五”需重点关注农村客货运及快递物流业发展。“十四五”规划的公路客运站及货运枢纽均未开工，“十四五”发展重点转向进公交枢纽及农村综合运输服务站建设。规划调整后，只有综合运输服务站改造项目 13 个，合计投资 0.06 亿元。

5.5.2 内河港口

“十四五”期间，云浮继续完善“一江四港区”布局及功能，内河港口建设项目快速推进，目前已完成 4 个港口建设，3 个港口在建，合计投资 27.5 亿元，较原规划增加272%。

表5-6 “十四五”云浮市内河港口项目调整情况

	建设项目数量	“十四五”计划投资（亿元）
原规划	4	7.4
调整后	7	27.5
变化情况	3	20.1
变化幅度	75%	272%

5.6 公共交通可持续发展

“十四五”期间，云浮市继续推进以大运量客运交通为主，出租车为辅的公共交通体系建设。紧密配合云浮中心城区及新城组团城市化发展，构建安全舒适、智慧高效、绿色低碳、服务优良的现代化城市公交体系；紧密配合机场、高铁建设，建设无缝对接、组织有序的大型旅客集疏运公交系统。

5.7 邮政业多元化发展

“十四五”期间，云浮市邮政业通过加强行业基础设施建设、提升行业服务质量、推进行业绿色发展、提升行业治理能力等十项主要任务，以六大重点建设工程为抓手，促进了邮政业持续健康有序发展，推动邮政业在发展规模、创新能力、服务能力、服务水平、竞争实力五个方面实现新的跨越，为打造高质量发展的美丽云浮贡献邮政力量。

6 保障措施

为保障云浮市综合交通运输体系发展“十四五”规划目标的实现，必须坚持综合交通规划的刚性约束、加强组织领导、完善交通一体化发展的协调机制、积极破解土地要素制约、努力拓宽交通基础设施建设的投融资渠道。

6.1 强化组织监督，做好规划衔接

切实加强对规划实施的组织领导，完善工作机制，落实工作责任，确保规划提出的目标任务落实在具体政策措施和建设项目上。各级交通运输主管部门依据本规划要求，制定具体政策措施，抓紧推进相关项目的组织实施，逐项抓好规划任务的落实，并加强对规划实施的项目跟踪和进度评估。同时，在规划实施过程中，应注重于相关部门主动对接、沟通、协调，实现与各级交通运输规划、国民经济与社会发展规划、城镇体系规划、土地利用总体规划、交通基础设施专项规划等相关规划的相互衔接，为交通基础设施建设提供保障。

6.2 加强资金筹措力度，保障项目资金投入

加大与发改、财政等部门的沟通和衔接，积极向上级部门争取专项资金，落实省市共建项目所需资金；积极开拓融资渠道，创新融资模式，灵活运用 BOT 模式、PPP 模式、政府专项债券、土地融资合作开发等方式，加快落实交通建设融资平台建设，积极引导社会资本、民营资本参与交通建设，破解资金筹措难题；加强投资管理，科学合理确定项目规模和造价，建立项目投资追踪制度，保障建设资金投资高效，用到实处，全力破解交通项目和资金建设不足的难题。

6.3 加强用地监管，积极破解土地要素制约

严格落实国土空间规划，加强国土空间规划监督管理；坚持先规划、后建设，严格按照国土空间规划核发建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；建立完善国土空间基础信息平台，形成国土空间规划“一张图”；开展交通基础设施用地保障工作，确保交通基础设施规划和选址与国土空间规划“三区三线”

协调，保障交通基础设施用地需求。针对涉及永久基本农田的省级高速公路、普通国道等重大项目，积极协调国土、农业等相关部门，加快推进各项审批工作。

6.4 注重省市共建，充分利用区域优惠政策

把握国家粤港澳大湾区、交通强国、乡村振兴、广东省“一核一带一区”、珠江-西江经济带、广佛清云韶经济圈等区域发展机遇，充分利用“百县千镇万村高质量发展工程”等政策条件，紧盯省级财政转移支付、对口帮扶、政策倾斜等区域优惠政策，充分对接上位规划，通过省级项目带动地方项目实施，地方项目支持省级项目建设，实现省市共建综合交通运输体系，进一步加快建设步伐，努力推动综合运输基础设施建设实现新突破。

6.5 注重专业人才培养，建立专业交通人才队伍

科学制定人才建设规划，强化学习意识，形成良好学习氛围，强化交通行业从业人员整体素质；提高人力资源管理能力，充分调动工作积极性，人尽其才，才尽其用，激发潜在的能量，实现行业效益和个人价值共赢；完善人才引进机制，人才流动机制，重视引进和培养专业型人才，鼓励和促进复合型人才培养；人才分类定向培养，实现各类型各岗位人才队伍的构建；加强思想道德建设，培养责任意识、团结协作精神和无私奉献精神，合法合规，廉洁从业；加强执法队伍，实现执法队伍正规化、专业化、规划化、标准化。

6.6 加强设计协调，推动项目尽快落地

交通基础设施在设计阶段应重点考虑与用地协调关系，通过可行技术手段，避让生态保护红线，减少对农田、林地指标的占用，并控制用地征拆和管线迁改规模，加快交通基础设施项目推进工作，促进项目尽快落地实施。

